



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) - PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 325 DEL 10/05/2018

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO

**OGGETTO: "LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE IN VIA COSTITUZIONE - FRAZIONE LEVATA DI CURTATONE (MN)"**

**CUP: H61B15000470004 - CIG: 6880496CE8**

**APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE, DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DEL CONTO FINALE, DELLA QUOTA SPETTANTE AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E COLLABORATORI E SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA.**

---

### IL DIRIGENTE DELL'AREA

#### Premesso che:

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 31 Agosto 2015 è stato approvato definitivamente il programma triennale delle opere pubbliche 2015-2017 e l'elenco annuale 2015, all'interno del quale era compresa l'opera denominata "Completamento pista ciclopedonale in Via Costituzione - frazione Levata".
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 30 Novembre 2015 è stata approvata la VARIANTE N. 1 del programma triennale delle opere pubbliche 2015-2017 e l'elenco annuale per l'anno 2015, all'interno del quale è rimasta inserita l'opera di cui sopra.
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 195 del 30.11.2015 è stato:
  1. **Approvato** il progetto preliminare dell'opera pubblica denominata "**COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE IN VIA COSTITUZIONE - FRAZIONE LEVATA**" redatto dall'Ing. Giovanni Trombani, in qualità di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Curtatone, per un importo complessivo di €. 150.000,00 di cui 65.000,00 per lavori a base d'asta e € 85.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.
  2. **Incaricato** il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Ing. Giovanni Trombani, per l'avvio della procedura di acquisizione degli immobili di proprietà privata, mediante procedimento espropriativo per l'esecuzione di opera pubblica, ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 - "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri così come richiamato in premessa.
- Con Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 261 del 07.05.2016 è stato affidato l'incarico per il servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità ed adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08 dei lavori di "**COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE IN**



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

**VIA COSTITUZIONE - FRAZIONE LEVATA** all'Ing. Paolo Ravelli, avente studio in Viale Partigiani 46 - Porto Mantovano (MN).

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 215 del 19.10.2016 è stato:
  1. **Approvato il Progetto Definitivo** dell'opera denominata "COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE IN VIA COSTITUZIONE - FRAZIONE LEVATA", comportante una spesa complessiva di €. 150.000,00 di cui 88.319,48 per lavori a base d'asta e € 61.680,52 come somme a disposizione dell'amministrazione comunale.
  2. **Dato atto che** il vincolo preordinato all'esproprio è sorto con l'avviso di efficacia del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), approvato definitivamente con Delibera di Consiglio Comunale N. 37 del 25.07.2011, avente Prot. n. 33793 del 14.12.2011;
  3. **Dato atto che**, a seguito della comunicazione di partecipazione al procedimento di dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del D.P.R. 327/2001 s.m.i., del 06.06.2016 – Prot. 25454, non sono pervenute nei termini di legge osservazioni, come comunicato dal Responsabile del Procedimento Espropriativo con nota pervenuta in data 19.10.2016 – Prot. n. 25573;
  4. **Dichiarata**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 1, lettera a) del DPR 327/2001 e smi, la pubblica utilità dell'opera pubblica denominata "COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE IN VIA COSTITUZIONE - FRAZIONE LEVATA";
  5. **Dato atto di procedere**, in via d'urgenza ai sensi dell'art. 22 DPR 327/2001 non appena sarà disponibile il frazionamento catastale dei terreni necessari alla realizzazione dell'opera in oggetto ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 22bis DPR 327/2001;
  6. **Dato atto che** in caso di presentazione del Piano Attuativo di cui all'Ambito di Trasformazione Residenziale ATR601, il Responsabile del Servizio Urbanistica e l'amministrazione comunale dovranno stabilire ed imporre opere di compensazione alternative ed equivalenti alla pista ciclo-pedonale, per le motivazioni citate nella premessa della deliberazione stessa;
  7. **Dato atto** che l'adozione di ogni provvedimento relativo al procedimento espropriativo ed all'acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione dell'opera in oggetto è di competenza del Dirigente dell'Ufficio per le Espropriazioni ai sensi della Convenzione.
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 246 del 24.11.2016 è stato approvato il Progetto Esecutivo del "COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE IN VIA COSTITUZIONE - FRAZIONE LEVATA" redatto dall'Ing. Paolo Ravelli e consegnato in data 21.11.2016 - Prot. n. 28534, comportante una spesa complessiva di €. 150.000,00 di cui € 93.625,20 per lavori a base d'asta e € 56.374,80 come somme a disposizione dell'amministrazione comunale, così come riportato nel quadro economico:

A - LAVORI A BASE D'ASTA	
A1) Lavori: esecuzione di opere per la ciclabile	€ 90.014,36
A2) Oneri per la sicurezza relativi al capitolo A1	€ 3.610,84
<b>SOMMANO LAVORI A BASE D'ASTA (inclusi oneri di sicurezza)</b>	
€ 93.625,20	
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1) Rilievi, accertamenti di laboratorio, indagini e sondaggi	€ 0,00
B.2) Allacciamenti a pubblici servizi, gestione interferenze spostamenti servizi etc. (TELECOM, ENEL, GAS, etc.)	€ 1.500,00



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

B.3) Imprevisti (<5% di A+B) compresa IVA	€ 1.676,94
B.4) Acquisizione aree immobili, occupazioni temporanee, danni, etc.	€ 27.517,05
B.5) ACCANTONAMENTI	
B5.1) Accantonamenti - Art.92 c.5 del D.lgs 163/06 (0,4% di A+B)	€ 374,50
B5.2) Accantonamenti Regionali - Art.92 del D.lgs 163/06 (2% di A+B)	€ 1.872,50
B.6) Spese tecniche relative alla progettazione, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità.	€ 9.500,00
B.7) Spese per attività di consulenza o di supporto, di verifica e validazione	€ 0,00
B.8) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
B.9) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto	€ 300,00
B.10) Spese per accertamenti e Verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, collaudo tecnico-amministrativo, ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 1.000,00
<b>C) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO</b>	
C1) IVA 22% (su voce B1, B2, B10)	€ 550,00
C2) IVA 22% E C.N.P.A.I.A 4% (su voce B6)	€ 2.553,60
C3) IVA 10% (su voce B3)	€ 167,69
C4) IVA 10% (su voce A1+ A2)	€ 9.362,52
<b>SOMMANO PER SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 56.374,80</b>
<b>Sommano</b>	<b>€ 150.000,00</b>

- Con determinazione del Responsabile del Servizio n. 868 del 24.11.2016 è stato deciso:
  1. **Di procedere** all'appalto dell'opera pubblica denominata "COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE IN VIA COSTITUZIONE - FRAZIONE LEVATA", mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera b) e dell'art. 63 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per un importo a base d'asta di €. 90.014,36 a cui aggiungere € 3.610,84 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge.
  2. **Di indire** la procedura di gara, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. mediante il sistema di intermediazione telematica (piattaforma di e-procurement) di Regione Lombardia denominato "Sintel" di A.R.C.A. Lombardia, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL [www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it).
  3. **Di approvare** la lettera d'invito completa degli allegati.
  4. **Di invitare** alla procedura negoziata di cui sopra le n. 5 imprese sorteggiate dall'elenco degli operatori che hanno presentato manifestazione d'interesse, come da verbale di sorteggio avente protocollo N. 28157 del 16.11.2016.
- In data 24.11.2016 – Id. 80979273 è stata avviata la procedura sul portale SINTEL invitando le cinque imprese sorteggiate dall'elenco degli operatori che hanno presentato manifestazione

Pagina 3 di 14 - Det. N. 325 del 10/05/2018

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Curtatone"



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

d'interesse, come sopraccitato, con scadenza per la presentazione delle offerte prevista in data 05.12.2016;

- In data 06.12.2016 si è svolta la seduta di gara provvedendo:
  1. all'apertura e valutazione delle buste amministrative telematiche, ammettendo tutte le ditte che hanno presentato offerta (n.5), all'apertura delle buste economiche;
  2. all'apertura delle buste economiche telematiche ed alla conseguente predisposizione della graduatoria finale di gara.
  
- Con determinazione del Responsabile del Servizio n. 920 del 06.12.2016 è stato:
  1. **Approvato**, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs 50/2016 la proposta di aggiudicazione formalizzata, a seguito dell'esito della seduta di gara, dall'Ing. Giovanni Trombani in data 06.12.2016 – Prot. 29733, relativamente alla procedura negoziata telematica senza previa pubblicazione del bando di gara, per l'affidamento lavori dell'opera pubblica denominata "COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE IN VIA COSTITUZIONE - FRAZIONE LEVATA";
  2. **Aggiudicato** pertanto, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs 50/2016, la procedura negoziata telematica senza previa pubblicazione del bando di gara, per l'affidamento lavori dell'opera pubblica denominata "COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE IN VIA COSTITUZIONE - FRAZIONE LEVATA" in favore della ditta **CAPILUPPI LORENZO S.N.C. DI CAPILUPPI CLAUDIO E C.**, avente sede legale in Via Verga, 1070 - Borgoforte di Borgo Virgilio (MN) con sconto offerto del **21,13%** sull'importo a base d'appalto soggetto a ribasso di € 90.014,36, determinando in € 70.994,33 l'importo netto del contratto, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 3.610,84, per un importo complessivo imponibile di € 74.605,17 oltre IVA del 10%, ed un totale lordo di € 82.065,68;
  3. **Dato atto che**, l'istruttoria ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 in ordine ai requisiti generali dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario provvisorio, è in corso di svolgimento;
  4. **Dato atto che** l'efficacia dell'aggiudicazione di cui al precedente punto n. 3, resta sospesa fino al positivo esito delle verifiche di cui all'art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, in conformità con il dettato di cui all'art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016;
  5. **Demandato** pertanto con atto successivo la determinazione dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva, al positivo esito della condizione sospensiva dell'acquisizione documentale che comprovi l'assenza delle condizioni ostative già dichiarate in sede di gara, ed il conseguente impegno di spesa a favore dell'aggiudicatario;
  6. **Provveduto**, entro i termini previsti, alle comunicazioni di cui all'art. 76 Comma 5 del D.Lgs.50/2016.
  
- Con determinazione del Responsabile del Servizio n. 985 del 20.12.2016 è stato:
  1. **Dato atto**, ai sensi dell'articolo 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione dei lavori relativi all'opera pubblica denominata "COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE IN VIA COSTITUZIONE - FRAZIONE LEVATA", disposta con determinazione del Responsabile del Servizio n. 920 del 06.12.2016;
  2. **Approvato**, in virtù dell'aggiudicazione, il seguente nuovo quadro economico:

A - LAVORI A BASE D'ASTA	
A1) Lavori: esecuzione di opere per la ciclabile	€ 70.994,33
A2) Oneri per la sicurezza relativi al capitolo A1	€ 3.610,84
<b>SOMMANO LAVORI A BASE D'ASTA (inclusi oneri di sicurezza)</b>	
€ 74.605,17	
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1) Rilievi, accertamenti di laboratorio, indagini e sondaggi	€ 0,00
B.2) Allacciamenti a pubblici servizi, gestione interferenze spostamenti servizi etc.	€ 1.500,00

Pagina 4 di 14 - Det. N. 325 del 10/05/2018

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Curtatone"



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) - PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

(TELECOM, ENEL, GAS, etc.)	
B.3) Imprevisti (<5% di A+B) compresa IVA	€ 1.676,94
B.4) Acquisizione aree immobili, occupazioni temporanee, danni, etc.	€ 27.517,05
B.5) ACCANTONAMENTI	
B5.1) Accantonamenti - Art.92 c.5 del D.lgs 163/06 (0,4% di A+B)	€ 374,50
B5.2) Accantonamenti Regionali - Art.92 del D.lgs 163/06 (2% di A+B)	€ 1.872,50
B.6) Spese tecniche relative alla progettazione, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità.	€ 9.500,00
B.7) Spese per attività di consulenza o di supporto, di verifica e validazione	€ 0,00
B.8) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
B.9) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto	€ 300,00
B.10) Spese per accertamenti e Verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, collaudo tecnico-amministrativo, ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 1.000,00
B.11) Economie derivanti dal ribasso d'asta	€ 20.922,03
<b>C) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO</b>	
C1) IVA 22% (su voce B1, B2, B10)	€ 550,00
C2) IVA 22% E C.N.P.A.I.A 4% (su voce B6)	€ 2.553,60
C3) IVA 10% (su voce B3)	€ 167,69
C4) IVA 10% (su voce A1+ A2)	€ 7.460,52
<b>SOMMANO PER SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 75.394,83</b>
<b>Sommano</b>	<b>€ 150.000,00</b>

- Impegnato** conseguentemente a favore della ditta **CAPILUPPI LORENZO S.N.C. DI CAPILUPPI CLAUDIO E C.**, avente sede legale in Via Verga, 1070 - Borgoforte di Borgo Virgilio (MN), un importo netto contrattuale di € 70.994,33, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 3.610,84, per un importo complessivo imponibile di € 74.605,17, oltre IVA del 10%, ed un totale lordo di **€ 82.065,68**;
- Dato atto che** l'importo complessivo di **€ 82.065,68** trova copertura finanziaria al bilancio 2016 con la seguente codifica:

	Mis	Prg	Tit	Mac	Capitolo/Art.
Codifica	10	05	2	02	0281133

- in data **16.02.2017** è stato sottoscritto il contratto n. 8751 di Rep., per l'importo di netti € **74.605,17**, oltre all'IVA di legge;
- La consegna dei lavori, è stata effettuata in data **21.04.2017** con scadenza per l'ultimazione lavori fissata per il **20.07.2017** (90 giorni come da Capitolato Speciale d'Appalto);



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

- Con determinazione n. 230 del 10.04.2017 è stata autorizzata la ditta CAPILUPPI LORENZO S.N.C. DI CAPILUPPI CLAUDIO E C., a subappaltare all'impresa CAPILUPPI ENZO S.R.L. avente sede in Strada Santa, 18/A – Buscoldo di Curtatone (MN), i lavori relativi a noli a caldo, fresature, stesa di conglomerati bituminosi e materiali inerti, scavi, opere in c.a. e cls, posa in opera di tubazioni, pozzetti, griglie e chiusini, demolizioni e opere in genere, per un importo presunto complessivo di €. **16.000,00;**
- In data 09.06.2017 è stata emessa la sospensione dei lavori N. 1 in quanto sono stati programmati, da parte dell'Ente Gestore TeaAcque s.r.l., degli interventi di manutenzione straordinaria alla dorsale principale dell'acquedotto pubblico su Via Costituzione e l'esecuzione di alcuni stacchi in attraversamento alla sede della pista ciclopedonale in fase di realizzazione;
- In data 06.07.2017 i lavori sono ripresi, con nuovo termine ultimo per l'ultimazione previsto in data 25.08.2017;
- In data 08.08.2017 è stata emessa la sospensione dei lavori N. 2 in quanto è stata programmata, da parte dell'Ente Gestore TeaAcque s.r.l., la prosecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria alla dorsale principale dell'acquedotto pubblico su Via Costituzione e l'esecuzione di alcuni stacchi in attraversamento alla sede della pista ciclopedonale in fase di realizzazione;
- Con determinazione n. 629 del 26.08.2017 è stata autorizzata la ditta CAPILUPPI LORENZO S.N.C. DI CAPILUPPI CLAUDIO E C., a subappaltare all'impresa **MARTINI&MARTINI SNC** avente sede in Via Giliola, 43 – Magnacavallo (MN), le opere da elettricista, per un importo presunto complessivo di €. **4.900,00;**
- In data 15.11.2017 i lavori sono ripresi, con nuovo termine ultimo per l'ultimazione previsto in data 23.11.2017;
- In data 22.11.2017 è stato emesso il certificato di ultimazione dei lavori di cui all'oggetto, dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 199 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, firmato dall'appaltatore senza riserve, dal quale risulta come effettiva data di ultimazione il 22.11.2017, e quindi entro il tempo utile.

## Visto che:

- Il Direttore dei Lavori, Ing. Paolo Ravelli, ha presentato in data 13.03.2018 – Prot. n. 9384, gli atti relativi allo Stato Finale dei lavori, la relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, sottoscritto dall'impresa appaltatrice e dal Direttore dei Lavori, con il quale si certifica che i lavori di *"COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE IN VIA COSTITUZIONE - FRAZIONE LEVATA"*, sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte, esponendo come importo finale la somma di €. **71.585,62**, esclusa IVA al 10%, e come credito residuo da corrispondere all'impresa una somma pari ad €. **18.800,54**, Iva esclusa.
- Gli Avvisi ad Opponendum (nota del 15.12.2017 – Prot. N. 29699) sono stati pubblicati all'albo pretorio on line in data 15.12.2017 per la durata di giorni 60, entro il quale non sono pervenute istanze per indebite occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in conseguenza dei lavori sopraindicati;
- In data 19.03.2018 – Prot. N. 10001 veniva richiesto all'impresa appaltatrice di presentare garanzia fideiussoria ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 4 del Capitolato Speciale d'appalto dell'opera.

Pagina 6 di 14 - Det. N. 325 del 10/05/2018

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Curtatone"*





## CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

### Considerato che:

- In allegato alla documentazione inerente lo Stato Finale dei lavori è pervenuta la seguente documentazione:
  1. Dichiarazione di conformità ed As-built dell'impianto di illuminazione pubblica rilasciato dalla ditta Martini&Martini in data 05.02.2018;
  2. Verbale di presa in carico dell'impianto da parte di Tea Rete Luce S.r.l., in data 06.02.2018;
  3. Dichiarazione di corretta posa da parte dell'impresa appaltatrice relativamente le tubazioni in PVC, corrugate, i pozzetti di ispezione, chiusini in ghisa, plinti prefabbricati porta pali IP e barriere stradali con mini new jersey in cemento;
  4. Rapporto di prova del laboratorio Savi relativamente il materiale riciclato utilizzato per sottofondi stradali;
  5. Dichiarazione di prestazione del conglomerato bituminoso per uso stradale, rilasciato da parte della ditta SuperBeton;
  6. Dichiarazione di prestazione del conglomerato bituminoso per tappeto d'usura, rilasciato da parte della ditta Vezzola;
  7. Scheda tecnica tubazioni in PVC
  8. Scheda tecnica pozzetti in cemento
  9. Scheda tecnica plinti illuminazione con pozzetto incorporato.
  10. Scheda tecnica barriere new jersey.
- In data 30.03.2018 – Prot. N. 11423 è pervenuta la Polizza Fideiussoria **n. 380471953 del 23.03.2018**, prestata a garanzia del pagamento della rata di saldo da parte della Generali Italia S.p.a..

### Dato atto che:

- la spesa è finanziata come importo da liquidare mediante i proventi derivanti da mezzi propri dell'Amministrazione comunale;
- non si riscontrano maggiori spese in rapporto a quelle impegnate con delibera della Giunta Comunale **N. 246 del 24.11.2016**, citata in premessa;
- la liquidazione della spesa sopraesposta rientra nei limiti degli impegni formalmente assunti con gli atti sopra richiamati;
- L'impresa appaltatrice CAPILUPPI LORENZO S.N.C. DI CAPILUPPI CLAUDIO E C., ha sottoscritto i documenti relativi Stato Finale dei Lavori e non ha iscritto alcuna riserva sul relativo registro di contabilità;
- Come risulta dalla dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento, la ditta CAPILUPPI LORENZO S.N.C. DI CAPILUPPI CLAUDIO E C, appaltatrice dei lavori, non ha ceduto l'importo dei suoi crediti, né ha rilasciato deleghe o procure a favore di terzi, né ha comunque disposto dei crediti stessi.
- Il quadro economico finale dell'opera risulta il seguente:



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) - PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

## QUADRO ECONOMICO - FINE LAVORI

<b>A) LAVORI A BASE D'ASTA</b>		
A1) Lavori: esecuzione di opere per la ciclabile	€ 67.980,88	
A2) Oneri per la sicurezza relativi al capitolo A1	€ 3.604,74	
<b>Sommano per lavori a base d'asta inclusi oneri per la sicurezza</b>	<b>€ 71.585,62</b>	<b>€ 71.585,62</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1) Rilievi, accertamenti di laboratorio, indagini e sondaggi	€ -	
B2) Allacciamenti a pubblici servizi, gestione interferenze spostamenti servizi etc. (Tea Rete Luce Det. 570/2017)	€ 1.409,00	
B3) IMPREVISTI IVA COMPRESA		
B3.1) Dissuasori verticali - SB S.r.l. Materie Plastiche - Det. N. 908/2015	€ 268,40	
B3.2) Imprevisti	€ -	
B4) Acquisizione aree immobili, occupazioni temporanee, danni, etc.		
B4.1) Indennità di esproprio liquidate (Det. 802/2017)	€ 23.609,03	
B4.2) Indennità da depositare presso Cassa Depositi e Prestiti	€ 1.189,38	
B4.3) Spese di registrazione (Det. 348/2017 + Det. 165/2017)	€ -	
B5) ACCANTONAMENTI		
B5.1) Accantonamenti - Ex Art.92 c.5 del D.lgs 163/06 (0,4% di A+B)	€ -	
B5.2) Incentivo Progettazione. Det. 1008/2016	€ 936,25	
B6) Spese tecniche relative alla progettazione, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità (Det. 261/2016 + Det. 766/2016)	€ 9.500,00	
B7) Spese per attività di consulenza o di supporto, di verifica e validazione	€ -	
B8) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -	
B9) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto	€ -	
B9.1) Tassa ANAC per procedura negoziata (Det. 868/2016)	€ 30,00	
B10) Spese per accertamenti e Verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, collaudo tecnico-amministrativo, ed altri eventuali collaudi specialistici	€ -	
B11) Economie		
B11.1) Derivanti da ribasso d'asta	€ 20.922,03	
B11.2) Risparmio economico tra contratto e contabilità finale	€ 3.321,50	
B11.3) Residue al termine dei lavori	€ 7.375,73	
<b>Sommano per somme a disposizione</b>	<b>€ 68.561,32</b>	<b>€ 68.561,32</b>
<b>C) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO</b>		
C1) IVA 10% su voce B2	€ 140,90	
C2) IVA 22% e C.N.P.A.I.A. (su voce B6)	€ 2.553,60	
C3) IVA 10% (su voce A1+A2)	€ 7.158,56	
<b>Sommano</b>	<b>€ 9.853,06</b>	<b>€ 9.853,06</b>
<b>Sommano</b>	<b>€ 150.000,00</b>	

- Per quanto concerne il fondo progettazione interna resta da liquidare, sulla base di quanto impegnato inizialmente con la con determina del Responsabile dell'Area Tecnica, n°1008 del 23.12.2016 (€ 749,00) e quanto già liquidato con la medesima determina (€ 374,50), la somma di € 374,50 nella seguente modalità:





# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

SOGGETTO SPETTANTE	INDIVIDUAZIONE	COMPENSO LORDO
Responsabile Unico del Procedimento	ING. GIOVANNI TROMBANI	€ 187,25
Collaboratori Responsabile Procedimento	GEOM. FEDERICO LODIGIANI	€ 187,25

**Considerato che** ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e del contratto, la stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti pertanto la ditta appaltatrice CAPILUPPI LORENZO S.N.C. DI CAPILUPPI CLAUDIO E C., oltre alla sottoscrizione degli atti relativi allo Stato Finale dei Lavori, ha trasmesso una proposta motivata di pagamento, allegata alla presente come parte integrale e sostanziale, con l'indicazione parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori, la specificazione dei relativi importi a saldo e relative fatture:

1. Nota del 11.04.2018 – Prot. N. 12523 per € 1.000,00, Iva esclusa, con fattura emessa dall'Impresa Capiluppi Enzo S.r.l. N. 34 del 28.02.2018;
2. Nota del 11.04.2018 – Prot. N. 12526 per € 4.900,00, Iva esclusa, con fattura emessa dall'Impresa Martini&Martini S.n.c. N. 430 del 30.11.2017.

**Dato atto che** in data 11.04.2018 la stazione appaltante ha acquisito, tramite procedura telematica, il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 1 bis e 2, del D.L. n. 210/2002, come convertito dalla Legge n. 266/2002, sia dell'impresa appaltatrice sia delle imprese subappaltatrici, allegati alla presente come parte integrante e sostanziale.

## Visti:

- la Legge 07.08.1990, n.241;
- Il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (TUEL Testo Unico Enti Locali) e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, nr. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Decreto Legislativo nr.56/2017 correttivo codice appalti;
- il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016;
- la Legge 13/08/2010 n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia);
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- Il vigente Regolamento Comunale recante norme per la ripartizione del fondo di incentivazione per le funzioni tecniche.
- Le linee-guida ANAC del Codice degli Appalti;
- il Decreto Sindacale n. 11 del 30.12.2017 – Prot. n. 30771 con il quale vengono attribuite le funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
- la delibera di Giunta comunale n. 146 del 19/07/2017, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2018/2020 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). Presentazione";
- la delibera di Consiglio comunale n. 24 del 25/07/2017, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Approvazione documento unico di programmazione (D.U.P.) – anni 2018/2020";
- la delibera di Giunta comunale n. 29 del 08/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto:



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC comune.curtatone@legalmail.it

“Approvazione nota di aggiornamento della proposta di documento unico di programmazione (D.U.P.) – per il periodo 2018/2020”;

- la delibera di C.C. n. 16 del 28/02/2018, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione della nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2018-2020";
- la delibera di C.C. n. 17 del 28/02/2018, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: " Approvazione bilancio di previsione finanziario 2018-2020";
- la delibera di G.C. n. 49 del 28/02/2018, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione(P.E.G.)- Anni 2018-2020";
- il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e nella fattispecie:
  - l'art. 151, comma 4 (copertura finanziaria);
  - l'art. 107 (funzioni e le responsabilità della dirigenza);
  - l'art. 183 (norme in materia di impegno di spesa).

## DETERMINA

1. **Di approvare** lo Stato Finale dei lavori di *“COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE IN VIA COSTITUZIONE - FRAZIONE LEVATA”*, esposto nell'importo netto di €. 71.585,62, esclusa IVA al 10%, e come credito residuo da corrispondere all'impresa una somma pari ad €. **18.800,54**, oltre all'IVA 10% di €. **1.880,05**, per complessivi €. **20.680,59**, emesso dal Direttore dei Lavori, Ing. Paolo Ravelli;
2. **Di approvare** il Certificato di Regolare Esecuzione con il quale si certifica che i lavori di *“COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE IN VIA COSTITUZIONE - FRAZIONE LEVATA”* sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte, confermando come importo finale la somma di €. 71.585,62, esclusa IVA al 10%, e come credito residuo da corrispondere all'impresa una somma pari ad €. **18.800,54**, oltre all'IVA 10% di €. **1.880,05**, per complessivi €. **20.680,59**;
3. **Di liquidare** il certificato di pagamento, sulla scorta delle considerazioni citate in premessa, nella seguente modalità:
  - a favore dell'Impresa appaltatrice **CAPILUPPI LORENZO S.N.C. DI CAPILUPPI CLAUDIO E C.**, avente sede legale in Via Verga, 1070 - Borgoforte di Borgo Virgilio (MN), la somma di € **12.900,54**, oltre Iva di legge.
  - a favore dell'Impresa subappaltatrice **CAPILUPPI ENZO S.R.L.** avente sede in Strada Santa, 18/A – Buscoldo di Curtatone (MN), la somma di € **1.000,00**, oltre Iva di legge.
  - a favore dell'Impresa subappaltatrice **MARTINI&MARTINI** avente sede in Via Giliola, 43 – Magnacavallo (MN), la somma di € **4.900,00**, oltre Iva di legge.
4. **Di svincolare** la polizza fidejussoria assicurativa, depositata all'Ufficio Tecnico – Servizio Lavori Pubblici, n. 370477071 rilasciata il 09/01/2017 da Generali Italia S.p.A. – Agenzia di Mantova Virgilio – 10T 00 per €. 8.303,56 (ottomilatrecentotré/56), prestata a titolo di cauzione definitiva a garanzia della corretta esecuzione dei lavori e delle obbligazioni dedotte in contratto;
5. **Di dare atto che**, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 4 del Capitolato Speciale d'appalto dell'opera, risulta depositata all'Ufficio Tecnico – Servizio Lavori Pubblici la Polizza Fidejussoria n. **380471953 del 23.03.2018** prestata a garanzia del pagamento della rata di saldo da parte della Generali Italia S.p.A., che si allega alla presente in copia come parte integrante e sostanziale;
6. **Di liquidare** al Responsabile Unico del Procedimento e collaboratori dell'opera in oggetto, la



## CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

somma complessiva di la somma di **€ 374,50** nella seguente modalità:

SOGGETTO SPETTANTE	INDIVIDUAZIONE	COMPENSO LORDO
Responsabile Unico del Procedimento	ING. GIOVANNI TROMBANI	€ 187,25
Collaboratori Responsabile Procedimento	GEOM. FEDERICO LODIGIANI	€ 187,25

7. **Di dare atto che** la spesa di cui ai punti 3 e 6, per un importo complessivo pari ad **€ 21.055,09** trova copertura finanziaria alla seguente codifica di bilancio 2018:

	Mis	Prg	Tit	Mac	Capitolo/Art.
Codifica	10	05	2	02	0281133

8. **Di dare atto che** il quadro finale dell'opera risulta essere il seguente:



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) - PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

## QUADRO ECONOMICO - FINE LAVORI

<b>A) LAVORI A BASE D'ASTA</b>		
A1) Lavori: esecuzione di opere per la ciclabile	€ 67.980,88	
A2) Oneri per la sicurezza relativi al capitolo A1	€ 3.604,74	
<b>Sommano per lavori a base d'asta inclusi oneri per la sicurezza</b>	<b>€ 71.585,62</b>	<b>€ 71.585,62</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1) Rilievi, accertamenti di laboratorio, indagini e sondaggi	€ -	
B2) Allacciamenti a pubblici servizi, gestione interferenze spostamenti servizi etc. (Tea Rete Luce Det. 570/2017)	€ 1.409,00	
B3) IMPREVISTI IVA COMPRESA		
B3.1) Dissuasori verticali - SB S.r.l. Materie Plastiche - Det. N. 908/2015	€ 268,40	
B3.2) Imprevisti	€ -	
B4) Acquisizione aree immobili, occupazioni temporanee, danni, etc.		
B4.1) Indennità di esproprio liquidate (Det. 802/2017)	€ 23.609,03	
B4.2) Indennità da depositare presso Cassa Depositi e Prestiti	€ 1.189,38	
B4.3) Spese di registrazione (Det. 348/2017 + Det. 165/2017)	€ -	
B5) ACCANTONAMENTI		
B5.1) Accantonamenti - Ex Art.92 c.5 del D.lgs 163/06 (0,4% di A+B)	€ -	
B5.2) Incentivo Progettazione. Det. 1008/2016	€ 936,25	
B6) Spese tecniche relative alla progettazione, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità (Det. 261/2016 + Det. 766/2016)	€ 9.500,00	
B7) Spese per attività di consulenza o di supporto, di verifica e validazione	€ -	
B8) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -	
B9) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto	€ -	
B9.1) Tassa ANAC per procedura negoziata (Det. 868/2016)	€ 30,00	
B10) Spese per accertamenti e Verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, collaudo tecnico-amministrativo, ed altri eventuali collaudi specialistici	€ -	
B11) Economie		
B11.1) Derivanti da ribasso d'asta	€ 20.922,03	
B11.2) Risparmio economico tra contratto e contabilità finale	€ 3.321,50	
B11.3) Residue al termine dei lavori	€ 7.375,73	
<b>Sommano per somme a disposizione</b>	<b>€ 68.561,32</b>	<b>€ 68.561,32</b>
<b>C) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO</b>		
C1) IVA 10% su voce B2	€ 140,90	
C2) IVA 22% e C.N.P.A.I.A. (su voce B6)	€ 2.553,60	
C3) IVA 10% (su voce A1+A2)	€ 7.158,56	
<b>Sommano</b>	<b>€ 9.853,06</b>	<b>€ 9.853,06</b>
<b>Sommano</b>	<b>€ 150.000,00</b>	

9. Di **svincolare** la somma di € **3.321,50**, dati dalla differenza tra l'importo contrattuale impegnato a favore dell'Impresa appaltatrice CAPILUPPI LORENZO S.N.C. DI CAPILUPPI CLAUDIO E C., pari ad € 82.065,69 (74.605,17 + Iva al 10%) e l'importo risultante dalla contabilità finale, pari ad € 78.744,18 (71.585,62 + Iva al 10%).

10. Di **trasmettere** copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti



# **CITTA' DI CURTATONE**

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

adempimenti di competenza.

\*\*\*\*\*

## **Allegati come parti integranti e sostanziali:**

- Libretto delle misure S.a.l. Finale;
- Registro di Contabilità S.a.l. Finale;
- Stato d'Avanzamento dei lavori Finale;
- Certificato di Pagamento;
- Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione;
- Proposta motivata di pagamento della ditta CAPILUPPI LORENZO S.N.C. DI CAPILUPPI CLAUDIO E C. ai Subappaltatori;
- D.U.R.C. dell'Impresa CAPILUPPI LORENZO S.N.C. DI CAPILUPPI CLAUDIO E C..
- D.U.R.C. dell'Impresa Capiluppi Enzo S.r.l.
- *D.U.R.C. Dell'Impresa Martini&Martini S.n.c.*
- Polizza Fideiussoria n. 380471953 del 23.03.2018



# **CITTA' DI CURTATONE**

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) - PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 325 DEL 10/05/2018**

**OGGETTO: "LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE IN VIA COSTITUZIONE - FRAZIONE LEVATA DI CURTATONE (MN)"**

**CUP: H61B15000470004 - CIG: 6880496CE8**

**APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE, DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DEL CONTO FINALE, DELLA QUOTA SPETTANTE AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E COLLABORATORI E SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA.**

**In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000**

**IL RESPONSABILE - AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO  
TROMBANI GIOVANNI / INFOCERT SPA**

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)