



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it - PEC comune.curtatone@legalmail.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 326 DEL 10/05/2018

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO

OGGETTO: LAVORI DI URBANIZZAZIONE P.L. 103 "DELLA SACCA" - OPERE DI COMPLETAMENTO. CIG. ZF11E2DFC9 - CUP: H66G15000230007 APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE, DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DEL CONTO FINALE, DELLA QUOTA SPETTANTE AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E COLLABORATORI E SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA.

IL DIRIGENTE DELL'AREA

Premesso che:

- Con Deliberazione di Giunta Comunale N. 68 del 11.04.2016 è stato approvato il progetto Definitivo-Esecutivo dei "LAVORI DI COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE P.L. 103 "DELLA SACCA" IN LOCALITA' BUSCOLDO" redatto dall'Ing. Gianluca Ferrari, avente sede in Via Marangoni, 7 - Mantova (MN), per un importo complessivo di € 210.000,00, di cui € 138.686,50 per lavori a base d'asta ed € 71.313,50 come somme a disposizione dell'amministrazione comunale, suddiviso come dal quadro economico sotto riportato:

Codice	Descrizione Dei Lavori	Importo
A)	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 136.686,50
	Oneri per la sicurezza	€ 2.000,00
	TOTALE LAVORI a base d'asta	€ 138.686,50
B)	SOMME A DISPOSIZIONE	
	B01 - Lavori da eseguire dal gestore di illuminazione TeaSei per allacciamenti e spostamento linee e pali	€ 5.600,00
	B02 - Allacciamenti ai pubblici servizi (gas e acqua)	€ 3.900,00
	B03 - Imprevisti	€ 62,42
	B05 - Spese per servizio R.U.P.	€ 1.109,49
	B07 - Spese per pubblicità, gara di appalto ed Autorità	€ 150,00

Pagina 1 di 12 - Det. N. 326 del 10/05/2018

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Curtatone"



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

	di Vigilanza	
	B08 – Spostamento linea Enel	€ 1.200,00
	B10a - IVA 10% sui lavori (A+B01+B02)	€ 14.818,65
	B10c - IVA 22% su ENEL (B08)	€ 264,00
C)	SOMME GIA' IMPEGNATE	
Impegnata e liquidata	B04 - Fornitura ed assistenza collaudo I.P. TeaSei	€ 23.926,24
	B10a - IVA 10% su B04	€ 2.392,62
Impegnata	B06 - Spese tecniche (progettazione, contabilità, D.L. e sicurezza D.Lgs 81/08)	€ 14.100,00
	B09 – Contributo CNPAIA	€ 564,00
	B10b - IVA 22% su spese tecniche (B06+B09)	€ 3.226,08
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 71.313,50
	IMPORTO COMPLESSIVO OPERA	€ 210.000,00

- Con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 31 del 28.04.2016 è stato approvato il programma triennale delle opere pubbliche relativo agli anni 2016-2017-2018 e all'interno del relativo elenco annuale 2016 è prevista l'opera pubblica avente ad oggetto "LAVORI DI COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE P.L. 103 "DELLA SACCA" IN LOCALITA' BUSCOLDO".
- Con determinazione del Responsabile del Servizio n. 911 del 03.12.2016 è stato:
 1. **Approvata**, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs 50/2016 la proposta di aggiudicazione formalizzata, a seguito dell'esito delle sedute di gara, dall'Ing. Giovanni Trombani in data 01.12.2016 – Prot. 29352, relativamente alla procedura negoziata telematica senza previa pubblicazione del bando di gara, per l'affidamento lavori dell'opera pubblica denominata "LAVORI DI COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE P.L. 103 "DELLA SACCA" IN LOCALITA' BUSCOLDO";
 2. **Aggiudicato** pertanto, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs 50/2016, la procedura negoziata telematica senza previa pubblicazione del bando di gara, per l'affidamento lavori dell'opera pubblica denominata "LAVORI DI COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE P.L. 103 "DELLA SACCA" IN LOCALITA' BUSCOLDO", in favore della ditta CONSORZIO STABILE MASTER UTILITY 360°, avente sede legale in Via G. Bertani, 49 - Buscoldo di Curtatone (MN) con sconto offerto del 2,79% sull'importo a base d'appalto soggetto a ribasso di € 136.686,50, determinando in € 132.872,95 l'importo netto del contratto, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.000,00, per un importo complessivo imponibile di € 134.872,95 oltre IVA del 10%, ed un totale lordo di € 148.360,24;
 3. **Dato atto che**, l'istruttoria ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 in ordine ai requisiti generali dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario provvisorio, è in corso di svolgimento;
 4. **Dato atto che** l'efficacia dell'aggiudicazione di cui al precedente punto n. 3, resta sospesa fino al positivo esito delle verifiche di cui all'art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, in conformità con il dettato di cui all'art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016;
 5. **Demandato** pertanto con atto successivo la determinazione dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva, al positivo esito della condizione sospensiva dell'acquisizione documentale che comprovi l'assenza delle condizioni ostative già dichiarate in sede di gara, ed il conseguente impegno di spesa a favore dell'aggiudicatario;
 6. **Provveduto**, entro i termini previsti, alle comunicazioni di cui all'art. 76 Comma 5 del D.Lgs.50/2016.

Pagina 2 di 12 - Det. N. 326 del 10/05/2018

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Curtatone"



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

- Con determinazione del Responsabile del Servizio n. 989 del 21.12.2017 è stato:
 1. **Dato atto**, ai sensi dell'articolo 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione dei lavori relativi all'opera pubblica denominata "LAVORI DI COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE P.L. 103 "DELLA SACCA" IN LOCALITA' BUSCOLDO", disposta con determinazione del Responsabile del Servizio n. 911 del 03.12.2016;
 2. **Approvato**, in virtù dell'aggiudicazione, il seguente nuovo quadro economico:

Codice	Descrizione Dei Lavori	Importo
A)	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 132.872,95
	Oneri per la sicurezza	€ 2.000,00
	TOTALE LAVORI a base d'asta	€ 134.872,95
B)	SOMME A DISPOSIZIONE	
	B01 - Lavori da eseguire dal gestore di illuminazione TeaSei per allacciamenti e spostamento linee e pali	€ 5.600,00
	B02 - Allacciamenti ai pubblici servizi (gas e acqua)	€ 3.900,00
	B03 - Imprevisti	€ 62,42
	B05 - Spese per servizio R.U.P.	€ 1.386,86
	B07 - Spese per pubblicità, gara di appalto ed Autorità di Vigilanza	€ 150,00
	B08 – Spostamento linea Enel	€ 1.200,00
	B10a - IVA 10% sui lavori (A+B01+B02)	€ 14.437,29
	B10c - IVA 22% su ENEL (B08)	€ 264,00
	B11 – Economie derivanti dal ribasso d'asta	€ 3.917,54
C)	SOMME GIA' IMPEGNATE	
Impegnata e liquidata	B04 - Fornitura ed assistenza collaudo I.P. TeaSei	€ 23.926,24
	B10a - IVA 10% su B04	€ 2.392,62
Impegnata	B06 - Spese tecniche (progettazione, contabilità, D.L. e sicurezza D.Lgs 81/08)	€ 14.100,00
	B09 – Contributo CNPAIA	€ 564,00
	B10b - IVA 22% su spese tecniche (B06+B09)	€ 3.226,08
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 75.127,05
	IMPORTO COMPLESSIVO OPERA	€ 210.000,00



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it - PEC comune.curtatone@legalmail.it

1. **Impegnato** conseguentemente a favore della ditta **CONSORZIO STABILE MASTER UTILITY 360°**, avente sede legale in Via G. Bertani, 49 - Buscoldo di Curtatone (MN), un importo netto contrattuale di € 132.872,95, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.000,00, per un importo complessivo imponibile di € 134.872,95, oltre IVA del 10%, ed un totale lordo di **€ 148.360,24**;

2. **Dato atto che** l'importo complessivo di **€ 148.360,24** trova copertura finanziaria al bilancio 2016 con la seguente codifica:

	Mis	Prg	Tit	Mac	Capitolo/Art.
Codifica	10	05	2	02	0281131

- in data 15.02.2017 è stato sottoscritto il contratto n. 8750 di Rep., per l'importo di netti € 134.872,95, oltre all'IVA di legge;
- La consegna dei lavori, è stata effettuata, ai sensi dell'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto, in data 27.02.2017 con scadenza per l'ultimazione lavori fissata per il 27.05.2017 (90 giorni).
- Con determinazione del Responsabile del Servizio n. 278 del 21.04.2017 è stato approvato il 1° Stato di Avanzamento dei lavori, esposto nell'importo netto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di €. 71.255,66, e liquidato il relativo certificato di pagamento pari ad €. 70.899,39, oltre all'IVA del 10% di €. 7.089,93, e quindi per complessivi **€. 77.989,32**.
- In data 24.05.2017 è stato sottoscritto il Verbale di Sospensione dei Lavori n. 1, con il quale i lavori sono stati sospesi a decorrere dal 24.05.2017, per la redazione di una perizia di variante conseguente ad atti di variazioni urbanistiche per lavori di modesta entità.
- Con determinazione del Responsabile del Servizio n. 405 del 06.06.2017 è stato approvato il 2° Stato di Avanzamento dei lavori, esposto nell'importo netto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di €. 130.966,81, ed il relativo certificato di pagamento pari ad €. 59.412,59, oltre all'IVA del 10% di €. 5.941,26, e quindi per complessivi **€. 65.353,85**.
- Con determinazione del Responsabile del Servizio n. 686 del 14.09.2017 è stato/a:
 - Approvata** la perizia di variante dell'opera pubblica denominata "LAVORI DI COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE P.L. 103 "DELLA SACCA" IN LOCALITA' BUSCOLDO" presentata dall'Ing. Gianluca Ferrari, per un importo complessivo contrattuale di **€. 134.507,98**, Iva esclusa, al netto del ribasso d'asta, con una riduzione della spesa complessiva pari ad €. 364,97, Iva esclusa, rispetto all'importo originario del contratto di €. 134.872,95.
 - Dato atto che** conseguentemente alla perizia di cui sopra, il nuovo quadro economico dell'opera viene ad essere il seguente:

Codice	Descrizione Dei Lavori	Importo
A)	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 132.507,98
	Oneri per la sicurezza	€ 2.000,00
	TOTALE LAVORI a base d'asta	€ 134.507,98
B)	SOMME A DISPOSIZIONE	
	B01 - Lavori da eseguire dal gestore ENEL per spostamento linea e pali	€ 1.633,00
	B02 - Allacciamenti ai pubblici servizi (gas e acqua) da	€ 5.074,89



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

	eseguirsi da parte degli enti gestori.	
	B03 – Assistenza Scavi gas e acqua	€ 2.500,00
	B04 – Opere a verde ed arredi	€ 2.000,00
	B05 - Spese per servizio R.U.P.	€ 1.386,86
	B06 - Spese per pubblicità, gara di appalto ed Autorità di Vigilanza	€ 150,00
	B07a - IVA 10% sui lavori (A + B03 + B04)	€ 13.900,80
	B07b - IVA 22% su voci B01 + B02	€ 1.475,74
	B08 – Economie	€ 3.161,79
	B09a - Fornitura ed assistenza collaudo I.P. TeaSei	€ 23.926,24
	B09b - IVA 10% su B09a	€ 2.392,62
	B10a - Spese tecniche (progettazione, contabilità, D.L. e sicurezza D.Lgs 81/08)	€ 14.100,00
	B10b – Contributo CNPAIA	€ 564,00
	B10c - IVA 22% su spese tecniche	€ 3.226,08
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 75.492,02
	IMPORTO COMPLESSIVO OPERA	€ 210.000,00

3. **Dato atto** che la perizia suppletiva in oggetto non comporta aumenti di spesa rispetto al quadro economico iniziale e non altera la sostanza del progetto Esecutivo, approvato dalla stazione appaltante con delibera di Giunta comunale n. 68 del 11.04.2016.

- In data 19.09.2017 è stato sottoscritto il Verbale di Ripresa dei lavori n. 1, con il quale i lavori sono ripresi a decorrere dal giorno 19.09.2017, con nuovo termine per l'ultimazione degli stessi previsto per il giorno 22.09.2017;
- In data 22.09.2017 è stato emesso il certificato di ultimazione dei lavori di cui all'oggetto, dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 199 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, firmato dall'appaltatore senza riserve, dal quale risulta come effettiva data di ultimazione il 22.09.2017, e quindi entro il tempo utile.

Visto che:

- Il Direttore dei Lavori, Ing. Gianluca Ferrari, ha presentato in data 23.09.2017 – Prot. n. 22767, gli atti relativi allo Stato Finale dei lavori, la relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, sottoscritto dall'impresa appaltatrice e dal Direttore dei Lavori, con il quale si certifica che i "LAVORI DI COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE P.L. 103 "DELLA SACCA" IN LOCALITA' BUSCOLDO", sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte, esponendo come importo finale la somma



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

di €. 134.507,98, esclusa IVA al 10%, e come credito residuo da corrispondere all'impresa una somma pari ad €. 4.196,00, Iva esclusa.

- Gli Avvisi ad Opponendum (nota del 25.09.2017 – Prot. N. 22821) sono stati pubblicati all'albo pretorio on line in data 25.09.2017 per la durata di giorni 60, entro il quale:
 1. è pervenuta istanza di sospensione in data 21.11.2017 – Prot. N. 27728 da parte del Sig. Claudio Sgarbi, aggiudicatario di un'asta giudiziaria per la compravendita di un lotto, al fine di chiarire una situazione catastale dei terreni, parzialmente occupati durante l'esecuzione dei lavori.
 2. con nota del 02.12.2017 – Prot. n. 28645 il R.U.P. respingeva l'istanza di cui sopra poiché per la problematica esposta non si configuravano i presupposti giuridici per un eventuale indennizzo da parte dell'impresa esecutrice.
- In data 01.12.2017 – Prot. N. 28566 veniva richiesto all'impresa appaltatrice di presentare garanzia fideiussoria ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 del Capitolato Speciale d'appalto dell'opera.

Considerato che:

- In data 09.03.2018 – Prot. N. 9133 è pervenuta la seguente documentazione integrativa:
 1. Polizza Fideiussoria **n. 2018/13/6393382 del 02.03.2018** prestata a garanzia del pagamento della rata di saldo da parte della Italiana Assicurazioni;
 2. Certificazione di conformità dei tubi di cloruro di polivinile non plastificato (PVC-U) per fognature e scarichi non in pressione;
 3. Dichiarazione di conformità UNI EN 13242 relativamente al materiale utilizzato: Stabilizzato 0-63;
 4. Dichiarazione di prestazione del Binder 0/20 rilasciato dal produttore, ditta Vezzola Spa;
 5. Dichiarazione di prestazione del Tappeto d'usura 0/8 rilasciato dal produttore, ditta Vezzola Spa;
 6. Dichiarazione di conformità dell'impianto di illuminazione pubblica rilasciato dalla ditta IPS Impianti S.r.l. In data 29.06.2017;
 7. Verbale di collaudo e di presa in carico dell'impianto di Illuminazione Pubblici da parte di TeaReteluce S.r.l., in data 13.04.2018.

Dato atto che:

- la spesa è finanziata come importo da liquidare mediante i proventi derivanti da mezzi propri dell'Amministrazione comunale;
- non si riscontrano maggiori spese in rapporto a quelle impegnate con delibera della Giunta Comunale **N. 68 del 11.04.2016**, citata in premessa;
- la liquidazione della spesa sopraesposta rientra nei limiti degli impegni formalmente assunti con gli atti sopra richiamati;
- L'impresa appaltatrice CONSORZIO STABILE MASTER UTILITY 360°, ha sottoscritto i documenti relativi Stato Finale dei Lavori e non ha iscritto alcuna riserva sul relativo registro di contabilità;
- Come risulta dalla dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento, la ditta CONSORZIO STABILE MASTER UTILITY 360°, appaltatrice dei lavori, non ha ceduto l'importo dei suoi crediti, né ha rilasciato deleghe o procure a favore di terzi, né ha comunque disposto dei crediti stessi.



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it - PEC comune.curtatone@legalmail.it

- Il quadro economico finale dell'opera risulta il seguente:

LAVORI DI COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE P.L. 103 "DELLA SACCA" IN LOCALITA' BUSCOLDO

QUADRO ECONOMICO

	PERIZIA	FINALE
A1) LAVORI A BASE D'ASTA		
di cui:		
- Lavori soggetti al ribasso d'asta	€ 132.507,98	€ 132.507,98
- Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Sommano lavori a base d'asta :	€ 134.507,98	€ 134.507,98
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B01 - Lavori da eseguire dal gestore ENEL per spostamento linea e pali	€ 1.633,00	€ 1.633,00
B02 - Allacciamenti ai pubblici servizi (gas e acqua) da eseguirsi da parte degli enti gestori	€ 5.074,89	€ 5.074,89
B03 - Assistenza Scavi gas e acqua	€ 2.500,00	€ 2.500,00
B04 - Opere a verde ed arredi	€ 2.000,00	€ -
B05 - Spese per servizio R.U.P.	€ 1.386,86	€ 1.386,86
B06 - Spese per pubblicità, gara di appalto ed Autorità di Vigilanza	€ 150,00	€ 30,00
B07a - IVA 10% sui lavori (A + B03 + B04)	€ 13.900,80	€ 13.700,80
B07b - IVA 22% su voci B01 + B02	€ 1.475,74	€ 1.475,74
B08 - Economie	€ 3.161,79	€ -
B09a - Fornitura ed assistenza collaudo I.P. TeaSei	€ 23.926,24	€ 23.926,24
B09b - IVA 10% su B09a	€ 2.392,62	€ 2.392,62
B10a - Spese tecniche (progettazione, contabilità, D.L. e sicurezza D.Lgs 81/08)	€ 14.100,00	€ 14.100,00
B10b - Contributo CNPA/IA	€ 564,00	€ 564,00
B10c - IVA 22% su spese tecniche	€ 3.226,08	€ 3.226,08
B11 - Altro	€ -	€ 401,45
Sommano per somme a disposizione:	€ 75.492,02	€ 70.411,68
C) IMPORTO RESIDUO DISPONIBILE	€ -	€ 5.080,34
TOTALE COMPLESSIVO	€ 210.000,00	€ 210.000,00

- Per quanto concerne il fondo progettazione interna resta da liquidare, sulla base di quanto impegnato inizialmente con la con determina del Responsabile dell'Area Tecnica, n° 1009 del 23.12.2016 (€ 1.109,49) e quanto già liquidato con la medesima determina (€ 554,74), la somma di € 554,75 nella seguente modalità:

SOGGETTO SPETTANTE	INDIVIDUAZIONE	COMPENSO LORDO
Responsabile Unico del Procedimento	ING. GIOVANNI TROMBANI	€ 277,38
Collaboratori Responsabile Procedimento	GEOM. FEDERICO LODIGIANI	€ 277,37

Visti:

- la Legge 07.08.1990, n.241;
- Il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (TUEL Testo Unico Enti Locali) e successive modifiche ed integrazioni;

Pagina 7 di 12 - Det. N. 326 del 10/05/2018

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Curtatone"



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, nr. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Decreto Legislativo nr.56/2017 correttivo codice appalti;
- il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016;
- la Legge 13/08/2010 n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia);
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- Il vigente Regolamento Comunale recante norme per la ripartizione del fondo di incentivazione per le funzioni tecniche.
- Le linee-guida ANAC del Codice degli Appalti;
- il Decreto Sindacale n. 11 del 30.12.2017 – Prot. n. 30771 con il quale vengono attribuite le funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
- la delibera di Giunta comunale n. 146 del 19/07/2017, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2018/2020 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). Presentazione";
- la delibera di Consiglio comunale n. 24 del 25/07/2017, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Approvazione documento unico di programmazione (D.U.P.) – anni 2018/2020";
- la delibera di Giunta comunale n. 29 del 08/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Approvazione nota di aggiornamento della proposta di documento unico di programmazione (D.U.P.) – per il periodo 2018/2020";
- la delibera di C.C. n. 16 del 28/02/2018, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione della nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2018-2020";
- la delibera di C.C. n. 17 del 28/02/2018, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: " Approvazione bilancio di previsione finanziario 2018-2020";
- la delibera di G.C. n. 49 del 28/02/2018, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione(P.E.G.)- Anni 2018-2020";
- il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e nella fattispecie:
 - l'art. 151, comma 4 (copertura finanziaria);
 - l'art. 107 (funzioni e le responsabilità della dirigenza);
 - l'art. 183 (norme in materia di impegno di spesa).

DETERMINA

1. **Di approvare** lo stato finale dei *"LAVORI DI COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE P.L. 103 "DELLA SACCA" IN LOCALITA' BUSCOLDO"*, esposto nell'importo netto di €. 134.507,98, esclusa IVA al 10%, e come credito residuo da corrispondere all'impresa una somma pari ad €. **4.196,00**, oltre all'IVA 10% di €. **419,60**, per complessivi €. **4.615,60**, emesso dal Direttore dei Lavori, Ing. Gianluca Ferrari di Mantova;
2. **Di approvare** il Certificato di Regolare Esecuzione con il quale si certifica che i *"LAVORI DI COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE P.L. 103 "DELLA SACCA" IN LOCALITA' BUSCOLDO"* sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte, confermando come importo finale dei lavori la somma di €. 134.507,98, esclusa IVA al 10%, e come credito residuo da corrispondere all'impresa una somma pari ad €. **4.196,00**, oltre all'IVA 10% di €. **419,60**, per complessivi €. **4.615,60**;
3. **Di liquidare** all'impresa appaltatrice dei lavori, CONSORZIO STABILE MASTER UTILITY 360°, avente



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

sede legale in Via G. Bertani, 49 - Buscoldo di Curtatone (MN) l'importo di cui al punto 2, pari a complessivi €. **4.615,60**, Iva compresa, a titolo di rata di saldo dei lavori in oggetto;

4. **Di svincolare** la polizza fideiussoria assicurativa, depositata all'Ufficio Tecnico – Servizio Lavori Pubblici, n. 2017/13/6349266 rilasciata il 03/01/2017 da parte della Italiana Assicurazioni, per € **6.743,65** (seimilasettecentoquarantatre/65), prestata a titolo di cauzione definitiva a garanzia della corretta esecuzione dei lavori e delle obbligazioni dedotte in contratto;
5. **Di dare atto che**, ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 del Capitolato Speciale d'appalto dell'opera, risulta depositata all'Ufficio Tecnico – Servizio Lavori Pubblici la fideiussione n. **2018/13/6393382 del 02.03.2018** prestata a garanzia del pagamento della rata di saldo da parte della Italiana Assicurazioni, che si allega alla presente in copia come parte integrante e sostanziale;
6. **Di liquidare** al Responsabile Unico del Procedimento e collaboratori dell'opera in oggetto, la somma complessiva di la somma di € **554,75** nella seguente modalità:

SOGGETTO SPETTANTE	INDIVIDUAZIONE	COMPENSO LORDO
Responsabile Unico del Procedimento	ING. GIOVANNI TROMBANI	€ 277,38
Collaboratori Responsabile Procedimento	GEOM. FEDERICO LODIGIANI	€ 277,37

7. **Di dare atto che** la spesa di cui ai punti 3 e 6, per un importo complessivo pari ad € **5.170,35** trova copertura finanziaria alla seguente codifica di bilancio 2018:

	Mis	Prg	Tit	Mac	Capitolo/Art.
Codifica	10	05	2	02	0281131

8. **Di dare atto che** il quadro finale dell'opera è il seguente:



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it - PEC comune.curtatone@legalmail.it

LAVORI DI COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE P.L. 103 "DELLA SACCA" IN LOCALITA' BUSCOLDO

QUADRO ECONOMICO

	PERIZIA	FINALE
A1) LAVORI A BASE D'ASTA		
di cui:		
- Lavori soggetti al ribasso d'asta	€ 132.507,98	€ 132.507,98
- Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Sommano lavori a base d'asta :	€ 134.507,98	€ 134.507,98
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B01 - Lavori da eseguire dal gestore ENEL per spostamento linea e pali	€ 1.633,00	€ 1.633,00
B02 - Allacciamenti ai pubblici servizi (gas e acqua) da eseguirsi da parte degli enti gestori	€ 5.074,89	€ 5.074,89
B03 - Assistenza Scavi gas e acqua	€ 2.500,00	€ 2.500,00
B04 - Opere a verde ed arredi	€ 2.000,00	€ -
B05 - Spese per servizio R.U.P.	€ 1.386,86	€ 1.386,86
B06 - Spese per pubblicità, gara di appalto ed Autorità di Vigilanza	€ 150,00	€ 30,00
B07a - IVA 10% sui lavori (A + B03 + B04)	€ 13.900,80	€ 13.700,80
B07b - IVA 22% su voci B01 + B02	€ 1.475,74	€ 1.475,74
B08 - Economie	€ 3.161,79	€ -
B09a - Fornitura ed assistenza collaudo I.P. TeaSei	€ 23.926,24	€ 23.926,24
B09b - IVA 10% su B09a	€ 2.392,62	€ 2.392,62
B10a - Spese tecniche (progettazione, contabilità, D.L. e sicurezza D.Lgs 81/08)	€ 14.100,00	€ 14.100,00
B10b - Contributo CNPAIA	€ 564,00	€ 564,00
B10c - IVA 22% su spese tecniche	€ 3.226,08	€ 3.226,08
B11 - Altro	€ -	€ 401,45
Sommano per somme a disposizione:	€ 75.492,02	€ 70.411,68
C) IMPORTO RESIDUO DISPONIBILE	€ -	€ 5.080,34
TOTALE COMPLESSIVO	€ 210.000,00	€ 210.000,00

9. **Di non svincolare** la somma residua disponibile sul quadro economico, pari ad **€ 5.080,34**, in quanto necessaria per l'esecuzione delle opere a verde e di arredo urbano, scorporate in sede di approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 1 di cui alla Deliberazione di G.C. n. 169 del 31.08.2017 e Determinazione N. 686 del 14.09.2017;
10. **Di trasmettere** copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario ed al Responsabile del Settore Ecologia ed Ambiente per i conseguenti adempimenti.

Allegati:

- Libretto delle misure;
- Registro di Contabilità;
- Stato finale dei lavori;
- Certificato di Pagamento N. 3 corrispondente al finale;
- Relazione Sul Conto Finale;
- Certificato di Regolare Esecuzione;
- Polizza fideiussoria Italiana Assicurazioni **n. 2018/13/6393382** del 02.03.2018;



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

- D.U.R.C. dell'Impresa I.C.G. S.r.l. Consorziata;
- D.U.R.C. dell'Impresa I.P.S. S.r.l. Consorziata.



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 326 DEL 10/05/2018

OGGETTO: LAVORI DI URBANIZZAZIONE P.L. 103 “DELLA SACCA” - OPERE DI COMPLETAMENTO. CIG. ZF11E2DFC9 - CUP: H66G15000230007 APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE, DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DEL CONTO FINALE, DELLA QUOTA SPETTANTE AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E COLLABORATORI E SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA.

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

**IL RESPONSABILE - AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO
TROMBANI GIOVANNI / INFOCERT SPA**

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)