



# **CITTA' DI CURTATONE**

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 732 DEL 18/10/2018**

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO

**OGGETTO: OPERE DI COMPLETAMENTO DI PORZIONE FUNZIONALE DEL PRIMO STRALCIO DEI LAVORI INERENTI LE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL P.I.I. "EDERA" IN LEVATA (MN). INTERVENTO N. 13 PREVISTO DAL PROTOCOLLO D'INTESA DEL SISTEMA INFRASTRUTTURALE INTERCOMUNALE CURTATONE – VIRGILIO: LOTTO 1 - ROTATORIA SU VIA LEVATA" - CUP: H69J17000170004 APPROVAZIONE DEL 1° STATO D'AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE PARZIALE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO.**

### **IL DIRIGENTE DELL'AREA**

#### **PREMESSO CHE:**

- la Variante Generale al P.R.G.C., approvata dalla Giunta regionale della Regione Lombardia con propria deliberazione n. VII/5997 del 02.08.2001, nonché le successive varianti parziali sono state redatte, a seguito di specifici incarichi professionali, dall'ing. Ugo Bernini di POLARIS – Studio Associato;
- Il P.I.I. "Edera" è attuativo di un protocollo di intesa intercomunale con la finalità di dare attuazione a numerose opere pubbliche di interesse dei due Comuni interessati;
- in data 04/04/2008 il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n°18, ha approvato una Convenzione programmatica relativa al Programma Integrato di Intervento denominato "Edera" da attuarsi in località Levata;
- in data 04/04/2008 il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n°19, ha approvato il Documento di Inquadramento per l'attivazione del medesimo P.I.I. "Edera";
- in data 04/04/2008 il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n°20, ha adottato il P.I.I. "Edera" da attuarsi in località Levata, con contestuale Variante al P.R.G.C.;
- in data 10/07/2008 il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n°42, ha approvato in via definitiva, il P.I.I. con contestuale Variante al P.R.G.C. e relativa documentazione di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);
- in data 07/08/2008 con atto del Notaio Dott. Massimo Bertolucci, n°62.304 di Rep. e n°22.489 di Racc., è stata stipulata la Convenzione Urbanistica tra il Comune di Curtatone, la Soc. Immobiliare Edera di Lagocastello Immobiliare S.r.l. & C. S.n.c. e la Sig.ra Truzzi Loredana proprietarie delle aree ricomprese nel perimetro del comparto "Edera";
- in data 25/09/2010, a seguito dello svolgimento di regolare gara d'appalto pubblico di livello europeo – procedura ristretta, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la progettazione esecutiva e l'esecuzione delle opere di urbanizzazione del P.I.I. "Edera" sono state aggiudicate provvisoriamente (poi definitivamente) al costituendo R.T.I. delle Società Capiluppi Enzo S.r.l. e Bottoli Costruzioni S.r.l.;

Pagina 1 di 10 - Det. N. 732 del 18/10/2018

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Curtatone"*



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

- in data 25/01/2011, come da specifica comunicazione, sono iniziati i lavori previsti dal suddetto Permesso di Costruire ad opera della Soc. Capiluppi Enzo S.r.l.;
- in data 26/02/2013 è stata chiesta l'escussione della polizza fideiussoria prestata a garanzia dal soggetto attuatore, per un importo di € 7.800.000,00;
- in data 03/07/2014 l'Ing. Ugo Bernini di Polaris – Studio Associato, in qualità di Direttore Lavori ha relazionato sullo stato di fatto inerente l'esecuzione delle opere di urbanizzazione del P.I.I. Edera, evidenziando, tra l'altro, la perdurante assenza di ogni attività ed il valore dei lavori ancora da eseguire nel comparto pari a € 4.826.418,13 IVA compresa, rispetto all'importo appaltato (7.482.276,51 IVA compresa);
- in data 24/12/2014 l'Ing. Ugo Bernini ha relazionato sullo stato di avanzamento dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione già eseguite e ancora mancanti con riferimento al 1° e 2° lotto, evidenziando, tra l'altro, la perdurante assenza di ogni attività ed il valore dei lavori del 1° stralcio funzionale ancora da eseguire nel comparto pari a € 2.349.919,40 IVA compresa;
- in data 30/07/2015 la Giunta Comunale, con propria deliberazione n°110, ha incaricato l'Avvocato Alberto Arrigo Gianolio di Mantova ad intraprendere le procedure più idonee, finalizzate all'escussione parziale della polizza fideiussoria, per un importo di € 2.349.919,40;
- la Società Immobiliare Edera s.r.l. è stata dichiarata fallita da parte del Tribunale di Mantova – Sezione Fallimenti con sentenza n. 37/2017 Reg. Fall. con la quale è stato nominato anche il Curatore Fallimentare;
- con sospeso in entrata n°1739 del 13/06/2017 il Tesoriere del Comune ha ricevuto il bonifico delle somme dovute;
- con reversale n°1469 del 30/06/2017 è stata accertata l'entrata di bilancio € 2.349.919,40;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n°23 del 25/07/2017 ad oggetto "ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2017/2019 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E DEL D.LGS. N. 267/2000 - CONTESTUALE VARIAZIONE PIANO OPERE PUBBLICHE 2017/2019" è stato individuato nell'elenco annuale 2017 del piano opere pubbliche l'"INTERVENTO SOSTITUTIVO PARZIALE AL LOTTIZZANTE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO DENOMINATO "EDERA" - P.I.I. 608 IN LOCALITA' LEVATA LOTTO 1 - ROTATORIA SU VIA LEVATA";
- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici N. 597 del 09.08.2017 è stato affidato l'incarico professionale all'Ing. Bernini Ugo di Polaris Studio Associato, con sede in Via Pietro Verri, 33 - Mantova per la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'opera in oggetto, approvando lo schema di disciplinare.
- con deliberazione di Giunta Comunale N. 257 del 22.11.2017 è stato approvato il progetto Esecutivo delle "Opere di completamento di porzione funzionale del primo stralcio dei lavori inerenti le opere di urbanizzazione del P.I.I. "Edera" in Levata (MN). Intervento N. 13 previsto dal protocollo d'Intesa del sistema infrastrutturale intercomunale Curtatone – Virgilio: "Nuova rotatoria di connessione tra il sistema viabilistico urbano ed il sistema viabilistico di scorrimento, con potenziamento della ciclopeditonale di connessione con il centro storico", per un importo complessivo di € 500.000,00, di cui € 380.000,00 per lavori a base d'asta ed € 120.000,00, come dal seguente quadro economico:



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

## QUADRO ECONOMICO

<b>A) LAVORI DA APPALTARE</b>	<b>€ 380.000,00</b>
così suddivisi:	
<b>A1) LAVORI A BASE D'ASTA</b>	
di cui:	
- Lavori soggetti al ribasso d'asta	€ 367.000,00
- Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 13.000,00
<b>Sommano lavori a base d'asta :</b>	<b>€ 380.000,00 € 380.000,00</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	
B1.1) Accantonamenti a favore di TEA RETE LUCE S.r.l. per implementazioni telecontrollo	€ 5.000,00
B2) Prestazione specialistica geologica-geotecnica	€ -
B3) Spese per rilievi ed accertamenti	€ -
B4) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.	€ 8.000,00
B5) Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	€ 9.880,00
B6) Occupazioni di aree ed immobili per accantieramenti, danni, etc. (IVA e Oneri previdenziali compresi)	€ -
B7) ACCANTONAMENTI	
B7.1) Accantonamenti di cui all'art. 106 c.1 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi)	€ 1.520,00
B7.2) Accantonamenti di cui all'art. 113 c.2 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<2% di A) (Attività R.U.P.)	€ 7.600,00
B8) Spese tecniche per Progettazione, C.S.P., D.L., contabilità, C.S.E. e attività catastali	€ 30.000,00
B9) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi	€ 2.500,00
B10) Spese per attività di consulenza o di supporto	€ 1.500,00
B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -
B12) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto	€ 1.000,00
B13) Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altre eventuali certificazioni specialistiche	€ 2.000,00
B14) C.N.P.A.I.A. (4% su B2, B3, B8 e B13)	€ 1.280,00
B15) Varie ed arrotondamenti, contributo A.N.A.C.	€ 438,40
<b>Sommano per somme a disposizione:</b>	<b>€ 70.718,40 € 70.718,40</b>
<b>C) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO</b>	
C1) IVA 10% (su voce A1)	€ 38.000,00
C2) IVA 22% (su voce B1, B4, B9 e B12)	€ 3.630,00
C3) IVA 22% (su voce B2, B7, B8, B9, B10, B12, B14)	€ 7.651,60
<b>Sommano:</b>	<b>€ 49.281,60 € 49.281,60</b>

- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici N. 941 del 06.12.2017 è stato:
  1. **Dato mandato** al Settore 9 – Centrale Unica di Committenza fra i Comuni di Borgo Virgilio (capofila) Curtatone e Dosolo, per l'indizione di una gara d'appalto per la realizzazione dei lavori denominati **"Opere di completamento di porzione funzionale del primo stralcio dei lavori inerenti le opere di urbanizzazione del P.I.I. "Edera" in Levata (MN). Intervento N. 13 previsto dal protocollo d'Intesa del sistema infrastrutturale intercomunale Curtatone – Virgilio: "Nuova rotatoria di connessione tra il sistema viabilistico urbano ed il sistema viabilistico di scorrimento, con potenziamento della ciclopedonale di connessione con il centro storico"**;
  2. **Trasmesso** al Settore 9 – Centrale unica di committenza, in forma riservata, l'elenco delle ditte da invitare alla procedura negoziata scaturite dall'indagine di mercato, espletata ai sensi dell'art 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nonché la documentazione di gara al fine della stesura degli atti di propria competenza.
  3. **Dato atto** che la somma complessiva dell'opera, pari ad € **500.000,00**, è finanziata con la seguente imputazione all'annualità 2017 del bilancio pluriennale 2017-2019 come segue:

	Mis	Prg	Tit	Mac	Capitolo/Art.
Codifica	10	05	2	02	0281139



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici N. 159 del 12.03.2018 è stato:
  1. **Approvato**, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs 50/2016 la proposta di aggiudicazione formalizzata, a seguito dell'esito delle sedute di gara, dall'Arch. Andrea Marchini, Responsabile della Centrale Unica di Committenza, con Determinazione n. 7 del 02.03.2018, allegata alla presente come parte integrante e sostanziale, relativamente alla procedura negoziata telematica senza previa pubblicazione del bando di gara, per l'affidamento lavori dell'opera pubblica denominata *"Opere di completamento di porzione funzionale del primo stralcio dei lavori inerenti le opere di urbanizzazione del P.I.I. "Edera" in Levata (MN). Intervento N. 13 previsto dal protocollo d'Intesa del sistema infrastrutturale intercomunale Curtatone - Virgilio: "Nuova rotatoria di connessione tra il sistema viabilistico urbano ed il sistema viabilistico di scorrimento, con potenziamento della ciclopedonale di connessione con il centro storico"*.
  2. **Aggiudicato** pertanto, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la procedura negoziata telematica senza previa pubblicazione del bando di gara, per l'affidamento lavori dell'opera di cui al punto 2 in favore della ditta **FRANZONI E BERTOLETTI S.r.l.** con sede legale in Via Folengo, n.23, a San Giorgio di Mantova (MN) con sconto offerto del **15,703%** sull'importo a base d'appalto soggetto a ribasso di € 367.000,00, determinando in € 309.369,99 l'importo netto del contratto, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 13.000,00, per un importo complessivo imponibile di € 322.369,99, oltre IVA del 10%, ed un totale lordo di € 354.606,99.
  3. **Dato atto che**, l'istruttoria ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 in ordine ai requisiti generali dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario provvisorio, è in corso di svolgimento.
  4. **Dato atto che** l'efficacia dell'aggiudicazione di cui al precedente punto n. 3, resta sospesa fino al positivo esito delle verifiche di cui all'art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, in conformità con il dettato di cui all'art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016.
  5. **Demandato** pertanto con atto successivo la determinazione dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione, al positivo esito della condizione sospensiva dell'acquisizione documentale che comprovi l'assenza delle condizioni ostative già dichiarate in sede di gara, ed il conseguente impegno di spesa a favore dell'aggiudicatario.
  
- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici N. 220 del 03.04.2018 è stato:
  1. **Dato atto**, ai sensi dell'articolo 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione dei lavori relativi all'opera pubblica denominata *"Opere di completamento di porzione funzionale del primo stralcio dei lavori inerenti le opere di urbanizzazione del P.I.I. "Edera" in Levata (MN). Intervento N. 13 previsto dal protocollo d'Intesa del sistema infrastrutturale intercomunale Curtatone - Virgilio: "Nuova rotatoria di connessione tra il sistema viabilistico urbano ed il sistema viabilistico di scorrimento, con potenziamento della ciclopedonale di connessione con il centro storico"*, disposta con determinazione del Responsabile del Servizio n. 159 del 12.03.2018.
  2. **Approvato**, in virtù dell'aggiudicazione, il seguente nuovo quadro economico:



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

## QUADRO ECONOMICO

	PROGETTO	POST-GARA
<b>A) LAVORI DA APPALTARE</b>	<b>€ 380.000,00</b>	
così suddivisi:		
<b>A1) LAVORI A BASE D'ASTA</b>		
di cui:		
- Lavori soggetti al ribasso d'asta	€ 367.000,00	€ 309.369,99
- Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 13.000,00	€ 13.000,00
<b>Sommano lavori a base d'asta :</b>	<b>€ 380.000,00</b>	<b>€ 322.369,99</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		
B1.1) Accantonamenti a favore di TEA RETE LUCE S.r.l. per implementazioni telecontrollo	€ 5.000,00	€ 5.000,00
B2) Prestazione specialistica geologica-geotecnica	€ -	€ 0,00
B3) Spese per rilievi ed accertamenti	€ -	€ 0,00
B4) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.	€ 8.000,00	€ 8.000,00
B5) Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	€ 9.880,00	€ 12.008,00
B6) Occupazioni di aree ed immobili per accantieramenti, danni, etc. (IVA e Oneri previdenziali compresi)	€ -	€ 0,00
B7) ACCANTONAMENTI		
B7.1) Accantonamenti di cui all'art. 106 c.1 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi)	€ 1.520,00	€ 1.520,00
B7.2) Accantonamenti di cui all'art. 113 c.2 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<2% di A) (Attività R.U.P.)	€ 7.600,00	€ 5.472,00
B8) Spese tecniche per Progettazione, C.S.P., D.L., contabilità, C.S.E. e attività catastali	€ 30.000,00	€ 30.000,00
B9) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi	€ 2.500,00	€ 2.500,00
B10) Spese per attività di consulenza o di supporto	€ 1.500,00	€ 1.500,00
B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -	€ -
B12) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto	€ 1.000,00	€ 1.000,00
B13) Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altre eventuali certificazioni specialistiche	€ 2.000,00	€ 2.000,00
B14) C.N.P.A.I.A. (4% su B2, B3, B8 e B13)	€ 1.280,00	€ 1.280,00
B15) Varie ed arrotondamenti, contributo A.N.A.C.	€ 438,40	€ 438,40
B16) Economie derivanti dal ribasso d'asta di gara (15,703%)	€ -	€ 57.630,01
<b>Sommano per somme a disposizione:</b>	<b>€ 70.718,40</b>	<b>€ 128.348,41</b>
<b>C) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO</b>		
C1) IVA 10% (su voce A1)	€ 38.000,00	€ 32.237,00
C2) IVA 22% (su voce B1, B4, B9 e B12)	€ 3.630,00	€ 3.630,00
C3) IVA 22% (su voce B2, B7, B8, B9, B10, B12, B14)	€ 7.651,60	€ 7.651,60
C1) IVA 10% (su voce B16)		€ 5.763,00
<b>Sommano:</b>	<b>€ 49.281,60</b>	<b>€ 49.281,60</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO ESECUTIVO</b>	<b>€ 500.000,00</b>	<b>€ 500.000,00</b>

- Impegnato** conseguentemente a favore della ditta FRANZONI E BERTOLETTI S.r.l. con sede legale in Via Folengo, n.23, a San Giorgio di Mantova (MN), un importo netto contrattuale di € 309.369,99 l'importo netto del contratto, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 13.000,00, per un importo complessivo imponibile di **€ 322.369,99**, oltre IVA del 10%, ed un totale lordo di **€ 354.606,99**.
- Dato atto che** l'importo complessivo di **€ 354.606,99** trova copertura finanziaria al bilancio 2018 con la seguente codifica:

Codifica	Mis	Prg	Tit	Mac	Capitolo/Art.
	10	05	2	02	0281139

- in data **16.05.2018** è stato sottoscritto il contratto n. 8774 di Rep., per l'importo di netti € **322.369,99**, oltre all'IVA di legge, registrato a Mantova in data 24.05.18 al n. 26 Serie 1;
- La consegna dei lavori, è stata effettuata in data **17.05.2018** con scadenza per l'ultimazione lavori



## CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

fissata per il **12.11.2018** (180 giorni come da Capitolato Speciale d'Appalto).

### VISTO CHE:

- il Direttore dei Lavori, Ing. Ugo Bernini, ha presentato gli atti relativi al **1° stato di avanzamento lavori** eseguiti a tutto il 07.09.2018, assunti con Prot. N. 28594 e 28596 in data 02.10.2018, sottoscritti dall'appaltatore e dal D.L., così suddiviso:
  1. € 19.452,49 comprensivo degli oneri per la sicurezza con il relativo certificato di pagamento pari ad **€. 19.359,15**, oltre all'IVA del 10% di €. 1.935,92, e quindi per complessivi **€. 21.295,07** per le lavorazioni attinenti al potenziamento della ciclopedonale di connessione con il centro storico, in quanto soggette ad un'istanza di contributo ministeriale a fondo perduto denominato "La Grande Mantova si muove sostenibile" del "Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro" (Prot. N. 28594/2018);
  2. € 75.043,78 comprensivo degli oneri per la sicurezza con il relativo certificato di pagamento pari ad **€. 74.683,69**, oltre all'IVA del 10% di €. 7.468,37, e quindi per complessivi **€. 82.152,06** come lavorazioni riguardanti l'opera in generale ma non attinenti all'istanza di contributo sopraccitato (Prot. N. 28596/2018).

**CONSIDERATO CHE** la condizione imprescindibile per poter beneficiare all'elargizione del contributo ministeriale è quella di effettuare i pagamenti delle lavorazioni successivamente all'approvazione del contributo medesimo, prevista indicativamente entro la fine del mese di Novembre 2018.

**DATO ATTO CHE** sulla scorta di accordi verbali intercorsi con l'impresa appaltatrice, congiuntamente al Direttore dei Lavori, si ritiene opportuno provvedere all'approvazione dello Stato d'Avanzamento Lavori N. 1 complessivo e conseguentemente di:

- liquidare in questa fase esclusivamente l'importo delle lavorazioni generali dell'opera, pari ad €. 74.683,69, oltre all'IVA del 10% di €. 7.468,37, e quindi per complessivi €. 82.152,06;
- demandare ad atto successivo la liquidazione della parte di lavorazioni attinenti all'istanza di contributo ministeriale denominata "La Grande Mantova si muove sostenibile" del "Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro", pari ad €. 19.359,15, oltre all'IVA del 10% di €. 1.935,92, e quindi per complessivi €. 21.295,07, in attesa che venga ufficializzata la relativa approvazione.

**RISCONTRATO CHE** in data 18.10.2018 è stato acquisito, tramite procedura telematica, il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 1 bis e 2, del D.L. n. 210/2002, come convertito dalla Legge n. 266/2002, dell'impresa appaltatrice, allegato alla presente come parte integrante e sostanziale.

**STABILITO CHE** la sospensione parziale della liquidazione del **1° stato di avanzamento lavori** ha carattere temporaneo ed è finalizzata esclusivamente ad un potenziale risparmio economico da parte dell'ente, fermo restando che, qualora i termini di approvazione del contributo ministeriale dovessero dilatarsi nel tempo al punto di non risultare compatibili con le esigenze economiche dell'impresa appaltatrice, si provvederà alla liquidazione di quanto spettante per competenza, nei termini di legge.



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

## VISTI:

- il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/10 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice (solo gli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del D.lgs. 50/2016);
- il Decreto Sindacale n. 11 del 30.12.2017 – Prot. n. 30771 con il quale vengono attribuite le funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
- la delibera di Giunta comunale n. 146 del 19/07/2017, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2018/2020 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). Presentazione";
- la delibera di Consiglio comunale n. 24 del 25/07/2017, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Approvazione documento unico di programmazione (D.U.P.) – anni 2018/2020";
- la delibera di Giunta comunale n. 29 del 08/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Approvazione nota di aggiornamento della proposta di documento unico di programmazione (D.U.P.) – per il periodo 2018/2020";
- la delibera di C.C. n. 16 del 28/02/2018, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione della nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2018-2020";
- la delibera di C.C. n. 17 del 28/02/2018, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: " Approvazione bilancio di previsione finanziario 2018-2020";
- la delibera di G.C. n. 49 del 28/02/2018, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione(P.E.G.)- Anni 2018-2020";
- la delibera di G.C. n. 120 del 19/05/2018, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: " Variazioni d'urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 (art. 175, comma 1 e 4 del d.lgs. 267/2000)";
- la delibera di G.C. n. 125 del 25/05/2018, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Modifica del piano esecutivo di gestione(P.E.G.)- Anni 2018-2020";
- la Delibera di G.C. n. 146 del 13/06/2018, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "VARIAZIONI D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 (ART. 175, COMMA 1 E 4 DEL D.LGS. 267/2000) E CONTESTUALE PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA";
- la Delibera di G.C. n. 147 del 13/06/2018, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Modifica piano esecutivo PEG anni 2018/2020";
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 16/07/2018 ad oggetto "Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2018/2020 ai sensi degli art. 175 comma 8 e del D.lgs. n. 267/2000";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 16/07/2018, immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Modifica piano esecutivo (PEG) anni 2018/2020";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 26/09/2018, immediatamente eseguibile, ad oggetto "Variazioni di bilancio di previsione finanziario 2018//2020 (art. 175, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000)";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 26/09/2018, immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Modifica piano esecutivo (PEG) anni 2018/2020";
- il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 267 del 18.08.2000 e nella fattispecie:
  - l'art. 151, comma 4 (copertura finanziaria);
  - l'art. 107 (funzioni e le responsabilità della dirigenza);
  - l'art. 183 (norme in materia di impegno di spesa).



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

## DETERMINA

1. **Di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di approvare** il 1° Stato di Avanzamento dei lavori dell'opera pubblica denominata "Opere di completamento di porzione funzionale del primo stralcio dei lavori inerenti le opere di urbanizzazione del P.I.I. "Edera" in Levata (MN). Intervento N. 13 previsto dal protocollo d'Intesa del sistema infrastrutturale intercomunale Curtatone - Virgilio: "Nuova rotatoria di connessione tra il sistema viabilistico urbano ed il sistema viabilistico di scorrimento, con potenziamento della ciclopedonale di connessione con il centro storico", eseguiti a tutto il 07.09.2018, così suddiviso:
  - € 19.452,49 comprensivo degli oneri per la sicurezza con il relativo certificato di pagamento pari ad € **19.359,15**, oltre all'IVA del 10% di € 1.935,92, e quindi per complessivi € **21.295,07**, per le lavorazioni attinenti al potenziamento della ciclopedonale di connessione con il centro storico, in quanto soggette ad un'istanza di contributo ministeriale a fondo perduto denominato "La Grande Mantova si muove sostenibile" del "Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro" (Prot. N. 28594/2018);
  - € 75.043,78 comprensivo degli oneri per la sicurezza con il relativo certificato di pagamento pari ad € **74.683,69**, oltre all'IVA del 10% di € 7.468,37, e quindi per complessivi € **82.152,06** come lavorazioni riguardanti l'opera in generale ma non attinenti all'istanza di contributo sopraccitato (Prot. N. 28596/2018).
3. **Di liquidare** a favore dell'Impresa appaltatrice FRANZONI E BERTOLETTI S.r.l. con sede legale in Via Folengo, n.23, a San Giorgio di Mantova (MN), l'importo delle lavorazioni generali dell'opera eseguite, pari ad € 74.683,69, oltre all'IVA del 10% di € 7.468,37, e quindi per complessivi € 82.152,06;
4. **Di imputare** la spesa di complessivi € **82.152,06**, con la seguente codifica al Bilancio 2018:

	Mis	Prg	Tit	Mac	Capitolo/Art.
Codifica	10	05	2	02	0281139
5. **Di demandare** con atto successivo la liquidazione della parte di lavorazioni attinenti all'istanza di contributo ministeriale denominata "La Grande Mantova si muove sostenibile" del "Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro", pari ad € 19.359,15, oltre all'IVA del 10% di € 1.935,92, e quindi per complessivi € 21.295,07, in attesa che venga ufficializzata la relativa approvazione.
6. **Di trasmettere** copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

\*\*\*\*\*

### Allegati come parti integranti e sostanziali:

- Certificato di Pagamento - S.a.l. n. 1 - Registro Contabilità e Libretto delle misure (**Opere generiche**);





## **CITTA' DI CURTATONE**

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

- Certificato di Pagamento - S.a.l. n. 1 - Registro Contabilità e Libretto delle misure (**Opere potenziamento ciclopeditonale**);
- D.U.R.C. dell'Impresa FRANZONI E BERTOLETTI S.r.l.



## **CITTA' DI CURTATONE**

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 732 DEL 18/10/2018**

**OGGETTO: OPERE DI COMPLETAMENTO DI PORZIONE FUNZIONALE DEL PRIMO STRALCIO DEI LAVORI INERENTI LE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL P.I.I. “EDERA” IN LEVATA (MN). INTERVENTO N. 13 PREVISTO DAL PROTOCOLLO D’INTESA DEL SISTEMA INFRASTRUTTURALE INTERCOMUNALE CURTATONE – VIRGILIO: LOTTO 1 - ROTATORIA SU VIA LEVATA” - CUP: H69J17000170004 APPROVAZIONE DEL 1° STATO D'AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE PARZIALE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO.**

---

**In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000**

**IL RESPONSABILE - AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO  
TROMBANI GIOVANNI / INFOCERT SPA**

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)