



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 506 DEL 03/07/2019

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO

**OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DEL RIUSO PRESSO LA PIAZZOLA ECOLOGICA DEL COMUNE DI CURTATONE". CUP: H62F17000110004 - CIG. Z9A21B29D1. LAVORI REALIZZATI DA APRICA SPA: APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE , DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

### IL DIRIGENTE DELL'AREA

Premesso che

- Regione Lombardia con decreto n. 8014 del 04/07/2017 ha approvato il nuovo bando per l'assegnazione di contributi per la realizzazione di "centri del Riutilizzo" in attuazione del P.R.G.R. approvato con d.g.r. n 1.990 del 20/06/2014, rivolto a Comuni (anche in forma associata), consorzi di Comuni istituiti ai sensi del D.Lgs. 267/2000, Unioni di comuni;
- in data 22/09/2017 l'Amministrazione Comunale ha provveduto a candidare la propria partecipazione al bando citato mediante piattaforma SIAGE;
- Regione Lombardia con nota protocollo n°28325/2017 del 28/11/2017 ha inviato la Comunicazione di ammissione al finanziamento per realizzazione di centri del riutilizzo – Bando approvato con d.d.s. n. 8014/2017;
- con nota avente protocollo n°29318 del 12/12/2017 (Id Pratica Regione: 532790 - Numero di protocollo: T1.2017.0070294 - Data protocollazione: 12/12/2017 10:41:13) l'Amministrazione ha accettato formalmente il finanziamento regionale condizionato all'obbligo di coprire la quota di progetto non finanziata da contributo regionale con risorse proprie;

Dato atto che

- con deliberazione di Giunta Comunale n°174 del 06/09/2017 ad oggetto "Atto d'indirizzo al Responsabile dell'area tecnica per partecipazione al bando regionale per l'assegnazione di contributi per la realizzazione di centri del riutilizzo" è stato dato mandato di predisporre tutti gli atti al fine di partecipare, per le motivazioni suesposte in premessa, al bando regionale per l'assegnazione di contributi per la realizzazione di "centri del Riutilizzo" in attuazione del P.R.G.R. approvato con D.G.R. n 1.990 del 20/06/2014, rivolto a Comuni (anche in forma associata), consorzi di Comuni istituiti ai sensi del D.Lgs. 267/2000, Unioni di comuni;
- con deliberazione di Giunta Comunale n°191 del 20/09/2017 ad oggetto "Approvazione progetto esecutivo per l'inserimento di un centro del riutilizzo all'interno del centro di raccolta comunale di via A. Pisano in località Montanara di Curtatone" è stata approvata la documentazione tecnica per l'inserimento di un Centro del Riutilizzo all'interno del Centro di Raccolta Comunale di Via A. Pisano in località Montanara di Curtatone per partecipare al bando citato il quale prevede una spesa complessiva di di cui al seguente quadro

Pagina 1 di 9 - Det. N. 506 del 03/07/2019

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Curtatone"*



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

economico del quale la parte relativa ai lavori corrisponde ad 66.850,00 € ai quali aggiungere oneri in materia di sicurezza 1.500,00 €

PIANO FINANZIARIO	
IMPORTO LAVORI	€ 66.850,00
APPRESTAMENTI PER LA SICUREZZA	€ 1.500,00
<b>IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE DI GARA</b>	<b>€ 68.350,00</b>
<u>Somme a disposizione dell'amministrazione:</u>	
Imprevisti 5% su 68.350,00	€ 3.417,50
IVA 22% su € 68.350,00	€ 15.037,00
Costi per la realizzazione di cartellonistica e incontri di educazione ambientale, comprendente:	
- Creatività (adattamento)	
- Personalizzazione container	
- Stampe pieghevoli	
- Stampa locandine e manifesti	
- Incontri di educazione ambientale	
- Tessere di accesso al CR	€ 3.250,00
IVA 22% su € 3.250,00	€ 715,00
Incentivo RUP (art.113 D.L.vo 50/2016) 1,0 % dell'importo dei lavori	€ 683,50
Contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui LL.PP.	€ 225,00
Validazione progetto esecutivo	€ 300,00
Spese tecniche	€ 3.767,00
Contributo cassa ingegneri 4% su € 3.767,00	€ 150,68
IVA 22% su € 3.917,68	€ 861,88
Arrotondamento	€ 42,44
<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>	<b>€ 96.800,00</b>

Dato atto che con determinazione a contrattare n°65 del 14/02/2018 è stato determinato

- Di procedere all'appalto della porzione di opera pubblica a carico del Comune di Curtatone e complessivamente denominata "Realizzazione di un Centro del Riutilizzo in attuazione del P.R.G.R. Approvato con D.G.R. N°1990 del 20/06/2014 presso il centro di raccolta comunale in Via dell'Ateneo Pisano in Montanara", mediante i disposti di cui all'articolo 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs, 50/2016 e s.m.i. secondo i quali è consentito operare "per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta", per un importo a base d'asta di € 37.982,00 ai quali aggiungere oneri in materia di sicurezza per € 1.328,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge.
- Di indire la procedura di selezione dell'operatore economico mediante il sistema di intermediazione telematica (piattaforma di e-procurement) di Regione Lombardia denominato "Sintel" di A.R.C.A. 3. Lombardia, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL [www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it).
- Di approvare la lettera d'invito completa degli allegati.
- Di invitare alla procedura, previo verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, almeno tre operatori economici.
- Di dare atto che la somma complessiva dell'opera è pari ad € 98.800,01, tuttavia a carico dell'Amministrazione Comunale non saranno imputate le somme di € 35.428,80 derivanti dai lavori in carico ad APRICA derivanti da somme per lavori in ragione di € 28.868,00 ai quali aggiungere € 172,00 quali oneri in materia di sicurezza ed

Pagina 2 di 9 - Det. N. 506 del 03/07/2019

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Curtatone"



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

IVA per € 6.388,80 per complessivi € 35.428,80; pertanto a carico del bilancio comunale restano € 61.371,21 (parzialmente finanziati da Regione Lombardia).

Dato atto che con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici N. 226 del 04.04.2018 è stato determinato:

- Di approvare** la proposta di aggiudicazione, formalizzata dall'Ing. Giovanni Trombani in data 16.03.2018 – Prot. 9835, a seguito dell'esito della seduta di gara e resa ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, in favore della ditta TIMA srl, con sede in Via Stazione 92 – Frazione Ponte San Marco – Calcinato (BS) con il ribasso offerto del 3,80000% sull'importo a base d'appalto di € 37.982,00 oltre oneri della sicurezza (€ 1.328,00) ed IVA 22% determinando in € 36.538,68 l'importo di contratto ai quali aggiungere € 1.328,00 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 37.866,68 oltre iva 22% per un totale lordo di € 46.197,35.
- Di dare atto**, ai sensi dell'articolo 32 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione dei lavori relativi all'opera pubblica denominata "Realizzazione di un Centro del Riutilizzo in attuazione del P.R.G.R. Approvato con D.G.R. N°1990 del 20/06/2014 presso il centro di raccolta comunale in Via dell'Ateneo Pisano in Montanara".
- Di approvare**, in virtù dell'aggiudicazione della selezione dell'operatore economico e del Direttore dei Lavori e Coordinatore in materia di sicurezza, il seguente nuovo quadro economico

		CANDIDATURA	RIDETERMINAZIONE POST GARA
	<b>IMPORTO LAVORI</b>		
1	IMPORTO LAVORI	€ 37.982,00	€ 36.538,68
2	ONERI SICUREZZA	€ 1.328,00	€ 1.328,00
	<b>TOTALE 1+ 2</b>	€ 39.310,00	€ 37.866,68
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
3	IMPREVISTI	€ 1.965,50	€ 1.893,33
4	IVA 22% sui lavori (1+2)	€ 8.648,20	€ 8.330,67
5	SPESE PER INFORMAZIONI ALLA CITTADINANZA	€ 3.250,00	€ 3.250,00
6	IVA 22% su 5	€ 715,00	€ 715,00
7	INCENTIVO RUP	€ 683,50	€ 683,50
8	CONTRIBUTO ANAC	€ 225,00	€ -
9	VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	€ 300,00	€ -
10	SPESE TECNICHE	€ 3.767,00	€ 3.980,00
11	CONTRIBUTO 4% SU SPESE TECNICHE	€ 150,68	€ 159,20
12	IVA 22% SU SPESE TECNICHE	€ 861,89	€ 636,06
13	ARROTONDAMENTI	€ 42,44	€ -
	<b>TOTALE 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13</b>	€ 20.609,21	€ 19.647,76
	<b>TOT.</b>	€ 59.919,21	€ 57.514,44

- Di impegnare** conseguentemente a favore ditta TIMA srl, con sede in Via Stazione 92 – Frazione Ponte San Marco – Calcinato (BS) un importo contrattuale di € 36.538,68 ai quali aggiungere € 1.328,00 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un imponibile totale di € 37.866,68 oltre IVA 22% per un **totale lordo di €**



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

**46.197,35.**

5. **Di dare atto** che l'importo complessivo di € **46.197,35** trova copertura finanziaria al bilancio 2018 con la seguente codifica

Mis	Prg	Tit	Mac	Capitolo/Art.
09	03	2	02	0295201

1. **Di provvedere**, entro i termini previsti, alle comunicazioni di cui all'art. 76 Comma 5 del D.Lgs.50/2016.

## DATO ATTO CHE per i lavori appaltati dal Comune

- in data 31/05/2018 è stato sottoscritto il contratto avente repertorio n°8776 con al ditta TIMA srl, con sede in Via Stazione 92 – Frazione Ponte San Marco – Calcinato (BS) per un importo di € 36.538,68 ai quali aggiungere oneri in materia di sicurezza per € 1.328,00;
- Previo l'Autorizzazione a procedere da parte del Responsabile del Procedimento, con comunicazione brevi mano in originale in data 31.05.2018, a seguito di convocazione del DL con congruo preavviso in data 05.06.2018 sulla scorta progetto esecutivo, approvato con DGC n° 191 in data 20.09.2017, il DL ha provveduto alla consegna dei lavori in epigrafe; il tempo fissato contrattualmente per l'ultimazione dei lavori constava in 60 giorni naturali consecutivi con la previsione di essere ultimati il giorno 04.08.18.;
- In seguito alla verifica in loco, il Direttore dei Lavori previo convocazione alla presenza continuativa del Responsabile di commessa dell'Appaltatore ha proceduto alla ricognizione dei lavori eseguiti constatando che gli stessi sono stati ultimati nei termini fissati da Contratto, entro e non oltre 60 giorni naturali consecutivi, con la previsione di essere ultimati il giorno 04.08.18 eccezion fatta per l'installazione delle telecamere di videosorveglianza, ora regolarmente installate, opere che non si sono ritenute sostanziali e quindi perfezionabili in un secondo momento come citato nel CRE allegato. In data 25.10.18 è stata accertata dal DL l'ultimazione delle opere precedentemente pendenti con la conseguente conferma della avvenuta ultimazione delle opere nella tempistica prevista da contratto.
- Con determinazione n°505 del 03/07/2019 ad oggetto "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DEL RIUSO PRESSO LA PIAZZOLA ECOLOGICA DEL COMUNE DI CURTATONE". CUP: H62F17000110004 - CIG. Z9A21B29D1. LAVORI APPALTI DAL COMUNE: APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE , DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DEL CONTO FINALE E SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA" sono stati approvati il Conto Finale ed il CRE dei lavori direttamente appaltati dal Comune e liquidate le competenze finali della ditta appaltatrice .

## DATO ATTO CHE per i lavori direttamente eseguiti da APRICA spa

- il rapporto intercorrente fra Comune di Curtatone e APRICA spa è regolato da Convenzione di gestione e che le opere in oggetto ricadono in accordo quadro in estensione dello stesso, come da Nota prot. 4226/2018 Deliberazione n° 11 del 31.01.2018 Variazione a Rep. 8758 del 02.05.2017;
- Con Det. 996 del 19.12.2017 CIG Z672159F0F il Comune di Curtatone ha affidato ad APRICA spa ulteriori servizi consistenti in una "Campagna informativa per attivazione dell'isola del riuso" per i quali sono stati impegnati complessivi € 3.250,00 oltre Iva al 22% € 715,00 per un totale impegno di spesa lordo di € 3.965,00;
- Previo l'Autorizzazione a procedere da parte del Responsabile del Procedimento, con comunicazione brevi mano in originale in data 31.05.2018, a seguito di convocazione del DL con congruo preavviso in data 05.06.2018 sulla scorta progetto esecutivo, approvato con DGC n° 191 in data 20.09.2017, il DL ha provveduto alla consegna dei lavori in epigrafe; il tempo fissato contrattualmente per l'ultimazione dei lavori constava in 60 giorni naturali consecutivi con la previsione di essere ultimati il giorno 04.08.18.;
- In seguito alla verifica in loco, il Direttore dei Lavori, previo convocazione si è portato nel sito dei lavori ed alla presenza continuativa dei convenuti ha verificato che le opere oggetto di Convenzione, meglio descritte nel



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

Capitolato speciale d'appalto, Computo Metrico Estimativo e Elenco Prezzi unitari del progetto principale, sono state completate in data 02.11.2018.

## VISTO CHE per i lavori direttamente eseguiti da APRICA spa:

- il Direttore dei Lavori, Arch. Cornacchini Stefano, titolare dello studio BC Studio con sede in Via Trieste 43 a Mantova, incaricato con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 227 DEL 04/04/2018, ha presentato gli atti relativi allo **stato finale dei lavori e relazione sul conto finale** e documentazione allegata (certificazioni), assunti con Prot. N. 2563 in data 29.02.2019, sottoscritti da APRICA spa e dal D.L., con i quali certifica che
  - i lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte, esponendo come importo finale la somma di € 29.040,00 dalla quale è esclusa IVA 22% pari ad € 6.388,80 per un totale lordo di € 35.428,80;
  - il servizio erogato in base alla determinazione Det. 996 del 19.12.2017 (CIG Z672159F0F) esponendo come importo finale la somma di € 3.250,00 dalla quale è esclusa IVA 22% pari ad € 715,00 per un totale lordo di € 3.965,00;
- non è stato necessario pubblicare "avvisi ad opponendum" in quanto le aree di intervento sono totalmente di proprietà dell'Amministrazione e non sono stati coinvolti terzi.

**CONSIDERATO CHE** in allegato alla documentazione inerente lo stato finale dei lavori eseguiti da APRICA spa è stata consegnata la seguente documentazione:

- Dichiarazione quadro elettrico
- Schema quadro elettrico
- Controllo accessi
- Manuale Barriere
- Schema apparato di controllo accessi
- Manuale pesa
- Scheda tecnica recinzione.

**Rilevato** che il quadro economico finale dell'opera risulta essere il seguente



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

		CANDIDATURA	RIDETERMINAZIONE POST GARA	FINALE COMUNE CURTATONE	RENDICONTAZIONE (comprensivo importi ammissibili Aprica)
	<b>IMPORTO LAVORI</b>				
1	IMPORTO LAVORI	€ 37.982,00	€ 36.538,68	€ 36.538,68	€ 46.554,03
2	ONERI SICUREZZA	€ 1.328,00	€ 1.328,00	€ 1.328,00	€ 1.500,00
	<b>TOTALE 1+ 2</b>	€ 39.310,00	€ 37.866,68	€ 37.866,68	€ 48.054,03
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
3	IMPREVISTI	€ 1.965,50	€ 1.893,33	€ -	€ -
4	IVA 22% sui lavori (1+2)	€ 8.648,20	€ 8.330,67	€ 8.330,67	€ 8.330,67
5	SPESE PER INFORMAZIONI ALLA CITTADINANZA	€ 3.250,00	€ 3.250,00	€ 3.250,00	€ 3.250,00
6	IVA 22% su 5	€ 715,00	€ 715,00	€ 715,00	€ 715,00
7	INCENTIVO RUP	€ 683,50	€ 683,50	€ -	€ -
8	CONTRIBUTO ANAC	€ 225,00	€ -	€ -	€ -
9	VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	€ 300,00	€ -	€ -	€ -
10	SPESE TECNICHE	€ 3.767,00	€ 3.980,00	€ 3.980,00	€ 3.980,00
11	CONTRIBUTO 4% SU SPESE TECNICHE	€ 150,68	€ 159,20	€ 159,20	€ 159,20
12	IVA 22% SU SPESE TECNICHE	€ 861,89	€ 636,06	€ 636,06	€ 636,06
13	ARROTONDAMENTI	€ 42,44	€ -	€ -	€ -
	<b>TOTALE 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13</b>	€ 20.609,21	€ 19.647,76	€ 17.070,93	€ 17.070,93
	<b>TOT.</b>	€ 59.919,21	€ 57.514,44	€ 54.937,61	€ 65.124,96

## Richiamate

- la delibera di Giunta comunale n. 164 del 10/07/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2019/2021 (artt. 151 e 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200). Presentazione";
- la delibera di Consiglio comunale n. 43 del 16/07/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) – anni 2019/2021";
- la delibera di Giunta comunale n. 267 del 05/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: " Approvazione nota di aggiornamento della proposta di documento unico di programmazione (DUP) - per il periodo 2019/2021";
- la delibera di Giunta comunale n. 268 del 05/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: " Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 11 D.Lgs. 118/2011)"
- la delibera del Consiglio comunale n. 75 del 27/12/2018, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: " Approvazione nota di aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) - per il periodo 2019/2021";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 27/12/2018, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: " Approvazione bilancio di previsione finanziario 2019/2021" e s.m.i.;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 287 del 27/12/2018, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:"approvazione piano esecutivo di gestione (PEG) anni 2019-2021" e s.m.i.,.

## Visti

Pagina 6 di 9 - Det. N. 506 del 03/07/2019

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Curtatone"



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

- il Decreto Sindacale n. 14 del 27.12.2018 – Prot. n. 36305 con il quale vengono attribuite le funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
- la Legge 07.08.1990, n.241;
- Il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (TUEL Testo Unico Enti Locali) e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, nr. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Decreto Legislativo N. 56/2017 correttivo codice appalti;
- il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile;
- La Legge 30 Dicembre 2018, n. 145
- la Legge 13/08/2010 n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia);
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

## DETERMINA

1. **Di dare atto che** con determinazione n°505 del 03/07/2019 ad oggetto "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DEL RIUSO PRESSO LA PIAZZOLA ECOLOGICA DEL COMUNE DI CURTATONE". CUP: H62F17000110004 - CIG. Z9A21B29D1. LAVORI APPALTATI DAL COMUNE: APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE , DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DEL CONTO FINALE E SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA" sono stati approvati il Conto Finale ed il CRE dei lavori direttamente appaltati dal Comune e liquidate le competenze finali della ditta appaltatrice.
2. **Di approvare** lo Stato Finale dei lavori/servizi realizzati da APRICA spa, assunto con Prot. N. 2563 in data 29.02.2019, con il quale si certifica che
  - i lavori direttamente eseguiti da APRICA spa sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte, esponendo come importo finale la somma di € 29.040,00 dalla quale è esclusa IVA 22% pari ad € 6.388,80 per un totale lordo di € 35.428,80;
  - il servizio erogato da APRICA spa è stato eseguito a perfetta regola d'arte, in base alla determinazione Det. 996 del 19.12.2017 (CIG Z672159F0F) esponendo come importo finale la somma di € 3.250,00 dalla quale è esclusa IVA 22% pari ad € 715,00 per un totale lordo di € 3.965,00.
3. **Di dare atto che** il quadro finale dell'opera risulta essere il seguente:



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

		CANDIDATURA	RIDETERMINAZIONE POST GARA	FINALE COMUNE CURTATONE	RENDICONTAZIONE (comprensivo importi ammissibili Aprica)
	<b>IMPORTO LAVORI</b>				
1	IMPORTO LAVORI	€ 37.982,00	€ 36.538,68	€ 36.538,68	€ 46.554,03
2	ONERI SICUREZZA	€ 1.328,00	€ 1.328,00	€ 1.328,00	€ 1.500,00
	<b>TOTALE 1+2</b>	€ 39.310,00	€ 37.866,68	€ 37.866,68	€ 48.054,03
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
3	IMPREVISTI	€ 1.965,50	€ 1.893,33	€ -	€ -
4	IVA 22% sui lavori (1+2)	€ 8.648,20	€ 8.330,67	€ 8.330,67	€ 8.330,67
5	SPESE PER INFORMAZIONI ALLA CITTADINANZA	€ 3.250,00	€ 3.250,00	€ 3.250,00	€ 3.250,00
6	IVA 22% su 5	€ 715,00	€ 715,00	€ 715,00	€ 715,00
7	INCENTIVO RUP	€ 683,50	€ 683,50	€ -	€ -
8	CONTRIBUTO ANAC	€ 225,00	€ -	€ -	€ -
9	VALUTAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	€ 300,00	€ -	€ -	€ -
10	SPESE TECNICHE	€ 3.767,00	€ 3.980,00	€ 3.980,00	€ 3.980,00
11	CONTRIBUTO 4% SU SPESE TECNICHE	€ 150,68	€ 159,20	€ 159,20	€ 159,20
12	IVA 22% SU SPESE TECNICHE	€ 861,89	€ 636,06	€ 636,06	€ 636,06
13	ARROTONDAMENTI	€ 42,44	€ -	€ -	€ -
	<b>TOTALE 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13</b>	€ 20.609,21	€ 19.647,76	€ 17.070,93	€ 17.070,93
	<b>TOT.</b>	€ 59.919,21	€ 57.514,44	€ 54.937,61	€ 65.124,96

4. **Di dare atto che** relativamente a questo procedimento non sussiste conflitto di interessi in capo al responsabile del servizio né al responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990.
5. **Di trasmettere** copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza.

\*\*\*\*\*

#### Allegati come parti integranti e sostanziali:

- Dichiarazione quadro elettrico
- Schema quadro elettrico
- Controllo accessi
- Manuale Barriere
- Schema apparato di controllo accessi
- Manuale pesa
- Scheda tecnica recinzione
- Fotografie sistema di videosorveglianza attivo





## **CITTA' DI CURTATONE**

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

*DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 506 DEL 03/07/2019*

**OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DEL RIUSO PRESSO LA PIAZZOLA ECOLOGICA DEL COMUNE DI CURTATONE". CUP: H62F17000110004 - CIG. Z9A21B29D1. LAVORI REALIZZATI DA APRICA SPA: APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE , DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

**In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000**

**IL RESPONSABILE - AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO  
TROMBANI GIOVANNI / INFOCERT SPA**

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)