



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 515 DEL 05/07/2019

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO

**OGGETTO: "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADA ARGINE CERESE
MEDIANTE IL CONSOLIDAMENTO STRADALE ED IL RIFACIMENTO DEL MANTO
D'USURA." CUP: H67H19000470001 - CIG: 7865751F0D
APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE, DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE
E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DEL CONTO
FINALE E SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA.**

IL DIRIGENTE DELL'AREA

PREMESSO CHE:

- con Decreto del Ministero dell'Interno del 10 gennaio 2019, ai sensi dell'art. 1, commi 107 – 114, legge 30 dicembre 2018, n.145, è stato stanziato un contributo ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, avente le seguenti caratteristiche:
 1. Importo del contributo a fondo perduto previsto per il Comune di Curtatone, sulla base del numero di abitanti (ricompresi tra 10.001 e 20.000), pari ad € 100.000,00.
 2. Possibilità di finanziare uno o più lavori pubblici a condizione che non siano già interamente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto ai lavori da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del Codice Appalti.
 3. Obbligo di iniziare i lavori entro il 15 Maggio 2019.
- con Deliberazione di G.C. N. 72 del 04.04.2019 è stato approvato il Progetto Definitivo/Esecutivo dei lavori di "Messa in sicurezza di Strada Argine Cerese mediante il consolidamento stradale ed il rifacimento del manto d'usura", per una spesa complessiva di € 100.000,00 di cui € 78.025,97 per lavori a base d'asta ed € 21.974,03 come somme a disposizione dell'amministrazione comunale, così come riportato nel quadro economico:



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

QUADRO ECONOMICO

PROGETTO

A) LAVORI DA APPALTARE	€ 78.025,97
così suddivisi:	
A1) LAVORI A BASE D'ASTA	
di cui:	
- Lavori soggetti al ribasso d'asta	€ 76.825,97
- Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 1.200,00
Sommano lavori a base d'asta :	€ 78.025,97
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ -
B2) Prestazione specialistica geologica-geotecnica	€ -
B3) Spese per rilievi ed accertamenti	€ -
B4) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.	€ -
B5) Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	€ 500,00
B6) Occupazioni di aree ed immobili per accantieramenti, danni, etc. (IVA e Oneri previdenziali compresi)	€ -
B7) ACCANTONAMENTI	
B7.1) Accantonamenti di cui all'art. 106 c.1 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi)	€ 312,10
B7.2) Accantonamenti di cui all'art. 113 c.2 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<2% di A) (Attività R.U.P.)	€ 1.560,52
B8) Spese tecniche per Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed Esecuzione	€ 1.800,00
B9) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi	€ -
B10) Spese per attività di consulenza o di supporto	€ -
B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -
B12) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto	€ -
B13) Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altre eventuali certificazioni specialistiche	€ -
B14) C.N.P.A.I.A. (4% su B2, B3, B8 e B13)	€ 72,00
B15) Varie ed arrotondamenti, contributo A.N.A.C.	€ 151,85
B16) Economie derivanti dal ribasso d'asta di gara	€ -
Sommano per somme a disposizione:	€ 4.396,47
C) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO	
C1) IVA 22% (su voce A1)	€ 17.165,71
C3) IVA 22% (su voce B2, B8, B9, B10, B12, B14)	€ 411,84
Sommano:	€ 17.577,55
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	€ 100.000,00

- con la Deliberazione di C.C. N. 08 del 04.04.2019 di variazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2020-2021 ed elenco annuale 2019, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 74 del 27.12.2018, è stata inserita l'opera in oggetto nell'elenco annuale 2019, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 21, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
- Con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. **N. 258 del 08.04.2019** si è:
 1. **Deciso** di procedere all'appalto dell'opera pubblica denominata "Messa in sicurezza di Strada Argine



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

Cerese mediante il consolidamento stradale ed il rifacimento del manto d'usura", mediante affidamento diretto previa consultazione di tre operatori economici ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 912 della Legge 30 Dicembre 2018, n. 145, per un importo a base d'asta di € 76.825,97 a cui aggiungere € 1.200,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge.

2. **Indetta** la procedura di gara, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. mediante il sistema di intermediazione telematica (piattaforma di e-procurement) di Regione Lombardia denominato "Sintel" di A.R.C.A. Lombardia, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL www.arca.regione.lombardia.it.
 3. **Approvata** la lettera d'invito completa degli allegati;
 4. **Invitati** alla procedura di cui sopra tre operatori economici da selezionare sulla scorta di una valutazione intrinseca ed estrinseca effettuata sul mercato in ordine alla tipologia di lavorazione, alla congruità del prezzo offerto, alle competenze professionali, alla dotazione di mezzi, attrezzature e personale nonché all'affidabilità strutturale delle aziende tale da perseguire il raggiungimento dei risultati ed obiettivi prefissati dall'amministrazione comunale.
- Con determinazione del Responsabile del Servizio **n. 284 del 15.04.2019** è/sono stata/o/i:
 1. **Approvata**, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.lgs 50/2016 la proposta di aggiudicazione formalizzata, a seguito dell'esito della procedura di gara, dall'Ing. Giovanni Trombani in data 13.04.2019 – Prot. 9877, allegata alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale, relativamente all'affidamento diretto dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA DI STRADA ARGINE CERESE MEDIANTE IL CONSOLIDAMENTO STRADALE ED IL RIFACIMENTO DEL MANTO D'USURA";
 2. **Aggiudicati** pertanto, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, i lavori di "MESSA IN SICUREZZA DI STRADA ARGINE CERESE MEDIANTE IL CONSOLIDAMENTO STRADALE ED IL RIFACIMENTO DEL MANTO D'USURA", in favore della ditta **CAPILUPPI LORENZO S.N.C. di CAPILUPPI CLAUDIO e C.**, con sede in Via Verga – Borgoforte di Borgo Virgilio (MN) con sconto offerto del 28,777% sull'importo a base d'appalto soggetto a ribasso di € 76.825,97, determinando in € 54.717,76 l'importo netto del contratto, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.200,00, per un importo complessivo imponibile di € 55.917,76, oltre IVA del 22% di € 12.301,91, ed un totale lordo di € 68.219,67;
 3. **Dato atto** dell'avvio dell'istruttoria ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 in ordine ai requisiti generali dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario provvisorio, è in corso di svolgimento;
 - Con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. **N. 307 del 24.04.2019** si è:
 1. **Dato atto**, ai sensi dell'articolo 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione dei lavori relativi all'opera pubblica denominata "MESSA IN SICUREZZA DI STRADA ARGINE CERESE MEDIANTE IL CONSOLIDAMENTO STRADALE ED IL RIFACIMENTO DEL MANTO D'USURA", disposta con determinazione del Responsabile del Servizio n. 284 del 15.04.2019.
 2. **Approvato**, in virtù dell'aggiudicazione, il seguente nuovo quadro economico:



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

QUADRO ECONOMICO

	PROGETTO	POST-GARA
A) LAVORI DA APPALTARE	€ 78.025,97	
così suddivisi:		
A1) LAVORI A BASE D'ASTA		
di cui:		
- Lavori soggetti al ribasso d'asta	€ 76.825,97	€ 54.717,76
- Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 1.200,00	€ 1.200,00
Sommano lavori a base d'asta :	€ 78.025,97	€ 55.917,76
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ -	
B2) Prestazione specialistica geologica-geotecnica	€ -	
B3) Spese per rilievi ed accertamenti	€ -	
B4) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.	€ -	
B5) Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	€ 500,00	€ 500,00
B6) Occupazioni di aree ed immobili per accantieramenti, danni, etc. (IVA e Oneri previdenziali compresi)	€ -	
B7) ACCANTONAMENTI		
B7.1) Accantonamenti di cui all'art. 106 c.1 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi)	€ 312,11	€ 312,11
B7.2) Accantonamenti di cui all'art. 113 c.2 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<2% di A) (Attività R.U.P.)	€ 1.560,52	€ 1.560,52
B8) Spese tecniche per Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 1.800,00	€ 1.800,00
B9) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi	€ -	
B10) Spese per attività di consulenza o di supporto	€ -	
B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -	
B12) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto	€ -	
B13) Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altre eventuali certificazioni specialistiche	€ -	
B14) C.N.P.A.I.A. (4% su B2, B3, B8 e B13)	€ 72,00	€ 72,00
B15) Varie ed arrotondamenti, contributo A.N.A.C.	€ 151,85	€ 151,85
B16) Economie derivanti dal ribasso d'asta di gara	€ -	€ 26.972,01
Sommano per somme a disposizione:	€ 4.396,48	€ 31.368,49
C) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO		
C1) IVA 22% (su voce A1)	€ 17.165,71	€ 12.301,91
C3) IVA 22% (su voce B2, B8, B9, B10, B12, B14)	€ 411,84	€ 411,84
Sommano:	€ 17.577,55	€ 12.713,75
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	€ 100.000,00	€ 100.000,00

3. **Impegnato** conseguentemente a favore della ditta **CAPILUPPI LORENZO S.N.C. di CAPILUPPI CLAUDIO e C.**, con sede in Via Verga – Borgoforte di Borgo Virgilio (MN), un importo netto contrattuale di € 54.717,76, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.200,00, per un importo complessivo imponibile di € 55.917,76, oltre IVA del 22% di € 12.301,91, ed un totale lordo di **€ 68.219,67**.

- con contratto n. 8798 di rep. del 03.05.2019, registrato a Mantova in data 10/05/2019 al N. 25, serie 1, l'impresa CAPILUPPI LORENZO S.N.C. di CAPILUPPI CLAUDIO e C., con sede in Via Verga – Borgoforte di Borgo Virgilio (MN), ha assunto l'esecuzione dei lavori;
- in data **07.05.2019** sono stati consegnati i lavori come risulta da apposito verbale;
- Con determinazione del Responsabile del Servizio n. **401 del 28.05.2019** è/sono stata/o/i:



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

1. **Approvate** le modifiche al contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b), relativamente all'opera pubblica denominata "MESSA IN SICUREZZA DI STRADA ARGINE CERESE MEDIANTE IL CONSOLIDAMENTO STRADALE ED IL RIFACIMENTO DEL MANTO D'USURA", costituita dagli elaborati richiamati in premessa, allegati alla presente come parte integrante e sostanziale, per un importo imponibile supplementare di € 22.255,68, al netto del ribasso d'asta, dando atto che l'importo contrattuale netto dei lavori affidati all'Impresa appaltatrice CAPILUPPI LORENZO S.N.C. di CAPILUPPI CLAUDIO e C., con sede in Via Verga – Borgoforte di Borgo Virgilio (MN) passa da € 55.917,76 ad € 78.173,44, Iva esclusa;
4. **Approvato** l'atto di sottomissione, sottoscritto dal Rappresentante Legale dell'Impresa appaltatrice, dal RUP e Direttore dei Lavori, dando mandato all'Ufficio Contratti per l'eventuale necessaria registrazione prevista dalla normativa vigente;
5. **Prorogati** conseguentemente i termini contrattuali di **7 (sette) giorni naturali e consecutivi**, cosicché il tempo utile fissato dal contratto per l'ultimazione dei lavori passa da 30 giorni a 37 giorni complessivi;
6. **Approvato** il nuovo quadro economico dell'opera, così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI DA APPALTARE	€ 78.025,97	
così suddivisi:		
A1) LAVORI A BASE D'ASTA		
di cui:		
- Lavori soggetti al ribasso d'asta		€ 76.973,44
- Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)		€ 1.200,00
Sommano lavori a base d'asta :		€ 78.173,44
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€ -
B2) Prestazione specialistica geologica-geotecnica		€ -
B3) Spese per rilievi ed accertamenti		€ -
B4) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.		€ -
B5) Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)		€ 300,00
B6) Occupazioni di aree ed immobili per accantieramenti, danni, etc. (IVA e Oneri previdenziali compresi)		€ -
B7) ACCANTONAMENTI		
B7.1) Accantonamenti di cui all'art. 106 c.1 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi)		€ 312,11
B7.2) Accantonamenti di cui all'art. 113 c.2 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<2% di A) (Attività R.U.P.)		€ 1.563,47
B8) Spese tecniche per Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed Esecuzione		€ 1.800,00
B9) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi		€ -
B10) Spese per attività di consulenza o di supporto		€ -
B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ -
B12) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto		€ -
B13) Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altre eventuali certificazioni specialistiche		€ -
B14) C.N.P.A.I.A. (4% su B2, B3, B8 e B13)		€ 72,00
B15) Varie ed arrotondamenti, contributo A.N.A.C.		€ 168,98
B16) Economie derivanti dal ribasso d'asta di gara		€ -
Sommano per somme a disposizione:		€ 4.216,56
C) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO		
C1) IVA 22% (su voce A1)		€ 17.198,16
C3) IVA 22% (su voce B2, B8, B9, B10, B12, B14)		€ 411,84
Sommano:		€ 17.610,00
TOTALE COMPLESSIVO		€ 100.000,00



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

- Con determinazione del Responsabile del Servizio n. 414 del 31.05.2019 è stato autorizzato il subappalto a favore dell'impresa **GOVONI SEGNALETICA S.R.L.** avente sede in Via Don G. Dossetti, 9 - Gonzaga (MN), per i lavori di realizzazione della segnaletica stradale, per un importo complessivo di €. **2.700,00**;
- Con determinazione del Responsabile del Servizio n. 456 del 17.06.2019 è stato approvato il 1° Stato di Avanzamento dei lavori dell'opera pubblica in oggetto, esposto nell'importo netto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad €. **94.602,08** e liquidato il relativo certificato di pagamento pari ad €. **51.615,67**, ed il relativo certificato di pagamento pari ad €. **51.362,00**, oltre all'IVA del 22% di €. **11.299,64**, e quindi per complessivi €. **62.661,64**.
- In data 13.06.2019 è stato emesso il **certificato di ultimazione dei lavori** di cui all'oggetto, dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 199 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, firmato dall'appaltatore senza riserve, dal quale risulta come effettiva data di ultimazione il **12.06.2019**, e quindi entro il tempo utile.

Visto che sono stati predisposti dallo scrivente ufficio gli atti relativi allo Stato Finale dei lavori, la relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, sottoscritti digitalmente dall'impresa appaltatrice e dal Direttore dei Lavori, con il quale si certifica che i lavori relativi al "MESSA IN SICUREZZA DI STRADA ARGINE CERESE MEDIANTE IL CONSOLIDAMENTO STRADALE ED IL RIFACIMENTO DEL MANTO D'USURA" sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte, esponendo come importo finale dei lavori la somma di €. **78.173,44**, esclusa IVA al 22%, e come credito residuo da corrispondere all'impresa una somma pari ad €. **26.811,44**, Iva esclusa.

Considerato che ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e del contratto, la stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti pertanto la ditta appaltatrice **CAPILUPPI LORENZO S.N.C. di CAPILUPPI CLAUDIO e C.**, oltre alla sottoscrizione degli atti relativi allo Stato d'Avanzamento dei Lavori, ha trasmesso una nota, pervenuta in data 05.07.2019 – Prot. N. 18485 ed allegata alla presente come parte integrale e sostanziale, con l'indicazione della parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, la specificazione del relativo importo, pari ad € **2.316,32** Iva esclusa, e con proposta motivata di pagamento (Fattura emessa dall'Impresa GOVONI SEGNALETICA S.R.L. N. 128 del 28.06.2019 nei confronti dell'impresa appaltatrice medesima).

Riscontrato che sono stati acquisiti i seguenti documenti, disponibili agli atti dell'ufficio:

- Polizza Fideiussoria n. **390486547 del 03.07.2019** prestata, a garanzia del pagamento della rata di saldo, da parte della da Generali Italia S.p.a. – Agenzia di Mantova Virgilio, resa ai sensi dell'art. 103 comma 6 del Codice degli Appalti;
- Certificazione degli impianti di produzione del conglomerato bituminoso posato.

Dato atto che:

- non si riscontrano maggiori spese in rapporto a quelle impegnate con delibera della Giunta Comunale n. 72 del 04 Aprile 2019, citata in premessa;
- la liquidazione della spesa sopraesposta rientra nei limiti degli impegni formalmente assunti con gli atti sopra richiamati;
- L'impresa appaltatrice **CAPILUPPI LORENZO S.N.C. di CAPILUPPI CLAUDIO e C.** ha sottoscritto i



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

documenti relativi Stato Finale dei Lavori e non ha iscritto alcuna riserva sul relativo registro di contabilità;

- Come risulta dalla dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento, la ditta “**CAPILUPPI LORENZO S.N.C. di CAPILUPPI CLAUDIO e C.**”, appaltatrice dei lavori, non ha ceduto l’importo dei suoi crediti, né ha rilasciato deleghe o procure a favore di terzi, né ha comunque disposto dei crediti stessi.
- Come risulta dalla dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento, durante l’esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere all’occupazione né temporanea, né permanente di aree di proprietà di terzi, in quanto i lavori si sono svolti esclusivamente su proprietà comunale.

Ritenuto che sussistano pertanto i presupposti normativi e contabili per procedere all’approvazione dello Stato Finale dei Lavori, della Relazione sul conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, al conseguentemente al pagamento della rata di saldo a favore della ditta “**CAPILUPPI LORENZO S.N.C. di CAPILUPPI CLAUDIO e C.**” e più precisamente alla liquidazione del relativo certificato di pagamento, nella seguente modalità:

- per **€ 24.495,12**, Iva esclusa a favore dell’impresa appaltatrice, ditta “**CAPILUPPI LORENZO S.N.C. di CAPILUPPI CLAUDIO e C.**”
- per **€ 2.316,32**, Iva esclusa a favore dell’impresa subappaltatrice, ditta **GOVONI SEGNALETICA S.R.L.**

Visti:

- L’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n°50 del 18/04/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i. che consente affidamenti diretti per lavori di importo inferiore ai 40,000,00 €;
- la Legge 07.08.1990, n.241;
- Il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (TUEL Testo Unico Enti Locali) e successive modifiche ed integrazioni;
- La Legge 30 Dicembre 2018, n. 145
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- Il vigente Regolamento Comunale recante norme per la ripartizione del fondo di incentivazione per le funzioni tecniche.
- la delibera di Giunta comunale n. 164 del 10/07/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2019/2021 (artt. 151 e 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). Presentazione”;
- la delibera di Consiglio comunale n. 43 del 16/07/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Approvazione documento unico di programmazione (D.U.P.) – anni 2019/2021”;
- la delibera di Giunta comunale n. 267 del 05/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Approvazione nota di aggiornamento della proposta di documento unico di programmazione (D.U.P.) – per il periodo 2019/2021”;
- la delibera di Giunta comunale n. 268 del 05/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 11 D.Lgs. 118/2011)”;
- la delibera di C.C. n. 75 del 27/12/2018, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione della nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2019-2021”;
- la delibera di C.C. n. 76 del 27/12/2018, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “ Approvazione bilancio di previsione finanziario 2019/2021”;



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

- la delibera di G.C. n. 287 del 27/12/2018, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione(P.E.G.)- Anni 2019-2021";
- la delibera di G.C. n. 45 del 20/03/2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui passivi ai fini del rendiconto 2018", per mezzo della quale sono state reimputate le somme del progetto in oggetto all'esercizio 2019;
- la delibera di G.C. n. 73 del 04.04.2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "modifica del Piano esecutivo di gestione (PEG) anni 2019/2021";
- la delibera di C.C. n. 08 del 04.04.2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art. 175, comma 2 del d.lgs n. 267/2000) e contestuale variazione piano opere pubbliche 2019/2021";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29/04/2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2018 ai sensi dell'art. 227 del D.lgs n. 267/2000";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29/04/2019, immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art. 175, comma 2 del D.lgs. n. 267/2000)";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29/04/2019, immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Debiti fuori bilancio, riconoscimento di legittimità e provvedimento di ripiano ai sensi dell'art. 193 e 194 del D.Lgs. n. 267/2000. Variazione di bilancio e contestuale variazione piano opere pubbliche 2019/2021";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 08/05/2019, immediatamente eseguibile, ad oggetto:" Modifica piano esecutivo (PEG) anni 2019/2021";
- la deliberazione di consiglio comunale n. 23 del 28/06/2019, immediatamente eseguibile, ad oggetto:" assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2019/2021 ai sensi degli artt. 173 comma 8 e 193 comma 2 del d.lgs n. 267/2000"
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 28/06/2019, immediatamente eseguibile, ad oggetto:" Modifica piano esecutivo (PEG) anni 2019/2021";
- il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e nella fattispecie:
 - l'art. 151, comma 4 (copertura finanziaria);
 - l'art. 107 (funzioni e le responsabilità della dirigenza);
 - l'art. 183 (norme in materia di impegno di spesa).

DETERMINA

1. **Di approvare** lo stato finale dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA DI STRADA ARGINE CERESE MEDIANTE IL CONSOLIDAMENTO STRADALE ED IL RIFACIMENTO DEL MANTO D'USURA", esposto nell'importo netto complessivo di **€. 78.173,44**, esclusa IVA al 22%, e come credito residuo da corrispondere all'impresa una somma pari ad **€. 26.811,44**, oltre all'IVA 22% di **€. 5.898,52**, per complessivi **€. 32.709,96**, emesso dal Direttori dei Lavori, Ing. Giovanni Trombani;
2. **Di approvare** la Relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione con il quale si certifica che i lavori inerenti la "MESSA IN SICUREZZA DI STRADA ARGINE CERESE MEDIANTE IL CONSOLIDAMENTO STRADALE ED IL RIFACIMENTO DEL MANTO D'USURA", sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte, confermando come importo finale dei lavori la somma di **€. 78.173,44**, esclusa IVA al 22%, e come credito residuo da corrispondere all'impresa una somma pari ad **€. 26.811,44**, oltre all'IVA 22% di **€. 5.898,52**, per complessivi **€. 32.709,96**;
3. **Di liquidare** il credito residuo di cui al punto 2, sulla scorta delle considerazioni citate in premessa,



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

nella seguente modalità:

- a favore dell'Impresa appaltatrice **CAPILUPPI LORENZO S.N.C. di CAPILUPPI CLAUDIO e C.**, con sede in Via Verga – Borgoforte di Borgo Virgilio (MN), la somma di **€ 24.495,12**, oltre Iva di legge.
 - a favore dell'Impresa subappaltatrice **GOVONI SEGNALETICA S.R.L.** avente sede in Via Don G. Dossetti, 9 - Gonzaga (MN), la somma di **€ 2.316,32**, oltre Iva di legge.
4. **Di svincolare** la polizza fideiussoria assicurativa, depositata all'Ufficio Tecnico – Servizio Lavori Pubblici, n. **390486418** rilasciata il 18.04.2019 da Generali Italia S.p.a. – Agenzia di Mantova Virgilio per **€ 10.498,56** (diecimilaquattrocentonovantotto/56), prestata a titolo di cauzione definitiva a garanzia della corretta esecuzione dei lavori e delle obbligazioni dedotte in contratto;
 5. **Di dare atto che**, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del Capitolato Speciale d'appalto dell'opera, risulta depositata all'Ufficio Tecnico – Servizio Lavori Pubblici la garanzia fideiussoria n. **390486547 del 03.07.2019** prestata, a garanzia del pagamento della rata di saldo, da parte della da Generali Italia S.p.a. – Agenzia di Mantova Virgilio, che si allega alla presente in copia come parte integrante e sostanziale;
 6. **Di dare atto che** la spesa di cui al punto 2, per un importo complessivo pari ad **€ 32.709,96** trova copertura con la seguente imputazione al bilancio 2019:

Mis	Prg	Tit	Mac	Capitolo/Art.
10	05	2	02	0281151

7. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Allegati come parti integranti e sostanziali:

- Libretto delle misure;
- Registro di Contabilità;
- Conto Finale;
- Relazione Sul Conto Finale;
- Certificato di Regolare Esecuzione;
- Dichiarazione cessione crediti ed occupazioni;
- Polizza fideiussoria Generali Italia S.p.a. n. 390486547 del 03.07.2019;
- Proposta motivata di pagamento al Subappaltore con tracciabilità.
- D.U.R.C. dell'Impresa CAPILUPPI LORENZO S.N.C..
- D.U.R.C. dell'Impresa GOVONI SEGNALETICA S.R.L.



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 515 DEL 05/07/2019

**OGGETTO: "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADA ARGINE CERESE
MEDIANTE IL CONSOLIDAMENTO STRADALE ED IL RIFACIMENTO DEL MANTO
D'USURA."CUP: H67H19000470001 - CIG: 7865751F0D
APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE, DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE
E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DEL CONTO
FINALE E SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA.**

**In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000**

**IL RESPONSABILE - AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO
TROMBANI GIOVANNI / INFOCERT SPA**

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)