



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 718 DEL 19/09/2019

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO

OGGETTO: “PROLUNGAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DELL'ASSE STRADALE DI PENETRAZIONE AL COMPARTO, PARALLELO A VIA DUGONI, A RIDOSSO DEL CENTRO NELL'AMBITO DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DI PORZIONE FUNZIONALE DEL PRIMO STRALCIO DEI LAVORI INERENTI LE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL P.I.I. “EDERA” IN LEVATA (MN).

APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE, DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DEL CONTO FINALE.

IL DIRIGENTE DELL'AREA

PREMESSO CHE:

- la Variante Generale al P.R.G.C., approvata dalla Giunta regionale della Regione Lombardia con propria deliberazione n. VII/5997 del 02.08.2001, nonché le successive varianti parziali sono state redatte, a seguito di specifici incarichi professionali, dall'ing. Ugo Bernini di POLARIS – Studio Associato;
- Il P.I.I. “Edera” è attuativo di un protocollo di intesa intercomunale con la finalità di dare attuazione a numerose opere pubbliche di interesse dei due Comuni interessati;
- in data 04/04/2008 il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n°18, ha approvato una Convenzione programmatica relativa al Programma Integrato di Intervento denominato “Edera” da attuarsi in località Levata;
- in data 04/04/2008 il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n°19, ha approvato il Documento di Inquadramento per l'attivazione del medesimo P.I.I. “Edera”;
- in data 04/04/2008 il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n°20, ha adottato il P.I.I. “Edera” da attuarsi in località Levata, con contestuale Variante al P.R.G.C.;
- in data 10/07/2008 il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n°42, ha approvato in via definitiva, il P.I.I. con contestuale Variante al P.R.G.C. e relativa documentazione di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);
- in data 07/08/2008 con atto del Notaio Dott. Massimo Bertolucci, n°62.304 di Rep. e n°22.489 di Racc., è stata stipulata la Convenzione Urbanistica tra il Comune di Curtatone, la Soc. Immobiliare Edera di Lagocastello Immobiliare S.r.l. & C. S.n.c. e la Sig.ra Truzzi Loredana proprietarie delle aree ricomprese nel perimetro del comparto “Edera”;
- in data 25/09/2010, a seguito dello svolgimento di regolare gara d'appalto pubblico di livello europeo – procedura ristretta, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la progettazione

Pagina 1 di 14 - Det. N. 718 del 19/09/2019

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Curtatone”



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

esecutiva e l'esecuzione delle opere di urbanizzazione del P.I.I. "Edera" sono state aggiudicate provvisoriamente (poi definitivamente) al costituendo R.T.I. delle Società Capiluppi Enzo S.r.l. e Bottoli Costruzioni S.r.l.;

- in data 25/01/2011, come da specifica comunicazione, sono iniziati i lavori previsti dal suddetto Permesso di Costruire ad opera della Soc. Capiluppi Enzo S.r.l.;
- in data 26/02/2013 è stata chiesta l'escussione della polizza fideiussoria prestata a garanzia dal soggetto attuatore, per un importo di € 7.800.000,00;
- in data 03/07/2014 l'Ing. Ugo Bernini di Polaris – Studio Associato, in qualità di Direttore Lavori ha relazionato sullo stato di fatto inerente l'esecuzione delle opere di urbanizzazione del P.I.I. Edera, evidenziando, tra l'altro, la perdurante assenza di ogni attività ed il valore dei lavori ancora da eseguire nel comparto pari a € 4.826.418,13 IVA compresa, rispetto all'importo appaltato (7.482.276,51 IVA compresa);
- in data 24/12/2014 l'Ing. Ugo Bernini ha relazionato sullo stato di avanzamento dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione già eseguite e ancora mancanti con riferimento al 1° e 2° lotto, evidenziando, tra l'altro, la perdurante assenza di ogni attività ed il valore dei lavori del 1° stralcio funzionale ancora da eseguire nel comparto pari a € 2.349.919,40 IVA compresa;
- in data 30/07/2015 la Giunta Comunale, con propria deliberazione n°110, ha incaricato l'Avvocato Alberto Arrigo Gianolio di Mantova ad intraprendere le procedure più idonee, finalizzate all'escussione parziale della polizza fideiussoria, per un importo di € 2.349.919,40;
- la Società Immobiliare Edera s.r.l. è stata dichiarata fallita da parte del Tribunale di Mantova – Sezione Fallimenti con sentenza n. 37/2017 Reg. Fall. con la quale è stato nominato anche il Curatore Fallimentare;
- con sospeso in entrata n°1739 del 13/06/2017 il Tesoriere del Comune ha ricevuto il bonifico delle somme dovute;
- con reversale n°1469 del 30/06/2017 è stata accertata l'entrata di bilancio € 2.349.919,40;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n°23 del 25/07/2017 ad oggetto "ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2017/2019 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E DEL D.LGS. N. 267/2000 - CONTESTUALE VARIAZIONE PIANO OPERE PUBBLICHE 2017/2019" è stato individuato nell'elenco annuale 2017 del piano opere pubbliche l'"INTERVENTO SOSTITUTIVO PARZIALE AL LOTTIZZANTE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO DENOMINATO "EDERA" - P.I.I. 608 IN LOCALITA' LEVATA LOTTO 1 - ROTATORIA SU VIA LEVATA";
- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici N. 597 del 09.08.2017 è stato affidato l'incarico professionale all'Ing. Bernini Ugo di Polaris Studio Associato, con sede in Via Pietro Verri, 33 - Mantova per la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'opera in oggetto, approvando lo schema di disciplinare.
- con deliberazione di Giunta Comunale N. 257 del 22.11.2017 è stato approvato il progetto Esecutivo delle "Opere di completamento di porzione funzionale del primo stralcio dei lavori inerenti le opere di urbanizzazione del P.I.I. "Edera" in Levata (MN). Intervento N. 13 previsto dal protocollo d'Intesa del sistema infrastrutturale intercomunale Curtatone – Virgilio: "Nuova rotatoria di connessione tra il sistema viabilistico urbano ed il sistema viabilistico di scorrimento, con potenziamento della ciclopeditonale di connessione con il centro storico", per un importo complessivo di € 500.000,00, di cui € 380.000,00 per lavori a base d'asta ed € 120.000,00, come dal seguente quadro economico:



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI DA APPALTARE	€ 380.000,00
così suddivisi:	
A1) LAVORI A BASE D'ASTA	
di cui:	
- Lavori soggetti al ribasso d'asta	€ 367.000,00
- Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 13.000,00
Sommano lavori a base d'asta :	€ 380.000,00 € 380.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	
B1.1) Accantonamenti a favore di TEA RETE LUCE S.r.l. per implementazioni telecontrollo	€ 5.000,00
B2) Prestazione specialistica geologica-geotecnica	€ -
B3) Spese per rilievi ed accertamenti	€ -
B4) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.	€ 8.000,00
B5) Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	€ 9.880,00
B6) Occupazioni di aree ed immobili per accantieramenti, danni, etc. (IVA e Oneri previdenziali compresi)	€ -
B7) ACCANTONAMENTI	
B7.1) Accantonamenti di cui all'art. 106 c.1 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi)	€ 1.520,00
B7.2) Accantonamenti di cui all'art. 113 c.2 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<2% di A) (Attività R.U.P.)	€ 7.600,00
B8) Spese tecniche per Progettazione, C.S.P., D.L., contabilità, C.S.E. e attività catastali	€ 30.000,00
B9) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi	€ 2.500,00
B10) Spese per attività di consulenza o di supporto	€ 1.500,00
B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -
B12) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto	€ 1.000,00
B13) Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altre eventuali certificazioni specialistiche	€ 2.000,00
B14) C.N.P.A.I.A. (4% su B2, B3, B8 e B13)	€ 1.280,00
B15) Varie ed arrotondamenti, contributo A.N.A.C.	€ 438,40
Sommano per somme a disposizione:	€ 70.718,40 € 70.718,40
C) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO	
C1) IVA 10% (su voce A1)	€ 38.000,00
C2) IVA 22% (su voce B1, B4, B9 e B12)	€ 3.630,00
C3) IVA 22% (su voce B2, B7, B8, B9, B10, B12, B14)	€ 7.651,60
Sommano:	€ 49.281,60 € 49.281,60

- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici N. 941 del 06.12.2017 è stato:
 1. **Dato mandato** al Settore 9 – Centrale Unica di Committenza fra i Comuni di Borgo Virgilio (capofila) Curtatone e Dosolo, per l'indizione di una gara d'appalto per la realizzazione dei lavori denominati **"Opere di completamento di porzione funzionale del primo stralcio dei lavori inerenti le opere di urbanizzazione del P.I.I. "Edera" in Levata (MN). Intervento N. 13 previsto dal protocollo d'Intesa del sistema infrastrutturale intercomunale Curtatone – Virgilio: "Nuova rotatoria di connessione tra il sistema viabilistico urbano ed il sistema viabilistico di scorrimento, con potenziamento della ciclopedonale di connessione con il centro storico"**;
 2. **Trasmesso** al Settore 9 – Centrale unica di committenza, in forma riservata, l'elenco delle ditte da invitare alla procedura negoziata scaturite dall'indagine di mercato, espletata ai sensi dell'art 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nonché la documentazione di gara al fine della stesura degli atti di propria competenza.
 3. **Dato atto** che la somma complessiva dell'opera, pari ad **€ 500.000,00**, è finanziata con la seguente imputazione all'annualità 2017 del bilancio pluriennale 2017-2019 come segue:

	Mis	Prg	Tit	Mac	Capitolo/Art.
Codifica	10	05	2	02	0281139

- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici N. 159 del 12.03.2018 è stato:
 1. **Approvato**, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.lgs 50/2016 la proposta di aggiudicazione formalizzata, a seguito



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

dell'esito delle sedute di gara, dall'Arch. Andrea Marchini, Responsabile della Centrale Unica di Committenza, con Determinazione n. 7 del 02.03.2018, allegata alla presente come parte integrante e sostanziale, relativamente alla procedura negoziata telematica senza previa pubblicazione del bando di gara, per l'affidamento lavori dell'opera pubblica denominata *"Opere di completamento di porzione funzionale del primo stralcio dei lavori inerenti le opere di urbanizzazione del P.I.I. "Edera" in Levata (MN). Intervento N. 13 previsto dal protocollo d'Intesa del sistema infrastrutturale intercomunale Curtatone - Virgilio: "Nuova rotatoria di connessione tra il sistema viabilistico urbano ed il sistema viabilistico di scorrimento, con potenziamento della ciclopeditonale di connessione con il centro storico"*.

2. **Aggiudicato** pertanto, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la procedura negoziata telematica senza previa pubblicazione del bando di gara, per l'affidamento lavori dell'opera di cui al punto 2 in favore della ditta **FRANZONI E BERTOLETTI S.r.l.** con sede legale in Via Folengo, n.23, a San Giorgio di Mantova (MN) con sconto offerto del **15,703%** sull'importo a base d'appalto soggetto a ribasso di € 367.000,00, determinando in € 309.369,99 l'importo netto del contratto, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 13.000,00, per un importo complessivo imponibile di € 322.369,99, oltre IVA del 10%, ed un totale lordo di € 354.606,99.
 3. **Dato atto che**, l'istruttoria ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 in ordine ai requisiti generali dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario provvisorio, è in corso di svolgimento.
 4. **Dato atto che** l'efficacia dell'aggiudicazione di cui al precedente punto n. 3, resta sospesa fino al positivo esito delle verifiche di cui all'art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, in conformità con il dettato di cui all'art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016.
 5. **Demandato** pertanto con atto successivo la determinazione dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione, al positivo esito della condizione sospensiva dell'acquisizione documentale che comprovi l'assenza delle condizioni ostantive già dichiarate in sede di gara, ed il conseguente impegno di spesa a favore dell'aggiudicatario.
- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici N. 220 del 03.04.2018 è stato:
 1. **Dato atto**, ai sensi dell'articolo 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione dei lavori relativi all'opera pubblica denominata *"Opere di completamento di porzione funzionale del primo stralcio dei lavori inerenti le opere di urbanizzazione del P.I.I. "Edera" in Levata (MN). Intervento N. 13 previsto dal protocollo d'Intesa del sistema infrastrutturale intercomunale Curtatone - Virgilio: "Nuova rotatoria di connessione tra il sistema viabilistico urbano ed il sistema viabilistico di scorrimento, con potenziamento della ciclopeditonale di connessione con il centro storico"*, disposta con determinazione del Responsabile del Servizio n. 159 del 12.03.2018.
 2. **Approvato**, in virtù dell'aggiudicazione, il seguente nuovo quadro economico:



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

QUADRO ECONOMICO

	PROGETTO	POST-GARA
A) LAVORI DA APPALTARE	€ 380.000,00	
così suddivisi:		
A1) LAVORI A BASE D'ASTA		
di cui:		
- Lavori soggetti al ribasso d'asta	€ 367.000,00	€ 309.369,99
- Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 13.000,00	€ 13.000,00
Sommano lavori a base d'asta :	€ 380.000,00	€ 322.369,99
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		
B1.1) Accantonamenti a favore di TEA RETE LUCE S.r.l. per implementazioni telecontrollo	€ 5.000,00	€ 5.000,00
B2) Prestazione specialistica geologica-geotecnica	€ -	€ 0,00
B3) Spese per rilievi ed accertamenti	€ -	€ 0,00
B4) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.	€ 8.000,00	€ 8.000,00
B5) Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	€ 9.880,00	€ 12.008,00
B6) Occupazioni di aree ed immobili per accantieramenti, danni, etc. (IVA e Oneri previdenziali compresi)	€ -	€ 0,00
B7) ACCANTONAMENTI		
B7.1) Accantonamenti di cui all'art. 106 c.1 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi)	€ 1.520,00	€ 1.520,00
B7.2) Accantonamenti di cui all'art. 113 c.2 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<2% di A) (Attività R.U.P.)	€ 7.600,00	€ 5.472,00
B8) Spese tecniche per Progettazione, C.S.P., D.L., contabilità, C.S.E. e attività catastali	€ 30.000,00	€ 30.000,00
B9) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi	€ 2.500,00	€ 2.500,00
B10) Spese per attività di consulenza o di supporto	€ 1.500,00	€ 1.500,00
B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -	€ -
B12) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto	€ 1.000,00	€ 1.000,00
B13) Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altre eventuali certificazioni specialistiche	€ 2.000,00	€ 2.000,00
B14) C.N.P.A.I.A. (4% su B2, B3, B8 e B13)	€ 1.280,00	€ 1.280,00
B15) Varie ed arrotondamenti, contributo A.N.A.C.	€ 438,40	€ 438,40
B16) Economie derivanti dal ribasso d'asta di gara (15,703%)	€ -	€ 57.630,01
Sommano per somme a disposizione:	€ 70.718,40	€ 128.348,41
C) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO		
C1) IVA 10% (su voce A1)	€ 38.000,00	€ 32.237,00
C2) IVA 22% (su voce B1, B4, B9 e B12)	€ 3.630,00	€ 3.630,00
C3) IVA 22% (su voce B2, B7, B8, B9, B10, B12, B14)	€ 7.651,60	€ 7.651,60
C4) IVA 10% (su voce B16)		€ 5.763,00
Sommano:	€ 49.281,60	€ 49.281,60
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO ESECUTIVO	€ 500.000,00	€ 500.000,00

- Impegnato** conseguentemente a favore della ditta FRANZONI E BERTOLETTI S.r.l. con sede legale in Via Folengo, n.23, a San Giorgio di Mantova (MN), un importo netto contrattuale di € 309.369,99 l'importo netto del contratto, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 13.000,00, per un importo complessivo imponibile di € **322.369,99**, oltre IVA del 10%, ed un totale lordo di € **354.606,99**.
- Dato atto che** l'importo complessivo di € **354.606,99** trova copertura finanziaria al bilancio 2018 con la seguente codifica:

	Mis	Prg	Tit	Mac	Capitolo/Art.
Codifica	10	05	2	02	0281139

- in data 16.05.2018 è stato sottoscritto il contratto n. 8774 di Rep., per l'importo di netti € 322.369,99, oltre all'IVA di legge, registrato a Mantova in data 24.05.18 al n. 26 Serie 1;
- La consegna dei lavori, è stata effettuata in data 17.05.2018 con scadenza per l'ultimazione lavori



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

fissata per il **12.11.2018** (180 giorni come da Capitolato Speciale d'Appalto).

- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici N. 732 del 18.10.2018 è stato:
 - 1 **Approvato** il 1° Stato di Avanzamento dei lavori dell'opera pubblica denominata "Opere di completamento di porzione funzionale del primo stralcio dei lavori inerenti le opere di urbanizzazione del P.I.I. "Edera" in Levata (MN). Intervento N. 13 previsto dal protocollo d'Intesa del sistema infrastrutturale intercomunale Curtatone - Virgilio: "Nuova rotatoria di connessione tra il sistema viabilistico urbano ed il sistema viabilistico di scorrimento, con potenziamento della ciclopedonale di connessione con il centro storico", eseguiti a tutto il 07.09.2018, così suddiviso:
 - 1.1 € 19.452,49 comprensivo degli oneri per la sicurezza con il relativo certificato di pagamento pari ad € **19.359,15**, oltre all'IVA del 10% di €. 1.935,92, e quindi per complessivi €. **21.295,07**, per le lavorazioni attinenti al potenziamento della ciclopedonale di connessione con il centro storico, in quanto soggette ad un'istanza di contributo ministeriale a fondo perduto denominato "La Grande Mantova si muove sostenibile" del "Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro" (Prot. N. 28594/2018);
 - 1.2 € 75.043,78 comprensivo degli oneri per la sicurezza con il relativo certificato di pagamento pari ad € **74.683,69**, oltre all'IVA del 10% di €. 7.468,37, e quindi per complessivi €. **82.152,06** come lavorazioni riguardanti l'opera in generale ma non attinenti all'istanza di contributo sopraccitato (Prot. N. 28596/2018).
 - 2 **Liquidato** a favore dell'Impresa appaltatrice FRANZONI E BERTOLETTI S.r.l. con sede legale in Via Folengo, n.23, a San Giorgio di Mantova (MN), l'importo delle lavorazioni generali dell'opera eseguite, pari ad €. 74.683,69, oltre all'IVA del 10% di €. 7.468,37, e quindi per complessivi €. 82.152,06;
 - 3 **Demandato** con atto successivo la liquidazione della parte di lavorazioni attinenti all'istanza di contributo ministeriale denominata "La Grande Mantova si muove sostenibile" del "Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro", pari ad €. 19.359,15, oltre all'IVA del 10% di €. 1.935,92, e quindi per complessivi €. 21.295,07, in attesa che venga ufficializzata la relativa approvazione.
- in data 31.10.2018, l'Appaltatore FRANZONI E BERTOLETTI S.r.l. con sede in Strada Soave n. 24 – 46045 Marmirolo (MN), ha formulato richiesta di proroga del termine dei lavori;
- in data 07.11.2018 il R.U.P. ha ordinato la sospensione dei lavori, ai sensi dell'art. 107, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., e l'art. 17, comma 1 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici N. 948 del 17.12.2018 è stato:
 1. **Approvato** il 2° Stato di Avanzamento dei lavori dell'opera pubblica denominata "Opere di completamento di porzione funzionale del primo stralcio dei lavori inerenti le opere di urbanizzazione del P.I.I. "Edera" in Levata (MN). Intervento N. 13 previsto dal protocollo d'Intesa del sistema infrastrutturale intercomunale Curtatone - Virgilio: "Nuova rotatoria di connessione tra il sistema viabilistico urbano ed il sistema viabilistico di scorrimento, con potenziamento della ciclopedonale di connessione con il centro storico", eseguiti a tutto il 12.11.2018, così suddiviso:
 - 1.1. € 117.505,27 comprensivo degli oneri per la sicurezza con il relativo certificato di pagamento pari ad € **97.581,52**, oltre all'IVA del 10% di €. 9.758,15, e quindi per complessivi €. **107.339,67** per le lavorazioni attinenti al potenziamento della ciclopedonale di connessione con il centro storico, in quanto soggette ad un'istanza di contributo ministeriale a fondo perduto denominato "La Grande Mantova si muove sostenibile" del "Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro" (Prot. N. 35034/2018);
 - 1.2. € 137.318,18 comprensivo degli oneri per la sicurezza con il relativo certificato di pagamento pari ad € **61.978,03**, oltre all'IVA del 10% di €. 6.197,80, e quindi per complessivi €. **68.175,83** come lavorazioni riguardanti l'opera in generale ma non attinenti all'istanza di contributo sopraccitato.
 2. **Liquidato** a favore dell'Impresa appaltatrice FRANZONI E BERTOLETTI S.r.l. con sede legale in Via Folengo, n.23,



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

a San Giorgio di Mantova (MN), l'importo delle lavorazioni generali dell'opera eseguite, pari ad **€. 61.978,03**, oltre all'IVA del 10% di **€. 6.197,80**, e quindi per complessivi **€. 68.175,83**;

3. **Demandato** con atto successivo la liquidazione della parte di lavorazioni attinenti all'istanza di contributo ministeriale denominata "La Grande Mantova si muove sostenibile" del "Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro", pari ad **€. 97.581,52**, oltre all'IVA del 10% di **€. 9.758,15**, e quindi per complessivi **€. 107.339,67**, in attesa che venga ufficializzata la relativa approvazione.
- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici N. 212 del 22.03.2019 è stato liquidato il Certificato di Pagamento relativo al 1° Stato di Avanzamento dei lavori dell'opera, eseguiti a tutto il 07.09.2018, per l'importo di **€. 19.359,15**, oltre all'IVA del 10% di **€. 1.935,92**, e quindi per complessivi **€. 21.295,07**, riguardante le lavorazioni attinenti al potenziamento della ciclopedonale di connessione con il centro storico inserite nel progetto "La Grande Mantova si muove sostenibile" del "Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro" (Prot. N. 28594/2018);
 - con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici N. 214 del 22.03.2019 è stato liquidato il Certificato di Pagamento relativo al 2° Stato di Avanzamento dei lavori dell'opera, eseguiti a tutto il 07.09.2018, per l'importo di **€. 97.581,52**, oltre all'IVA del 10% di **€. 9.758,15**, e quindi per complessivi **€. 107.339,67**, riguardante le lavorazioni attinenti al potenziamento della ciclopedonale di connessione con il centro storico inserite nel progetto "La Grande Mantova si muove sostenibile" del "Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro" (Prot. N. 35034/2018).
 - con Deliberazione di Giunta Comunale N. 57 del 27.03.2019 sono state approvate le modifiche e variazioni al contratto sopraccitate, ai sensi dell'art. 8, c. 6, del d.M. 49/2018;
 - con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici N. 256 del 06.04.2019 è/sono stato/i/e:
 1. **Approvate** le modifiche e variazioni al contratto, di cui all'art. 106 comma 2 lett. B), relativamente all'opera pubblica denominata "Opere di completamento di porzione funzionale del primo stralcio dei lavori inerenti le opere di urbanizzazione del P.I.I. "Edera" in Levata (MN). Intervento N. 13 previsto dal protocollo d'Intesa del sistema infrastrutturale intercomunale Curtatone - Virgilio: "Nuova rotatoria di connessione tra il sistema viabilistico urbano ed il sistema viabilistico di scorrimento, con potenziamento della ciclopedonale di connessione con il centro storico", composte degli elaborati richiamati in premessa, allegati alla presente come parte integrante e sostanziale, per un importo imponibile aggiuntivo di **€ € 26.329,99**, al netto del ribasso d'asta, dando atto che l'importo contrattuale netto dei lavori affidati all'Impresa appaltatrice FRANZONI E BERTOLETTI S.r.l. con sede in Strada Soave n. 24 – 46045 Marmirolo (MN) passa da **€ 322.369,99** ad **€ 348.699,98**;
 2. **Prorogati** conseguentemente i termini contrattuali di 45 giorni naturali consecutivi, cosicché il tempo utile fissato dal contratto per l'ultimazione dei lavori passa da 180 giorni a 225 giorni complessivi;
 3. **Approvato** il nuovo quadro economico dell'opera, così rimodulato:



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI IN APPALTO	€ 348.699,98
così suddivisi:	
A1) LAVORI A BASE D'ASTA	
di cui:	
- Lavori soggetti al ribasso d'asta	€ 309.369,99
- Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 13.000,00
- Lavori di Variante	€ 26.329,99
Sommano lavori a base d'asta :	€ 348.699,98
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	
B1.1) Accantonamenti a favore di TEA RETE LUCE S.r.l. per implementazioni telecontrollo	€ 7.920,00
B1.2) Posa di n. 2 dissuasori verticali	€ 220,00
B2) Prestazione specialistica geologica-geotecnica	€ -
B3) Spese per rilievi ed accertamenti	€ -
B4) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.	€ -
B5) Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	€ 1.000,00
B6) Occupazioni di aree ed immobili per accantieramenti, danni, etc. (IVA e Oneri previdenziali compresi)	€ -
B7) ACCANTONAMENTI	
B7.1) Accantonamenti di cui all'art. 106 c.1 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi)	€ -
B7.2) Accantonamenti di cui all'art. 113 c.2 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<2% di A) (Attività R.U.P.)	€ 5.472,00
B8) Spese tecniche per Progettazione, C.S.P., D.L., contabilità, C.S.E. e attività catastali	€ 37.650,00
B9) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi	€ -
B10) Spese per attività di consulenza o di supporto	€ 612,00
B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -
B12) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto	€ -
B13) Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altre eventuali certificazioni specialistiche	€ -
B14) C.N.P.A.I.A. (4% su B2, B3, B8 e B13)	€ 1.506,00
B15) Varie ed arrotondamenti, contributo A.N.A.C.	€ 575,00
B16) Economie derivanti dal ribasso d'asta di gara (15,703%)	€ 50.935,26
Sommano per somme a disposizione:	€ 105.890,26
C) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO	
C1) IVA 10% (su voce A1)	€ 34.870,00
C2) IVA 22% (su voce B1, B4, B9 e B12)	€ 1.790,80
C3) IVA 22% (su voce B2, B7, B8, B9, B10, B12, B14)	€ 8.748,96
C1) IVA 10% (su voce B16)	€ -
Sommano:	€ 45.409,76
TOTALE COMPLESSIVO CON MODIFICHE CONTRATTUALI E VARIAZIONI	€ 500.000,00

- risultando residuali dal quadro economico € 50.935,26, come economie derivanti dal ribasso d'asta, l'Amministrazione Comunale ha deciso di destinare le somme al proseguimento delle opere di urbanizzazione nell'ambito dell'escussione parziale della polizza fidejussoria, pertanto con Deliberazione di G.C. N. 63 del 04.04.2019 è stato approvato il progetto Definitivo/Esecutivo dell'opera di **"Prolungamento delle opere di urbanizzazione dell'asse stradale di penetrazione al comparto, parallelo a Via Dugoni, a ridosso del centro abitato esistente"** che prevede una spesa complessiva di € 50.935,26 di cui € 36.000,00 per lavori a base d'asta ed € 14.935,26 come somme a disposizione dell'amministrazione comunale, così come riportato nel quadro economico:



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI IN APPALTO	€ 36.000,00
così suddivisi:	
A1) LAVORI A BASE D'ASTA	
di cui:	
- Lavori soggetti al ribasso d'asta	€ 35.000,00
- Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 1.000,00
Sommano lavori a base d'asta :	€ 36.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ -
B2) Prestazione specialistica geologica-geotecnica	€ -
B3) Spese per rilievi ed accertamenti	€ -
B4) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.	€ -
B5) Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	€ 1.000,00
B6) Occupazioni di aree ed immobili per accantieramenti, danni, etc. (IVA e Oneri previdenziali compresi)	€ -
B7) ACCANTONAMENTI	
B7.1) Accantonamenti di cui all'art. 106 c.1 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi)	€ 720,00
B7.2) Accantonamenti di cui all'art. 113 c.2 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<2% di A) (Attività R.U.P.)	€ 800,00
B9) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi	€ -
B10) Spese per attività di consulenza o di supporto	€ 6.150,00
B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -
B12) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto	€ 500,00
B13) Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altre eventuali certificazioni specialistiche	€ -
B14) C.N.P.A.I.A. (4% su B2, B3, B8 e B13)	€ 32,00
B15) Varie ed arrotondamenti, contributo A.N.A.C.	€ 487,22
Sommano per somme a disposizione:	€ 9.689,22
C) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO	
C1) IVA 10% (su voce A1)	€ 3.600,00
C2) IVA 22% (su voce B1, B4, B9 e B12)	€ 110,00
C3) IVA 22% (su voce B2, B7, B8, B9, B10, B12, B14)	€ 1.536,04
Sommano:	€ 5.246,04
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO ESECUTIVO	€ 50.935,26

- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici N. 256 del 06.04.2019 è/sono stato/i/e:
 1. **Affidati** i lavori di **“Prolungamento delle opere di urbanizzazione dell'asse stradale di penetrazione al comparto, parallelo a Via Dugoni, a ridosso del centro abitato esistente”** nell'ambito delle “Opere di completamento di porzione funzionale del primo stralcio dei lavori inerenti le opere di urbanizzazione del P.I.I. “Edera” in Levata (MN). Intervento N. 13 previsto dal protocollo d’Intesa del sistema infrastrutturale intercomunale Curtatone – Virgilio: “Nuova rotondina di connessione tra il sistema viabilistico urbano ed il sistema viabilistico di scorrimento, con



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

potenziamento della ciclopedonale di connessione con il centro storico” all’Impresa FRANZONI E BERTOLETTI S.r.l. con sede in Strada Soave n. 24 – 46045 Marmirolo (MN), per un importo imponibile dei lavori (comprensivo degli oneri per la sicurezza) pari ad € 36.000,00, oltre Iva del 10% di € 3.600,00, per complessivi € 39.600,00, come da progetto Definitivo/Esecutivo;

2. **Impegnati** a favore dell’impresa appaltatrice FRANZONI E BERTOLETTI S.r.l. l’importo imponibile dei lavori pari ad € **36.000,00**, oltre Iva del 10% di € 3.600,00, per complessivi € 39.600,00;
3. **Dato atto che** l’importo di cui sopra trova copertura finanziaria nelle somme a disposizione del quadro economico dell’opera (Voce A1+C1 per € 39.600,00) con la seguente imputazione all’annualità 2019 del bilancio pluriennale 2019-2021:

	Mis	Prg	Tit	Mac	Capitolo/Art.
Codifica	10	05	2	02	0281139

Dato atto che:

- il sottoscritto Direttore dei Lavori, Ing. Giovanni Trombani, ha assunto in data 07.09.2019 – Prot. N. 24171, lo Stato d’Avanzamento dei lavori n. 1 corrispondente al Finale, la Relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, sottoscritti dall’appaltatore senza riserve, con il quale si certifica che i lavori relativi al **“Prolungamento delle opere di urbanizzazione dell’asse stradale di penetrazione al comparto, parallelo a Via Dugoni, a ridosso del centro abitato esistente”**, sono stati eseguiti a perfetta regola d’arte, esponendo come importo finale dei lavori la somma di € **36.000,00**, esclusa IVA al 10%, e come credito residuo da corrispondere all’impresa una somma pari ad € **36.000,00**, Iva esclusa.
- L’impresa appaltatrice ha trasmesso la seguente documentazione allegata al C.R.E.:
 - Certificati di conformità delle tubazioni per la realizzazione delle condotte fognarie a gravità;
 - Certificati di conformità delle tubazioni corrugate per la realizzazione di cavidotti elettrici;
 - Certificati di prodotto di chiusini e caditoie in ghisa;
 - dichiarazione di prestazione di cordoli in calcestruzzo;
 - dichiarazione di prestazione dei muri a secco;
 - dichiarazione di prestazione strato di collegamento in conglomerato bituminoso;
 - dichiarazione di prestazione strato di usura in conglomerato bituminoso;
 - dichiarazione di prestazione dei masselli autobloccanti mod. “Via Iulia”;
 - dichiarazione di prestazione del geotessuto filtrante;
 - scheda tecnica dei masselli autobloccanti filtranti mod. “Filtra”.

Riscontrato che:

- non si riscontrano maggiori spese in rapporto a quelle impegnate con delibera della Giunta Comunale N. 63 del 04.04.2019, citata in premessa;
- la liquidazione della spesa sopraesposta rientra nei limiti degli impegni formalmente assunti con gli atti sopra richiamati;
- L’impresa appaltatrice **FRANZONI E BERTOLETTI S.r.l.** ha sottoscritto i documenti relativi Stato Finale dei Lavori e non ha iscritto alcuna riserva sul relativo registro di contabilità;
- Come risulta dalla dichiarazione del Direttore dei Lavori, la ditta **FRANZONI E BERTOLETTI S.r.l.**, appaltatrice dei lavori, non ha ceduto l’importo dei suoi crediti, né ha rilasciato deleghe o procure a favore di terzi, né ha comunque disposto dei crediti stessi.
- Come risulta dalla dichiarazione del Direttore dei Lavori, durante l’esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere all’occupazione né temporanea, né permanente di aree di proprietà di terzi,



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

in quanto i lavori si sono svolti esclusivamente su proprietà comunale.

Ritenuto che sussistano pertanto i presupposti normativi e contabili per procedere all'approvazione dello Stato Finale dei Lavori, della Relazione sul conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, conseguentemente al pagamento della rata di saldo a favore della ditta **FRANZONI E BERTOLETTI S.r.l.**

Visti:

- il D.Lgs. n°50 del 18/04/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”;
- la Legge 07.08.1990, n.241;
- Il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (TUEL Testo Unico Enti Locali) e successive modifiche ed integrazioni;
- La Legge 30 Dicembre 2018, n. 145
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- Il vigente Regolamento Comunale recante norme per la ripartizione del fondo di incentivazione per le funzioni tecniche.
- la delibera di Giunta comunale n. 164 del 10/07/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2019/2021 (artt. 151 e 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). Presentazione”;
- la delibera di Consiglio comunale n. 43 del 16/07/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Approvazione documento unico di programmazione (D.U.P.) – anni 2019/2021”;
- la delibera di Giunta comunale n. 267 del 05/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Approvazione nota di aggiornamento della proposta di documento unico di programmazione (D.U.P.) – per il periodo 2019/2021”;
- la delibera di Giunta comunale n. 268 del 05/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 11 D.Lgs. 118/2011)”;
- la delibera di C.C. n. 75 del 27/12/2018, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione della nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2019-2021”;
- la delibera di C.C. n. 76 del 27/12/2018, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: " Approvazione bilancio di previsione finanziario 2019/2021”;
- la delibera di G.C. n. 287 del 27/12/2018, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione(P.E.G.)- Anni 2019-2021”;
- la delibera di G.C. n. 45 del 20/03/2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui passivi ai fini del rendiconto 2018", per mezzo della quale sono state reimputate le somme del progetto in oggetto all'esercizio 2019;
- la delibera di G.C. n. 73 del 04.04.2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “modifica del Piano esecutivo di gestione (PEG) anni 2019/2021”;
- la delibera di C.C. n. 08 del 04.04.2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art. 175, comma 2 del D.lgs n. 267/2000) e contestuale variazione piano opere pubbliche 2019/2021”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29/04/2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2018 ai sensi dell'art. 227 del D.lgs n. 267/2000”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29/04/2019, immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art. 175, comma 2 del D.lgs. n. 267/2000)”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29/04/2019, immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Debiti



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

fuori bilancio, riconoscimento di legittimità e provvedimento di ripiano ai sensi dell'art. 193 e 194 del D.Lgs. n. 267/2000. Variazione di bilancio e contestuale variazione piano opere pubbliche 2019/2021”;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 08/05/2019, immediatamente eseguibile, ad oggetto:” Modifica piano esecutivo (PEG) anni 2019/2021”;
- la deliberazione di consiglio comunale n. 23 del 28/06/2019, immediatamente eseguibile, ad oggetto:” assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2019/2021 ai sensi degli artt. 173 comma 8 e 193 comma 2 del d.Lgs n. 267/2000”
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 28/06/2019, immediatamente eseguibile, ad oggetto:” Modifica piano esecutivo (PEG) anni 2019/2021”;
- il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e nella fattispecie:
 - l'art. 151, comma 4 (copertura finanziaria);
 - l'art. 107 (funzioni e le responsabilità della dirigenza);
 - l'art. 183 (norme in materia di impegno di spesa).

DETERMINA

1. **Di approvare** lo stato finale dei lavori di **“Prolungamento delle opere di urbanizzazione dell'asse stradale di penetrazione al comparto, parallelo a Via Dugoni, a ridosso del centro abitato esistente”** nell'ambito delle “Opere di completamento di porzione funzionale del primo stralcio dei lavori inerenti le opere di urbanizzazione del P.I.I. “Edera” in Levata (MN). Intervento N. 13 previsto dal protocollo d’Intesa del sistema infrastrutturale intercomunale Curtatone – Virgilio: “Nuova rotonda di connessione tra il sistema viabilistico urbano ed il sistema viabilistico di scorrimento, con potenziamento della ciclopedonale di connessione con il centro storico”, esposto nell’importo netto complessivo di **€. 36.000,00**, esclusa IVA al 10%, e come credito residuo da corrispondere all’impresa una somma pari ad **€. 36.000,00**, esclusa IVA 10%;
2. **Di approvare** la Relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione con il quale si certifica che i lavori citati al punto 1, sono stati eseguiti a perfetta regola d’arte, confermando come importo finale dei lavori la somma di **€ 36.000,00**, esclusa IVA al 10%, e come credito residuo da corrispondere all’impresa una somma pari ad **€. 36.000,00**, oltre all’IVA 10% di **€. 3.600,00**, per complessivi **€. 39.600,00**;
3. **Di liquidare** il credito residuo di cui al punto 2 per un importo complessivo pari ad **€. 39.600,00**, che trova copertura finanziaria con la seguente imputazione al bilancio 2019:

	Mis	Prg	Tit	Mac	Capitolo/Art.
Codifica	10	05	2	02	0281139

4. **Di trasmettere** copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Allegati come parti integranti e sostanziali:

- Libretto delle misure;
- Registro di Contabilità;
- Stato Finale dei Lavori;



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

- Relazione Sul Conto Finale;
- Certificato di Regolare Esecuzione;
- Certificato di Pagamento;
- Avvisi ad Opponendum;
- Dichiarazione cessione crediti ed occupazioni;
- D.U.R.C. dell'Impresa FRANZONI E BERTOLETTI S.r.l.



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 718 DEL 19/09/2019

OGGETTO: “PROLUNGAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DELL'ASSE STRADALE DI PENETRAZIONE AL COMPARTO, PARALLELO A VIA DUGONI, A RIDOSSO DEL CENTRO NELL'AMBITO DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DI PORZIONE FUNZIONALE DEL PRIMO STRALCIO DEI LAVORI INERENTI LE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL P.I.I. “EDERA” IN LEVATA (MN). APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE, DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DEL CONTO FINALE.

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

**IL RESPONSABILE - AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO
TROMBANI GIOVANNI / INFOCERT SPA**

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)