DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 24 DEL 22/01/2020

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SAN SILVESTRO

APPROVAZIONE DEL 1° STATO D'AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE DEL

RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.

CUP: H62G19000250001 - CIG: 80451858AE

IL DIRIGENTE DELL'AREA

PREMESSO CHE:

- con decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la
 risoluzione di specifiche situazioni di crisi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 italiana n. 100 del 30 aprile 2019 e in vigore dal 1° maggio 2019 è stata prevista, all'articolo 30
 l'assegnazione di contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo
 territoriale sostenibile, come individuati al comma 3 del medesimo articolo;
- il comma 2 del medesimo articolo 30, prevede che il contributo è attribuito a ciascun Comune sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), pertanto rientrando il Comune di Curtatone tra i Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 90.000,00;
- con decreto del Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 14 maggio 2019, in attuazione di quanto disposto dal comma 1 del citato articolo 30, è prevista l'assegnazione dei contributi in favore dei Comuni, secondo i criteri di cui al comma 2 del medesimo articolo, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- con deliberazione di G.C. n. 127 del 20.06.2019 è/sono stato/i:
 - 1. accettato il contributo di € 90.000,00, concesso dal Ministero dello sviluppo economico, per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
 - 2. preso impegno ad assicurare l'inizio dei lavori entro il 31 Ottobre 2019;
 - 3. dato pubblicità dell'importo concesso dal Ministero dello sviluppo economico nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere

Pagina 1 di 9 - Det. N. 24 del 22/01/2020

[&]quot;Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://www.curtatone.it/ .

pubbliche;

- 4. dato mandato al Servizio Finanziario di procedere con apposita variazione di bilancio;
- con decreto direttoriale 10 luglio 2019 "Contributi efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile in favore dei Comuni" - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.173 del 25 luglio 2019 vengono disciplinate le modalità di attuazione della misura a sostegno delle opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile realizzate dai Comuni secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, del decreto- legge 30 aprile 2019, n.34.
- con determinazione n. 649 del 29.08.2019 è stato affidato pertanto l'incarico professionale per il servizio di progettazione e di direzione lavori di opere di riqualificazione ed efficientamento energetico da realizzarsi presso la scuola primaria di San Silvestro, all'Ing. Milani Massimo, in qualità di legale rappresentante della ditta Studio Milani srl avente studio sede operativa in San Biagio di Bagnolo San Vito (MN) via Catania, 1/H e sede Legale in Mantova Via Trincerone, 42, quale intervento ritenuto prioritario e necessario da parte dell'amministrazione comunale;
- con Deliberazione di G.C. N. 169 del 25.09.2019 è stato pertanto approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di "Riqualificazione energetica della scuola primaria di San Silvestro", per una spesa complessiva € 90.000,00 di cui € 58.676,01 per lavori a base d'asta ed € 31.323,99 come somme a disposizione dell'amministrazione comunale, così come riportato nel quadro economico:



QUADRO ECONOMICO

PROGETTO

A) LAVORI DA APPALTARE

€ 58.676,01

così suddivisi:

A1) LAVORI A BASE D'ASTA

di cui:

Sommano lavori a base d'asta:	€ 58 676 01
- Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 1.984,21
- Lav ori soggetti al ribasso d'asta	€ 56.691,80

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ -
B1.1) Pulizie aree di cantiere	€ 1.500,00
B2) Prestazione specialistica geologica-geotecnica	€-
B3) Spese per rilievi ed accertamenti	€-
B4) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.	€-
B5) Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	€ 1.500,00
B6) Occupazioni di aree ed immobili per accantieramenti, danni, etc.	€-
B7) ACCANTONAMENTI	
B7.1) Accantonamenti di cui all'art. 106 c.1 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi)	€-
B7.2) Accantonamenti di cui all'art. 113 c.2 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<2% di A) (Attività R.U.P.)	€ 1.173,52
B8) Spese tecniche per progettazione, C.S.P., D.L., Contabilità, C.S.E. e attività catastali	€ 11.167,36
B9) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi	€-
B10) Spese per attività di consulenza o di supporto	€-
B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€-
B12) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto	€-
B13) Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altre certificazioni specialistiche	€ -
B14) C.N.P.A.I.A. (4% su B2, B3, B8 e B13)	€-
B15) Varie ed arrotondamenti, contributo A.N.A.C.	€ 287,57
B16) Economie derivanti dal ribasso d'asta di gara	€-

C) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO

C1) IVA 22% (su voce A1)	€ 12.908,72
C2) IVA 22% (su voce B1.1, B4, B9 e B12)	€ 330,00
C3) IVA 22% (su voce B2, B8, B10, B14)	€ 2.456,82
C4) IVA 22% (su voce B16)	€-

Sommano: € 15.695,54

Sommano per somme a disposizione:

TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO ESECUTIVO

€ 90.000,00

€ 15.628,45

- Con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. N. 752 del 30.09.2019 si è:
 - 1. Deciso di procedere all'appalto dell'opera pubblica denominata "Riqualificazione energetica della scuola primaria di San Silvestro", mediante affidamento diretto previa consultazione di tre operatori economici ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 912 della Legge 30 Dicembre 2018, n. 145, per un importo a base d'asta di € 56.691,80 a cui aggiungere € 1.984,21 per oneri per la sicurezza non

Pagina 3 di 9 - Det. N. 24 del 22/01/2020

[&]quot;Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://www.curtatone.it/ .

CITTA' DI CURTATONE



PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206 Sito internet <u>www.curtatone.it</u> – PEC comune.curtatone@legalmail.it

soggetti a ribasso, oltre IVA di legge.

- 2. **Indetta** la procedura di gara, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. mediante il sistema di intermediazione telematica (piattaforma di e-procurement) di Regione Lombardia denominato "Sintel" di A.R.C.A. Lombardia, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL <u>www.arca.regione.lombardia.it</u>.
- 3. Approvata la lettera d'invito completa degli allegati;
- 4. **Invitati** alla procedura di cui sopra tre operatori economici da selezionare sulla scorta di una valutazione intrinseca ed estrinseca effettuata sul mercato in ordine alla tipologia di lavorazione, alla congruità del prezzo offerto, alle competenze professionali, alla dotazione di mezzi, attrezzature e personale nonchè all'affidabilità strutturale delle aziende tale da perseguire il raggiungimento dei risultati ed obiettivi prefissati dall'amministrazione comunale.
- 5. Dato atto che la somma complessiva dell'opera, pari ad € 90.000,00, trova copertura finanziaria con la seguente imputazione all'annualità 2019 del bilancio pluriennale 2019-2021:

				Capitolo/Art.
04	02	2	02	0245115

- Con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. N. 782 del 09.10.2019 si è:
 - Approvata, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.lgs 50/2016 la proposta di aggiudicazione formalizzata, a seguito dell'esito della procedura di gara, dall'Ing. Giovanni Trombani in data 08.10.2019 – Prot. 27045, relativamente all'affidamento diretto dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SAN SILVESTRO";
 - 2. Aggiudicato pertanto, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, i lavori di "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SAN SILVESTRO", in favore della ditta TDK Service S.r.l., con sede in Via Giuseppe di Vittorio, 15/A Desenzano del Garda (BS) con il ribasso offerto del 12,03% sull'importo a base d'appalto di € 56.691,80 oltre oneri della sicurezza (€ 1.984,21) ed IVA del 22%, determinando in € 49.871,78 l'importo netto del contratto, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.984,21, per un importo complessivo imponibile di € 51.855,99, oltre IVA del 22% di € 11.408,32, ed un totale lordo di € 63.264,31;
 - 3. **Dato atto che**, l'istruttoria ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 in ordine ai requisiti generali dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario provvisorio, è in corso di svolgimento;
 - 4. **Dato atto che** l'efficacia dell'aggiudicazione di cui al precedente punto n. 3, resta sospesa fino al positivo esito delle verifiche di cui all'art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, in conformità con il dettato di cui all'art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016;
 - 5. **Demandato** pertanto con atto successivo la determinazione dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione, al positivo esito della condizione sospensiva dell'acquisizione documentale che comprovi l'assenza delle condizioni ostative già dichiarate in sede di gara, ed il conseguente impegno di spesa a favore dell'aggiudicatario.
- Con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. N. 812 del 18.10.2019 si è:
 - Dato atto, ai sensi dell'articolo 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione dei lavori relativi all'opera pubblica denominata "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SAN SILVESTRO", disposta con determinazione del Responsabile del Servizio n. 782 del 09.10.2019.
 - 2. **Approvato**, in virtù dell'aggiudicazione, il seguente nuovo quadro economico:

Pagina 4 di 9 - Det. N. 24 del 22/01/2020

[&]quot;Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://www.curtatone.it/ .



QUADRO ECONOMICO

PROGETTO POST-GARA

A) LAVORI DA APPALTARE

€ 58.676.01

C1) IVA 22% (su voce A1)	€ 12.908.72	€ 11.408,32
C) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO		
Sommano per somme a disposizione:	€ 15.628,45	€ 22.448,47
B16) Economie derivanti dal ribasso d'asta di gara	€-	€ 6.820,02
B15) Varie ed arrotondamenti, contributo A.N.A.C.	€ 287,57	€ 287,57
B14) C.N.P.A.I.A. (4% su B2, B3, B8 e B13)	€-	- €
B13) Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altre certificazioni specialistiche	€-	€-
B12) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto	€-	€ -
B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€-	€-
B10) Spese per attività di consulenza o di supporto	€-	€-
B9) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi	€-	€-
	·	•
B8) Spese tecniche per progettazione, C.S.P., D.L., Contabilità, C.S.E. e attività catastali	€ 1.173,32 € 11.167,36	€ 11.167,36
B7.1) Accantonamenti di cui all'art. 113 c.2 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<2% di A) (Attività R.U.P.)	€ - € 1.173.52	€ - € 1.173,52
B7) ACCANTONAMENTI B7.1) Accantonamenti di cui all'art. 106 c.1 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi)	€-	€ -
B6) Occupazioni di aree ed immobili per accantieramenti, danni, etc.	€-	€ -
B5) Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)		
B4) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.	€- €1.500,00	€ - € 1.500.00
B3) Spese per rilievi ed accertamenti	€-	€-
B2) Prestazione specialistica geologica-geotecnica	€-	€-
B1.1) Pulizie aree di cantiere	€ 1.500,00	€ 1.500,00
B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€-	€-
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Sommano lavori a base d'asta :	€ 58.676,01	€ 51.855,99
- Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 1.984,21	€ 1.984,21
- Lavori soggetti al ribasso d'asta	€ 56.691,80	€ 49.871,78
di cui:		
A1) LAVORI A BASE D'ASTA		
così suddivisi:		

TOTALE COMPLESSIVO

€ 90.000,00 € 90.000,00

- 4. Impegnato conseguentemente a favore della ditta TDK Service S.r.I., con sede in Via Giuseppe di Vittorio, 15/A – Desenzano del Garda (BS), un importo netto contrattuale di € 49.871,78, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.984,21, per un importo complessivo imponibile di € 51.855,99, oltre IVA del 22% di € 11.408,32, ed un totale lordo di € **63.264,31**.
- la consegna dei lavori, è stata effettuata in data 29.10.2019 con scadenza per l'ultimazione lavori fissata per il 26.01.2019 (90 giorni come da Capitolato Speciale d'Appalto).
- Con determinazione del responsabile del Servizio N. 1058 del 13.12.2019 la ditta appaltatrice è Pagina 5 di 9 - Det. N. 24 del 22/01/2020

[&]quot;Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://www.curtatone.it/ .

stata autorizzata a subappaltare all'impresa **TABA S.r.I.** con sede in Via Baldo degli Ubaldi, 15 – Milano (MI), i lavori relativi alle opere edili funzionali alla coibentazione dell'intradosso del primo solaio, per un importo imponibile presunto di €. **13.500,00**.

VISTO CHE il Direttore dei Lavori, Ing. Milani Massimo ha presentato gli atti relativi al **1° stato di** avanzamento lavori eseguiti a tutto il 13.01.2020, assunti con Prot. N. 1064 in data 14.01.2020, sottoscritti dall'appaltatore e dal D.L., esposto nell'importo netto comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad €. 46.589,02, ed il relativo certificato di pagamento pari ad €. 46.356,07, oltre all'IVA del 22% di €.10.198,34, e quindi per complessivi €. 56.554,41.

Considerato che ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e del contratto, la stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti pertanto la ditta appaltatrice TDK Service S.r.l., oltre alla sottoscrizione degli atti relativi allo Stato d'Avanzamento dei Lavori, ha trasmesso nota, pervenuta a mezzo mail in data 16.01.2020, con allegato la proposta motivata di pagamento per un importo di € 13.500,00, Iva esclusa, a favore del subappaltatore, TABA S.r.l., e la relativa fattura N. 1/2020 del 15.01.2020 emessa nei confronti dell'impresa appaltatrice medesima, documenti allegati al presente atto come parti integranti e sostanziali.

Dato atto che la stazione appaltante ha acquisito, tramite procedura telematica, il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 1 bis e 2, del D.L. n. 210/2002, come convertito dalla Legge n. 266/2002, sia dell'impresa appaltatrice sia dell'impresa subappaltatrice, allegati alla presente come parti integranti e sostanziali.

Ritenuto che sussistano pertanto i presupposti normativi e contabili per procedere all'approvazione del **1° Stato d'Avanzamento Lavori** a favore della ditta appaltatrice **TDK Service S.r.l.**, con sede in Via Giuseppe di Vittorio, 15/A – Desenzano del Garda (BS), e più precisamente liquidare il relativo certificato di pagamento nella seguente modalità:

- per € 32.856,07, Iva esclusa a favore dell'impresa appaltatrice, ditta TDK Service S.r.l.;
- per € 13.500,00, Iva esclusa a favore dell'impresa subappaltatrice, ditta TABA S.r.l..

VISTI:

- la Legge 07.08.1990, n.241;
- Il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (TUEL Testo Unico Enti Locali) e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, nr. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Decreto Legislativo N. 56/2017 correttivo codice appalti;
- il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016;
- La Legge 30 Dicembre 2018, n. 145
- la Legge 13/08/2010 n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia);
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- Il vigente Regolamento Comunale recante norme per la ripartizione del fondo di incentivazione per le funzioni tecniche.

Pagina 6 di 9 - Det. N. 24 del 22/01/2020

[&]quot;Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://www.curtatone.it/ .

CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206 Sito internet <u>www.curtatone.it</u> – PEC comune.curtatone@legalmail.it

- la delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 27/12/2018 di approvazione del bilancio pluriennale 2019/2021;
- la delibera di G.C. n. 287 del 27/12/2018 di approvazione Piano esecutivo di gestione anni 2019/2021;
- l'art.163, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 che stabilisce che gli stanziamenti dell'esercizio provvisorio 2020 sono quelli previsti nell'anno 2020 del bilancio 2019/2021, approvato con la sopra citata deliberazione;
- la delibera di G.C. n. 267 del 30/12/2019 avente ad oggetto: "ESERCIZIO PROVVISORIO ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DELLE DOTAZIONI PER L'ANNO 2020";
- il Decreto Sindacale n. 13 del 23.12.2019 Prot. n. 34067 con il quale vengono attribuite le funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
- il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e nella fattispecie:
 - l'art. 151, comma 4 (copertura finanziaria);
 - · l'art. 107 (funzioni e le responsabilità della dirigenza);
 - · l'art. 183 (norme in materia di impegno di spesa).

DETERMINA

- 1. **Di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2. Di approvare il 1° Stato di Avanzamento dei lavori dell'opera pubblica denominata "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SAN SILVESTRO", esposto nell'importo netto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad €. 46.589,02, ed il relativo certificato di pagamento pari ad €. 46.356,07, oltre all'IVA del 22% di €.10.198,34, e quindi per complessivi €. 56.554,41.
- 3. **Di liquidare** il certificato di pagamento, sulla scorta delle considerazioni citate in premessa, nella seguente modalità:
- a favore dell'Impresa appaltatrice **TDK Service S.r.I.**, con sede in Via Giuseppe di Vittorio, 15/A Desenzano del Garda (BS), la somma di € **32.856,07**, oltre Iva di legge.
- a favore dell'Impresa subappaltatrice TABA S.r.l. con sede in Via Baldo degli Ubaldi, 15 Milano (MI), la somma di € 13.500,00, oltre Iva di legge.
- 4. **Di imputare** la spesa di complessivi €. **56.554,41**, con la seguente codifica al Bilancio 2020, in corso di formazione:

 Mis
 Prg
 Tit
 Mac
 Capitolo/Art.

 04
 02
 2
 02
 0245115

5. **Di trasmettere** copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza.

Allegati come parti integranti e sostanziali:

- Libretto delle misure S.a.l. n. 1;
- Sommario del Registro di Contabilità n. 1;
- Registro di Contabilità S.a.l. n. 1;
- Stato d'Avanzamento dei lavori n. 1 a tutto il 13.01.2020;
- Certificato di Pagamento n. 1;

Pagina 7 di 9 - Det. N. 24 del 22/01/2020

[&]quot;Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://www.curtatone.it/ .



- Proposta motivata di pagamento alla ditta subappaltatrice;
- D.U.R.C. dell'Impresa appaltatrice e dell'impresa subappaltatrice.



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 24 DEL 22/01/2020

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SAN SILVESTRO APPROVAZIONE DEL 1° STATO D'AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE DEL RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CUP: H62G19000250001 - CIG: 80451858AE

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE - AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO TROMBANI GIOVANNI / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Pagina 9 di 9 - Det. N. 24 del 22/01/2020

[&]quot;Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://www.curtatone.it/ .