



- COMMITTENTE:** **COMUNE DI CURTATONE**
Piazza Corte Spagnola, 3 - 46010 Curtatone (MN)
- LAVORI:** Riqualficazione di un tratto di pista ciclabile in via Levata a Curtatone all'interno del Programma Sperimentale Nazionale di Mobilità Sostenibile Casa-Scuola e Casa-Lavoro "La Grande Mantova si muove sostenibile"
CIG: 80157630E3 – CUP: H69J17000170004
- IMPRESA:** VIAGEST S.R.L.
con sede in Goito (MN), Strada Marengo n.76
P.I.: 02471220208
- IMPORTO LAVORI:** Euro 44.556,06 di cui Euro 1.910,34 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22%
- IMPORTO AFFIDAMENTO:** Euro 42.440,83 di cui Euro 1.910,34 per oneri della sicurezza, oltre IVA 22%, per complessivi Euro 51.777,82
- CONTRATTO:** stipulato in data 08/11/2019 , Rep. N. 8806

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Importo del progetto	61.000,00		
A - SOMME A BASE D'APPALTO			
Importo lavori	44.556,06	Data prima consegna	13.11.2019
di cui per la sicurezza	1.910,34		
Importo del contratto originario al netto del ribasso d'asta del -4,96%	42.440,83	Data inizio dei lavori	13.11.2019
Importo netto perizie approvate		Data concreto inizio lavori	
Importo netto totale attuale contratto	42.440,83	Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	23.12.2019
B - SOMME A DISPOSIZIONE			
LAVORI IN ECONOMIA		Giorni di sospensione	0
RILIEVI, ACCERTAM. E INDAGINI		Giorni di proroga concessi	0
ALLACCIAMENTI AI PUBBL.SERVIZI		Per cui la nuova scadenza del tempo utile e'	23.12.2019
IMPREVISTI / RIBASSO D'ASTA	2.115,23		
ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI		Giorni impiegati in piu'	
ACCANTONAMENTI (art.113)	641,61	Giorni impiegati in meno	
SPESE TECNICHE	4.728,88		
ONERI VERIFICA PROGETTO			
SPESE COMMISSIONI GIUDICATRICI			
CONTRIBUTO A.N.A.C.			
I.V.A. E CNPAIA SU SPESE TECNICHE	1.271,12		
I.V.A.SUI LAVORI E IMPREVISTI	9.802,33		
Totale somme a disposizione	18.559,17		
TOTALE SOMMA IMPIEGATA	61.000,00		

VERBALE DI VISITA DEI LUOGHI

Il giorno 25 (venticinque) del mese di maggio dell'anno 2020, avendo esaminato i documenti progettuali, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed acquisito le documentazioni attinenti i materiali impiegati, dopo averne informato il Responsabile del procedimento ed a seguito di congruo preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Ing. Marco Salvadori, in qualità di Direttore Tecnico della Società TAU Engineering s.r.l. e Direttore dei lavori specificati in oggetto, si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza dei signori:

- Ing. Giovanni Trombani per la Stazione Appaltante, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;
- Dott. Andrea Vellini per l'Impresa Esecutrice, in qualità di Legale Rappresentante.

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite, effettuando le verifiche e i controlli ritenuti opportuni. Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Ing. Marco Salvadori, Direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice "Viagest s.r.l." corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si rettifica in netti Euro 42.308,61;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio di Euro 132,22;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL n° 19911233 con effetto continuativo e non sono pervenute comunicazioni d'inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Istituti competenti, nei termini di legge;

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra, appaltati dall' Impresa "Viagest s.r.l.", con sede in Strada Marengo n.76 a Goito (MN), C.F. e P.Iva 02471220208

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

e

LIQUIDA

il credito liquido dell'Impresa come segue:

A) Importo netto del Conto Finale	42.308,61 euro
B) Deduzioni:	
- Somme in acconto già erogate	<u>- 32.214,90 euro</u>
Resta a credito liquido dell'Impresa	10.093,71 euro

(diconsi Euro diecimilanovantatre/71)

che possono essere corrisposte all'Impresa "Viagest s.r.l." a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la prescritta approvazione del presente atto da parte degli Organi competenti.

Con il presente atto i lavori, oggetto del presente Certificato di Regolare Esecuzione, vengono consegnati all'Amministrazione della Provincia di Mantova, la quale dichiara di prenderli in consegna definitiva a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative.

Curtatone (MN), li 25/05/2020

IMPRESA ESECUTRICE

VIAGEST s.r.l.

Dott. Andrea Vellini

IL DIRETTORE DEI LAVORI

TAU Engineering S.r.l

Ing. Marco Salvadori

Visto ed accettato si conferma

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Giovanni Trombani