



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 322 DEL 05/06/2020

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO

**OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TRATTO CICLABILE DI VIA LEVATA DI CUI AL PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO "LA GRANDE MANTOVA SI MUOVE SOSTENIBILE" - CUP H69J17000170004 / CIG 80157630E3 - APPROVAZIONE DEL 2° STATO D'AVANZAMENTO LAVORI CORRISPONDENTE AL FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTO FINALE**

### IL DIRIGENTE DELL'AREA

#### VISTI:

- il Decreto del Ministro Ambiente e Tutela del territorio e del Mare n. 208 del 20.07.2016 che definisce il "Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile";
- l'Accordo di Programma, promosso dal Comune di Mantova, capofila, e approvato con DGC n. 263 del 06/12/2016, con la definizione dell'oggetto, delle caratteristiche del progetto integrato, gli impegni del capofila e dei partner, le modalità operative di funzionamento del partenariato e le attività di monitoraggio, finalizzato alla partecipazione al bando;
- il Progetto Integrato idoneo alla candidatura al "Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro" dal titolo "La grande Mantova si muove sostenibile" elaborato dai partner (Comune di Mantova, Comune di Porto Mantovano, Comune di Curtatone, Comune di Borgo Virgilio, l'Unione di Comuni Lombarda San Giorgio e Bigarello, Ente Parco del Mincio);
- la D.G.C. 289 del Comune di Curtatone del 30.12.2016 che dispone:
  - di approvare il Progetto Integrato "La grande Mantova si muove sostenibile";
  - di approvare la candidatura dello stesso da parte del Capofila Comune di Mantova, attraverso la trasmissione della documentazione richiesta (Moduli A, B e C);
  - di impegnarsi in caso di approvazione del progetto, secondo le modalità previste dall'accordo di programma, alla realizzazione dello stesso e in particolare alla realizzazione dell'attività "Completamento Pista Ciclopedonale In Via Costituzione - Frazione Levata";
  - di approvare il cofinanziamento per euro 150.00,00;
- il Decreto del Ministro Ambiente e Tutela del territorio e del Mare n. 282 del 17.10.2017 con il quale sono stati individuati i locali beneficiari del Programma sperimentale e i successivi D.D. 477 del 19.10.2017, 494 del 26.10.2017 e 607 del 18.12.2017 e 422 del 28.12.2018 di impegno di ulteriori risorse per finanziamento progetti ammissibili in graduatoria e che il comune di Mantova è stato ammesso a

Pagina 1 di 12 - Det. N. 322 del 05/06/2020

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Curtatone"



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

cofinanziamento per un importo di €. 999,708,01 per la realizzazione dell'intervento "La grande Mantova si muove sostenibile";

- il Decreto Dirigenziale Ministeriale n 589 del 6.12.2017 di approvazione del POD trasmesso dal Comune di Mantova relativo all'intervento "La grande Mantova si muove sostenibile";

- la richiesta di rimodulazione P.O.D. prot. ministeriale 11718/CLE del 31.10.2018, integrata con prot. 12638 del 30.11.2018, presentata dal Comune di Mantova su proposta del Comune di Curtatone prot. 18182/2018 e prot. 21832 del 13.07.2018;

- il Decreto Dirigenziale Ministeriale 17 del 15.02.2019, prot. Comune di Mantova 13250 del 25.02.2019, prot. Comune di Curtatone 5247 del 27.02.2019, che approva la richiesta di rimodulazione e approva il nuovo Programma Operativo di Dettaglio dell'intervento "La grande Mantova si muove sostenibile" e la seguente ripartizione degli importi:

RIMODULAZIONE P.O.D. QUOTE				
LAVORI	€ 200.000,00	lavori a netto dell'IVA	€ 145.000,00	PROGETTO "Edera": ciclabile e pertinenze
		€ 176.900,15		
		I.V.A. ( 10% e 22%)	€ 55.000,00	PROGETTO "Riqualificazione tratto ciclabile Via Levata" (in prossimità scuola primaria)
		€ 23.099,85		
		€ 200.000,00		
SPESE TECNICHE	€ 10.000,00	Competenze e Cassa nette IVA	€ 5.000,00	PROGETTO "Edera": ciclabile e pertinenze
		€ 8.196,72		
		I.V.A. 22%	€ 5.000,00	PROGETTO "Riqualificazione tratto ciclabile Via Levata" (in prossimità scuola primaria)
		€ 1.803,28		
		€ 10.000,00		
TOTALE	€ 210.000,00		€ 210.000,00	
NOTA:				
€ 150.000,00	Comune di Curtatone (Progetto "Edera")			
€ 60.000,00	co-finanziamento ministeriale (finalizzato a "Riqualificazione tratto ciclabile Via Levata")			

- la determinazione n.349 del 11.05.2019 di incarico per progettazione definitiva/esecutiva, rilievo, D. L., contabilità, prestazioni connesse e certificazione di regolare esecuzione per interventi di "Riqualificazione tratto di ciclabile in Via Levata all'interno del Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro" alla società di ingegneria TAU SRL TRASPORTI E AMBIENTE URBANO con sede a Milano, Via privata Oslavia 18/7, iscritta all'elenco dei professionisti al n°120, che ha offerto l'importo di €. 4.728,88 che sommati a 4% di cassa di previdenza danno €. 4.918,04 e sommati ad I.V.A. 22% pari ad €. 1.081,97 per un totale di €. 6.000,00, di cui €. 1.000,00 finanziati con ulteriore contributo comunale;

- il contratto prot.13720 del 20.05.2019 con TAU SRL Trasporti e ambiente urbano di Milano;

- il parere favorevole espresso dalla Commissione paesaggio con prot.19565 del 15.07.2019;

- il progetto definitivo/esecutivo redatto da TAU SRL TRASPORTI E AMBIENTE URBANO con sede a Milano, consegnato in data 01.08.2019 con prot. 21177 del 02.08.2019, dell'importo di €. 61.000,00 composto dai seguenti elaborati:

- A RELAZIONE GENERALE
- B ELABORATI GRAFICI
- B.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE
- B.2 STATO DI FATTO: RILIEVO FOTOGRAFICO
- B.3 STATO DI FATTO: RILIEVO PLANOALTIMETRICO
- B.4 STATO DI FATTO: PLANIMETRIE E SEZIONI
- B.5 STATO DI PROGETTO: PLANIMETRIE E SEZIONI
- B.6 STATO DI PROGETTO: SEGNALETICA STRADALE VIA DEL CORREGGIO



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

- B.7 STATO DI PROGETTO: SIMULAZIONE FOTOGRAFICA
- C ELENCO DEI PREZZI UNITARI E ANALISI DEI PREZZI
- D COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- E QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
- F QUADRO ECONOMICO
- G PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
- H CRONOPROGRAMMA
- I SCHEMA DI CONTRATTO
- L CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
  - L.1.DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'APPALTO
  - L.2 SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE

**VISTA** la D.G.C. 150 del 09.08.2019 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo degli interventi di riqualificazione di tratto di ciclabile in Via Levata all'interno del Programma Sperimentale Nazionale di Mobilità Sostenibile casa-scuola e casa-lavoro – “La grande Mantova si muove sostenibile” redatto da TAU SRL TRASPORTI E AMBIENTE URBANO di Milano, per una spesa complessiva di € 61.000,00 di cui € 44.556,06 per lavori, comprensivi di € 1.910,34 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 16.443,94 quali somme a disposizione dell'amministrazione;

**RILEVATO CHE** il finanziamento del progetto viene ripartito come segue:

FINANZIAMENTO ministero	-	€ 60.000,00
COFINANZIAMENTO COMUNALE ( prog Edera)		€ 150.000,00
- Integrazione Curtatone per progettazione		€ 1.000,00

**ATTESO CHE** la D.G.C. 150 del 09.08.2019 dispone, tra l'altro:

- di trasmettere copia della delibera al Comune di Mantova affinché prenda atto della lieve modifica tra somme a disposizione e lavori derivante dal progetto definitivo/esecutivo e la proponga al Ministero per approvazione in fase di eventuale rimodulazione del P.O.D.;
- che responsabile del procedimento è il responsabile del settore tecnico ING. Giovanni Trombani, al quale competono tutte le incombenze gestionali afferenti il provvedimento;

**VISTO** il seguente QTE di progetto definitivo/esecutivo:



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

A	LAVORI		PROGETTO
A1	LAVORI A MISURA		
	TOTALE LAVORI A MISURA		€ 42.645,72
	di cui:		
	Incidenza manodopera	€ 12.793,72	
A2	ONERI DELLA SICUREZZA		€ 1.910,34
	TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA		€ 1.910,34
	TOTALE LAVORI		€ 44.556,06
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	LAVORI IN ECONOMIA		€ -
B2	RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI		€ -
B3	ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI		€ -
B4	IMPREVISTI ( 2.115,23-393,00)		€ -
B5	ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI		€ -
B6	ACCANTONAMENTI (art. 113 D.Lgs. 50/2016)		€ 641,61
B7	SPESE TECNICHE		€ 4.728,88
B8	SPESE PER ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE/RUP		€ -
B9	SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI		€ -
B10	SPESE PER PUBBLICITA'		€ -
B11	SPESE PER COLLAUDI		€ -
B12	I.V.A.		
	I.V.A. (22%) SU INDAGINI, ALLACCIAMENTI E COLLAUDI		€ -
	I.V.A. (22%) E C.N.P.A.I.A. (4%) SU SPESE TECNICHE		€ 1.271,12
	I.V.A. (22%) SU LAVORI E IMPREVISTI		€ 9.802,33
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 16.443,94
	TOTALE COMPLESSIVO		€ 61.000,00

**VISTA** la Determinazione 714 del 18.09.2019 "Determinazione a contrattare ed approvazione della proposta di **aggiudicazione** per l'affidamento dei lavori di cui al "PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE MOBILITA' SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO - RIQUALIFICAZIONE TRATTO CICLABILE VIA LEVATA" - CUP H69J17000170004 – CIG 80157630E3" che approva la proposta di aggiudicazione formalizzata in esito alla procedura di gara dall'Ing. Giovanni Trombani prot. 25192/2019, resa ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, in favore della ditta VIAGEST S.r.l., con sede in Strada Marengo, 76, 46044 – Goito (MN) con il ribasso del **4,960%** sull'importo a base d'asta di € 42.645,72, per € 40.530,49 netti, oltre ad € 1.910,34 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di **€ 42.440,83** oltre IVA 22% pari ad € 9.336,98 per un totale lordo di **€ 51.777,82**

**CONSIDERATO CHE** la determinazione n. 714 del 18.09.2019 dispone nello specifico:

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di disporre che l'aggiudicazione avvenga con sistema di affidamento diretto ai sensi degli art. 32, c.2 e art.36 c.2.b) del D.Lgs 50/2016, come modificato dalla L.55/2019: "Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.";
3. Dare atto che:
  - oggetto del presente affidamento sono i lavori di "Riqualificazione di tratto di ciclabile in Via Levata all'interno del Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro",
  - l'importo a base di gara è € **42.645,72** a cui aggiungere oneri per la sicurezza (€ 1.910,34) ed IVA;
  - l'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 95 comma 4 lettera a), avverrà con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara";



## CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

- la scelta dei tre operatori economici avviene in base a valutazione intrinseca ed estrinseca effettuata sul mercato in ordine alla tipologia di lavorazione, alla congruità del prezzo offerto, alle competenze professionali, alla dotazione di mezzi, attrezzature e personale nonché all'affidabilità strutturale delle aziende tale da perseguire il raggiungimento dei risultati ed obiettivi prefissati dall'amministrazione comunale;

4. Di approvare, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs 50/2016, a seguito della procedura sul portale SINTEL;- Id. 114416519 avviata in data 28.08.2019, la proposta di aggiudicazione formalizzata, dall'Ing. Giovanni Trombani in data 18.09.2019 con Prot. 25192/2019, allegata alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

5. Di aggiudicare, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, i lavori di "Riqualficazione tratto di ciclabile in Via Levata all'interno del Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro" alla ditta VIAGEST S.r.l., con sede in Strada Marengo, 76, 46044 a Goito (MN) con il ribasso offerto del 4,960% sull'importo a base d'appalto di € 42.645,72, che danno € 40.530,49 netti, oltre ad € 1.910,34 quali oneri per la sicurezza, per un totale di **€ 42.440,83** oltre IVA 22% pari ad € 9.336,98 per un totale lordo di **€ 51.777,82**;

6. Di dare atto che l'istruttoria ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 in ordine ai requisiti generali dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario provvisorio, è in corso di svolgimento;

7. Di dare atto che l'efficacia dell'aggiudicazione di cui al precedente punto n. 3, resta sospesa fino al positivo esito delle verifiche di cui all'art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, in conformità con il dettato di cui all'art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016;

8. Di demandare ad atto successivo la determinazione dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione, al positivo esito della condizione sospensiva dell'acquisizione documentale che comprovi l'assenza delle condizioni ostative già dichiarate in sede di gara, ed il conseguente impegno di spesa a favore dell'aggiudicatario;

**VISTA** la determinazione dirigenziale n. **765 del 03/10/2019** di presa d'atto, ai sensi dell'art. 32 c.7 del d.lgs. 50/2016, dell'avvenuta **efficacia dell'aggiudicazione** dei lavori disposta con determinazione n. 714 del 15.04.2019 e rideterminazione del qte di progetto" determina che dispone, tra l'altro:

- di dare atto, ai sensi dell'articolo 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione dei lavori relativi all'opera pubblica denominata "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TRATTO CICLABILE DI VIA LEVATA DI CUI AL "PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE MOBILITA' SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO "LA GRANDE MANTOVA SI MUOVE SOSTENIBILE"", disposta con determinazione del Responsabile del Servizio n. 714 del 18.09.2019;

- Di approvare, in virtù dell'aggiudicazione, il seguente quadro economico rideterminato, nel quale i ribassi sui lavori e la relativa I.V.A. vengono allocati negli imprevisti e relativa IVA:



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

PROGRAMMA NAZIONALE SPERIMENTALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE - CASA-SCUOLA/CASA-LAVORO LAVORI DI QUALIFICAZIONE DI UN TRATTO DI PISTA CICLABILE IN VIA LEVATA A CURTATONE (MN) Q.T.E. RIDETERMINATO A SEGUITO AGGIUDICAZIONE			
A	LAVORI	PROGETTO	POST GARA
<b>A1</b>	<b>LAVORI A MISURA</b>		
	TOTALE LAVORI A MISURA	€ 42.645,72	€ 40.530,49
	di cui:		
	Incidenza manodopera	€ 12.793,72	
<b>A2</b>	<b>ONERI DELLA SICUREZZA</b>	€ 1.910,34	
	TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA	€ 1.910,34	€ 1.910,34
	<b>TOTALE LAVORI</b>	€ 44.556,06	€ 42.440,83
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B1	LAVORI IN ECONOMIA	€ -	
B2	RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI	€ -	
B3	ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	€ -	
B4	IMPREVISTI ( 2.115,23-393,00)	€ -	€ 2.115,23
B5	ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI	€ -	
B6	ACCANTONAMENTI (art. 113 D.Lgs. 50/2016)	€ 641,61	€ 641,61
B7	SPESE TECNICHE	€ 4.728,88	€ 4.728,88
B8	SPESE PER ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE	€ -	€ -
B9	SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI	€ -	
B10	SPESE PER PUBBLICITA'	€ -	
B11	SPESE PER COLLAUDI	€ -	
B12	I.V.A.		
	I.V.A. (22%) SU INDAGINI, ALLACCIAMENTI E COLLAUDI	€ -	
	I.V.A. (22%) E C.N.P.A.I.A. (4%) SU SPESE TECNICHE	€ 1.271,12	€ 1.271,12
	I.V.A. (22%) SU LAVORI E IMPREVISTI	€ 9.802,33	€ 9.802,33
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€ 16.443,94	€ 18.559,17
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	€ 61.000,00	€ 61.000,00

- Di impegnare a favore della ditta **VIAGEST S.r.l.**, con sede in Strada Marengo, 76, 46044, Goito (MN) l'importo di € 40.530,49, oltre ad € 1.910,34 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di **€ 42.440,83** oltre IVA 22% pari ad € 9.336,98 per un totale lordo di € 51.777,82;
- Di dare atto che l'importo complessivo di **€ 51.777,82** trova copertura finanziaria al bilancio 2019 con la seguente codifica:

Mis Prg Tit Mac Capitolo/Art  
10 05 2 02 0281150

descrizione: Piano Azione Mobilità Sostenibile;

#### 4. RILEVATO CHE:

- in data 08.11.2019 è stato sottoscritto il contratto n.8806 di Rep., per l'importo netto di € 42.440,83 oltre all'IVA di legge (pari ad € 9.336,98);
- la consegna dei lavori è stata effettuata in data 13.11.2019 con scadenza per l'ultimazione lavori fissata per il 23.12.2019 (40 giorni come da Capitolato Speciale d'Appalto);
- con det.911 del 16/11/2019 ( comunicazione prot.30674/2019) è stato autorizzato il subappalto dei lavori riconducibili alla categoria og3: scavi per fornitura e posa di tubazioni; posa di cordoli ed autobloccanti alla ditta Giuseppe Facente per un importo di € 12.000,00 al netto di IVA;
- in data 07.01.2020, prot.arrivo 633/2020 è stato emesso il certificato di ultimazione dei lavori alla data del



## **CITTA' DI CURTATONE**

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

23.12.2019 fatte salve alcune lavorazioni di piccola entità che non incidono sulla funzionalità dell'opera;

**VISTA** la determinazione 104 del 17.02.2020 di presa d'atto della cessione di ramo d'azienda da TAU trasporti e ambiente urbano s.r.l. in capo alla società acquirente *TAU Engineering s.r.l. con sede in Via Privata Oslavia, 18/7-20134 Milano*;

**VISTO CHE** con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici **N. 177 del 10.03.2020** è stato liquidato il Certificato di Pagamento relativo al **1° Stato di Avanzamento lavori** di "Riqualficazione tratto di ciclabile in Via Levata all'interno del Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro- La Grande Mantova si muove sostenibile" eseguiti a tutto il 23.12.2019, prot. arrivo N. 5026/2020 del 22.02.2020, sottoscritti dall'appaltatore e dal D.L., dell'importo netto di €. **29.808,87** che sommati ad oneri per la sicurezza pari ad €. **2.567,91 danno** €. **32.376,78**, ed il relativo certificato di pagamento pari ad €. **32.214,90**, oltre ad IVA 22% per €. **7.087,28**, danno complessivi €. **39.302,18**;

**ATTESO CHE** si sono chiesti chiarimenti in merito alla contabilizzazione nel I SAL di opere eseguite dal subappaltatore ditta Giuseppe Facente;

**RILEVATO CHE** con nota congiunta con la Ditta Facente Giuseppe prot. 6497/2020 del 10.03.2020, la Viagest srl ha comunicato di aver pagato direttamente il subappaltatore allegando la seguente documentazione:

- dichiarazione congiunta del 06/03/2020 di Vellini Andrea e Facente Giuseppe in merito al pagamento diretto al subappaltatore di €.3.000,00 da intendersi a saldo;
- fattura n. 2 del 06.02.2020 di Facente Giuseppe Via E.Dalai, 43 -Luzzara (RE) per €. 3.000,00 (IVA €.0,00);
- bonifico del 11.02.2020 di €. 3.000,00 da Viagest srl a Facente Giuseppe;
- accredito in data 12.02.2020 del bonifico di €.3.000,00 da Viagest a Facente Giuseppe;
- copia C.I.- AU 2426194 - rilasciata dal Comune di Goito\_ a Vellini Andrea
- copia C.I. AY5033628 – rilasciata dal Comune di Luzzara - di Facente Giuseppe

– **RILEVATO** che dalla documentazione pervenuta risulta che la ditta Giuseppe Facente ha eseguito un importo di lavori pari ad €. 3.000,00 pagati direttamente dall'appaltatore e che malgrado la non regolarità della procedura, in contrasto con l'art. 105 del Codice dei contratti e con quanto previsto nel contratto e atti di gara, risulta:

- che siano tutelati i diritti del subappaltatore, in quanto entrambi dichiarano che è stato saldato direttamente dall'appaltatore per tutto quanto eseguito;
- la motivazione "per consentire al medesimo di assolvere ai propri adempimenti fiscali e contributivi in tempi congrui";
- che la stazione appaltante è anch'essa tutelata in quanto il subappaltatore sottoscrive che "nulla avrà più a pretendere per i lavori eseguiti essendo già stato completamente pagati da Viagest srl";

**VISTO** il DURC emesso a favore di VIAGEST Srl, prot INAIL\_20393854 positivo con scadenza 13.06.2020

**ATTESO CHE** il Direttore dei Lavori, Ing. Marco Salvadori di TAU Engineering srl, ha presentato in data 19/05/2020 con prot. 11101/2020. lo **Stato d'avanzamento dei lavori N. 2 corrispondente al finale** dell'opera pubblica denominata "Lavori di riqualficazione tratto ciclabile di VIA LEVATA di cui al "PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE MOBILITA' SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO "LA GRANDE MANTOVA SI MUOVE SOSTENIBILE"" eseguiti a tutto il 17.04.2020, sottoscritti dall'appaltatore e

Pagina 7 di 12 - Det. N. 322 del 05/06/2020

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Curtatone"



## CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

dal D.L., dell'importo di **€. 42.308,61**, comprensivi di oneri per la sicurezza ed il relativo certificato di pagamento n.2 (corrispondente al finale) pari ad **€.10.093,71**, oltre ad IVA 22% per **€.2.220,62**, danno complessivi **€. 12.314,33**;

**VISTO** il certificato di regolare esecuzione e la relazione sul conto finale, sottoscritti dall'appaltatore senza riserve, che il Direttore dei Lavori, Ing. Marco Salvadori di TAU Engineering srl, ha presentato in data 28/05/2020 con prot. 11845/2020. relativamente all'opera pubblica denominata "Lavori di riqualificazione tratto ciclabile di VIA LEVATA di cui al "PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE MOBILITA' SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO "LA GRANDE MANTOVA SI MUOVE SOSTENIBILE"

con il quale si certifica che i lavori relativi all'opera in oggetto sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte, esponendo l'importo finale complessivo di **€. 42.308,61**, comprensivi di oneri per la sicurezza ed il credito residuo da corrispondere all'appaltatore di **€.10.093,71**, oltre ad IVA 22% per **€.2.220,62**, danno complessivi **€. 12.314,33**;

**DATO ATTO CHE** L'impresa appaltatrice ha trasmesso la documentazione tecnica sui materiali usati allegata al conto finale-

### RISCONTRATO CHE:

- non si riscontrano maggiori spese in rapporto a quelle impegnate con determinazione n. **765 del 03/10/2019**;
- la liquidazione della spesa sopraesposta rientra nei limiti degli impegni formalmente assunti con gli atti sopra richiamati;
- L'impresa appaltatrice VIAGEST S.r.l. ha sottoscritto i documenti relativi allo Stato d'avanzamento n.2 corrispondente al Finale dei Lavori e non ha iscritto alcuna riserva sul relativo registro di contabilità;
- Come risulta dalla dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento prot.9029/2020 , la ditta VIAGEST srl , appaltatrice dei lavori, non ha ceduto l'importo dei suoi crediti, né ha rilasciato deleghe o procure a favore di terzi, né ha comunque disposto dei crediti stessi.
- Non sono stati presentati reclami a seguito della pubblicazione degli avvisi ad opponendum dal 17.04.2020 al 07.05.2020 con n. 416 di registro Albo Pretorio;

**CONSIDERATO CHE** l'appaltatore ha trasmesso Polizza Fideiussoria n. **40071391001623 valida dal 25.05.2020** prestata, a garanzia del pagamento della rata di saldo, emessa da parte di TUA ASSICURAZIONI S.P.A.- sede legale Largo Tazio Nuvolari 1, 20143 MILANO, e resa ai sensi dell'art. 103 comma 6 del Codice degli Appalti;

**DATO ATTO CHE** le somme di cui all'art. 113 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 ed al regolamento comunale recante norme per la ripartizione del fondo di incentivazione per le funzioni tecniche, impegnate con det. **1097 del 20.12.2019** verranno liquidate con apposito atto;

**DATO ATTO CHE** il quadro tecnico economico finale dell'opera verrà rideterminato con atto successivo essendo in corso valutazioni sull'uso delle economie di spesa;



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

## **RICHIAMATE:**

- la D.G.C.128 del 20/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2020/2022 (art. 151 e 170, c. 1 D.lgs n. 267/2000). Presentazione ”;
- la delibera di Consiglio comunale n. 22 del 28/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Approvazione documento unico di programmazione (D.U.P.) – anni 2020/2022”;

## **VISTE:**

- la delibera di Giunta comunale n. 9 del 18/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Approvazione nota di aggiornamento della proposta di documento unico di programmazione (D.U.P.) – per il periodo 2020/2022”;
- la delibera di Giunta comunale n. 10 del 18/01/2020 esecutiva, avente ad oggetto: " approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 11 D.Lgs. 118/2011);
- la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 13/02/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nota di aggiornamento della proposta di documento unico di programmazione (D.U.P.) – per il periodo 2020/2022”;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 13/02/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: " Approvazione bilancio di previsione finanziario 2020-2022";
- la delibera di Giunta comunale n. 32 del 13/02/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: " Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) - Anni 2020-2022";
- la delibera di Giunta Comunale n. 59 del 31/03/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “ Variazioni d’Urgenza al Bilancio Finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 1 e 4 del Dlgs. 267/2000), e contestuale prelievo dal Fondo di Riserva (art. 166 del D.Lvo 267/2000) e contestuale variazione del PEG;
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 09/05/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022. ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 59 del 31/03/2020 adottata ai sensi dell'art.175 comma 1 e comma 4, del d.lgs 267/2000, contestuale prelievo dal fondo di riserva ( art. 166 del d.lvo 267/2000 ) e contestuale variazione PEG”;
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 09/05/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2019 ai sensi dell’art. 227 del d.lgs. n. 267/2000.”;
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 09/05/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 2 del d.lgs n. 267/2000);
- La deliberazione di Giunta Comunale n.73 del 09/05/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto la Modifica assegnazione mezzi finanziari di cui al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2020 - 2022.

## **VISTI:**

- la Legge 07.08.1990, n.241;
- Il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (TUEL Testo Unico Enti Locali) e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Decreto Legislativo N. 56/2017 correttivo codice appalti;
- il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016;
- La Legge 30 Dicembre 2018, n. 145
- la Legge 13/08/2010 n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia);



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- Il vigente Regolamento Comunale per la ripartizione del fondo di incentivazione per le funzioni tecniche.
- il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e nella fattispecie:
  - l'art. 151, comma 4 (copertura finanziaria);
  - l'art. 107 (funzioni e le responsabilità della dirigenza);
  - l'art. 183 (norme in materia di impegno di spesa).

**DATO ATTO** che relativamente a questo procedimento non sussiste conflitto di interessi in capo al responsabile del servizio/responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 13 Prot. 34067 del 23/12/2019 con il quale vengono attribuite le funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

## DETERMINA

1. **Di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di approvare** il 2° stato di avanzamento lavori corrispondente al finale dell'opera pubblica denominata "Lavori di riqualificazione tratto ciclabile di Via Levata di cui al "PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE MOBILITA' SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO "LA GRANDE MANTOVA SI MUOVE SOSTENIBILE"" eseguiti a tutto il 17.04.2020, prot. arrivo N.11101/2020 del .19.05.2020, sottoscritti dall'appaltatore e dal D.L., dell'importo di **€. 42.308,61**, ed il relativo certificato di pagamento pari ad **€.10.093,71**, oltre ad IVA 22% per **€.2.220,62**, danno complessivi **€. 12.314,33**;
3. **Di approvare** la Relazione sul conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione prot. 11845 del 28.05.2020 con il quale si certifica che i "Lavori di riqualificazione tratto ciclabile di Via Levata di cui al "PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE MOBILITA' SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO "LA GRANDE MANTOVA SI MUOVE SOSTENIBILE"" sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte, confermando come importo finale dei lavori la somma di **€. 42.308,61** oltre IVA 22% e come credito residuo da corrispondere all'appaltatore l'importo di **€. 10.093,71** oltre ad I.V.A. 22% pari ad **€. 2.220,62** per complessivi **€. 12.314,33**;
4. **Di liquidare** pertanto a favore della **VIAGEST S.r.l.**, con sede in Strada Marengo, 76 a 46044, Goito (MN), il credito residuo di cui al punto 3 di **€.10.093,71**, oltre ad IVA 22% per **€.2.220,62**, per complessivi **€. 12.314,33**;
- 5 **Di svincolare** la polizza fideiussoria assicurativa, depositata all'Ufficio Tecnico – Servizio Lavori Pubblici n. 404738281 rilasciata il 18/10/2019 da Axa Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di Mantova – cod. 001270 per **€. 2.122,04** (duemilacentotrentadue/04), pari al 5,00 per cento dell'importo contrattuale ridotta del 50% in quanto la Ditta appaltatrice è in possesso della certificazione n. SC 16-4162 di sistema di qualità prestata a titolo di cauzione definitiva a garanzia della corretta esecuzione dei lavori e delle obbligazioni dedotte in contratto;

Pagina 10 di 12 - Det. N. 322 del 05/06/2020

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Curtatone"



## **CITTA' DI CURTATONE**

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

6 **Di dare atto che**, ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 del Capitolato Speciale d'appalto dell'opera, che risulta depositata all'Ufficio Tecnico – Servizio Lavori Pubblici la Polizza Fideiussoria n. **40071391001623 valida dal 25.05.2020** prestata, a garanzia del pagamento della rata di saldo, emessa da parte di TUA ASSICURAZIONI S.P.A.- **sede legale Largo Tazio Nuvolari 1, 20143 MILANO**, che si allega alla presente in copia come parte integrante e sostanziale;

7 **Di dare atto che si provvederà** con atto successivo alla rideterminazione del quadro tecnico economico finale dell'opera, essendo in corso valutazioni sull'uso delle economie di spesa;

8. **di dare atto che** sono allegati al presente atto **come parte integrante e sostanziale:**

1. libretto delle misure SAL n. 2 corrispondente al finale
2. Registro di contabilità SAL n. 2 corrispondente al finale
3. Stato d'avanzamento n. 2 corrispondente al finale<sup>1</sup> dei lavori a tutto il 17/04/2020
4. Certificato di pagamento n. 2
5. Relazione sul conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione

9- **Di imputare** la spesa di cui al punto 2 per un importo complessivo di €. **12.314,33**; con la seguente codifica al Bilancio 2020;

Mis	Prg	Tit	Mac	Capitolo/Art
10	05	2	02	0281150

Descrizione: Piano Azione Mobilità Sostenibile;

9. **Di trasmettere copia del presente atto al responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza.**



## **CITTA' DI CURTATONE**

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

*DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 322 DEL 05/06/2020*

**OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TRATTO CICLABILE DI VIA LEVATA DI CUI AL PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO "LA GRANDE MANTOVA SI MUOVE SOSTENIBILE" - CUP H69J17000170004 / CIG 80157630E3 - APPROVAZIONE DEL 2° STATO D'AVANZAMENTO LAVORI CORRISPONDENTE AL FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTO FINALE**

---

**In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000**

**IL RESPONSABILE - AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO  
TROMBANI GIOVANNI / INFOCERT SPA**

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)