

CERTIFICATO DI PAGAMENTO

**AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CURTATONE
PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3
46010 CURTATONE (MN)**

LAVORI DI "INTERVENTO SOSTITUTIVO AL LOTTIZZANTE
PER IL PL VERZELLOTTO NUOVO"

IMPRESA: STABILI S.R.L.
CERTIFICATO N. 3
per il pagamento della rata N. 3 di Euro 46.588,86
Corrispondente al 3° SAL

CERTIFICATI PRECEDENTI		
N.	DATA	IMPORTO
1	31/10/2019	73.000,00
2	13/01/2020	30.700,00
		103.700,00

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO			
Visto il contratto in data 17/10/2019 N. 8804 di Rep. registrato a Mantova in data N. MOD. con il quale fu affidata alla predetta impresa Stabili S.R.L. l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di Euro 121.766,26 Viste le Modifiche Contrattuali datate 05/11/2019 pari a netti Euro 142.053,55 Oltre gli oneri della sicurezza pari a netti Euro 4.000,00 Non compresa la somma di Euro 16.484,23 a disposizione dell'Amministrazione Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende a nette Euro 142.053,51 e cioè:			
Per lavori e somministrazioni	Euro	163.805,20	
Ribasso contrattuale 13,279%	Euro	-21.751,69	
Per importi vari	Euro		
	Euro		
ONERI DELLA SICUREZZA	Euro	4.000,00	
	SOMMANO Euro		146.053,51
Da cui detraendo:			
La ritenuta del 0% per garanzia lavori	Euro	0,00	
La ritenuta del 0,5% per infortuni	Euro	0,00	
	Euro		
	Euro		
Per recupero anticipo	Euro	0,00	
L'ammontare dei certificati precedenti			
	Euro	-103.700,00	
Totale deduzioni Euro		-103.700,00	-103.700,00
Importo netto rata Euro			42.353,51
Importo netto arrotondato Euro			42.353,51
IVA al 10%			4.235,35
Totale a credito dell'impresa Euro			46.588,86

Certifica pertanto che, a termine dell'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto, si può pagare all'Impresa la somma di Euro 46.588,86 diconsi Euro quarantaseimilacinquecentottantotto/86.

Si attesta che l'impresa stessa ha assicurato i suoi operai presso con polizza n. in data

Curtatone li',

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giovanni Trombani