



**COMUNE DI CURTATONE**  
**PROVINCIA DI MANTOVA**

\* \* \* \* \*

**LAVORI**

Realizzazione di nuovo percorso ciclopedonale di collegamento tra Via G. Aresi e Via F. Parri in località San Silvestro di Curtatone (MN).

CUP: H61B2000005002. CIG: 8374256EA7

**COMMITTENTE**

COMUNE DI CURTATONE con sede in Piazza Corte Spagnola n.3, Montanara di Curtatone - 46010 Curtatone (MN).

**IMPRESA:**

EDIL MOAF S.r.l. con sede in Via Sant'Antonio Abate, 65 - 81030 Gricignano di Aversa (CE) - P.IVA 03128850611.

**CONTRATTO:**

in data 16.09.2020 per un importo di € 85.232,40, di cui € 82.232,40 per lavori e € 3.000,00 per costi della sicurezza.

**CONSEGNA E INIZIO LAVORI:**

in data 07.09.2020 per una durata contrattuale di 90 giorni naturali e consecutivi.

**SCADENZA CONTRATTUALE ULTIMAZIONE LAVORI:**

in data 06.12.2020.

\* \* \* \* \*

**Registro di contabilità n. 1**

**S.A.L. n.1**

**a tutto il 09.10.2020**

**REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n. 1**

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO		ANNOTAZIONI
		N.	PAG.			LIQUIDATO	PAGATO	
1 09/10/2020 1U.04.010.0040	<p><b>010 - Demolizioni</b></p> <p><b>OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI MANTI STRADALI</b>  <b>Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore.</b></p> <p>OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI MANTI STRADALI            Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore.</p> <p style="text-align: right;">Totale m</p>	1	1	72,45	1,31	94,91	(provvisoria)	
2 09/10/2020 1C.01.040.0060	<p><b>OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI ALLOGGIAMENTI - TAGLI - CAROTAGGI - PERFORAZIONI I prezzi di opere di demolizione e similari rapportati a limiti volumetrici devono essere utilizzati esclusivamente nei limiti dimensionali indicati; questi limiti sono riferiti ad ogni singolo interve</b>  <b>Taglio di pavimentazione e di solette in conglomerato cementizio armato per formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Al metro lineare di taglio per centimetro di profondità</b></p> <p>OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI ALLOGGIAMENTI - TAGLI - CAROTAGGI - PERFORAZIONI I prezzi di opere di demolizione e similari rapportati a limiti volumetrici devono essere utilizzati esclusivamente nei limiti dimensionali indicati; questi limiti sono riferiti ad ogni singolo intervento di demolizioni chiaramente staccato da altri eventuali interventi sullo stesso elemento strutturale; ad esempio nel caso di esecuzione di diversi fori o aperture staccati l'uno dall'altro, sullo stesso elemento strutturale, ogni foro o apertura dovrà essere valutato con prezzo relativo alla relativa volumetria.            Taglio di pavimentazione e di solette in conglomerato cementizio armato per formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Al metro lineare di taglio per centimetro di profondità</p> <p style="text-align: right;">Totale m x cm</p>	1	1	46,50	0,79	36,74	(provvisoria)	
3 09/10/2020 1U.04.010.0100.a	<p><b>OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI MANTI STRADALI</b>  <b>Demolizione di massetti e</b></p> <p style="text-align: right;">A RIPORTARE</p>					131,65	(provvisoria)	

 Il Direttore dei Lavori
   
 -----

EDIL MORE s.r.l.  
Via S. RENELO ADRII, 55  
 81030 ORCIANO DI AVERSA (CE)  
 Part. IVA 03128650611

L'Appaltatore


  
 -----

**REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n. 1**

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO		ANNOTAZIONI
		N.	PAG.			LIQUIDATO	PAGATO	
	<p align="right">RIPORTO</p> <p><b>sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:</b> - fino a 12 cm</p> <p>OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI MANTI STRADALI Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - fino a 12 cm</p> <p align="right">Totale m<sup>2</sup></p>	1	1	95,35	8,31	131,65	792,36	
4 09/10/2020 1U.04.010.0100.b	<p><b>OPERE COMPIUTE</b> <b>URBANIZZAZIONE</b> <b>OPERE STRADALI</b> <b>DEMOLIZIONI MANTI STRADALI</b> Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - per ogni cm in più da 12,1 a 18 cm</p> <p>OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI MANTI STRADALI Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - per ogni cm in più da 12,1 a 18 cm</p> <p align="right">Totale m<sup>2</sup> x cm</p>	1	2	286,05	0,85		243,14	(provvisoria)
5 09/10/2020 1U.04.020.0250	<p><b>OPERE COMPIUTE</b> <b>URBANIZZAZIONE</b> <b>OPERE STRADALI</b> <b>DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE</b> Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo rinfiacco in calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale</p> <p>OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE</p> <p align="right">A RIPORTARE</p>							(provvisoria)
						1.167,15		

Il Direttore dei Lavori

-----

L'Appaltatore

**REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n. 1**

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO		ANNOTAZIONI
		N.	PAG.			LIQUIDATO	PAGATO	
6 09/10/2020 1C.01.030.0040.b	RIPORTO					1.167,15		
	Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo rinfiacco in calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale							
	Totale m	1	2	94,00	6,88	646,72		
	<p><b>OPERE COMPIUTE</b>  <b>DEMOLIZIONI - RIMOZIONI</b>  <b>DEMOLIZIONE DI MURATURE E CONGLOMERATI</b> La demolizione di parti di strutture, se non diversamente disposto nella voce di prezzo, viene computata in relazione al volume realmente demolito, senza deduzione dei vuoti inferiori a 0,20 m<sup>3</sup>. Le demolizioni, Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate all</p> <p>- da 0,501 a 5,01 m<sup>3</sup></p> <p>OPERE COMPIUTE  DEMOLIZIONI - RIMOZIONI  DEMOLIZIONE DI MURATURE E CONGLOMERATI La demolizione di parti di strutture, se non diversamente disposto nella voce di prezzo, viene computata in relazione al volume realmente demolito, senza deduzione dei vuoti inferiori a 0,20 m<sup>3</sup>. Le demolizioni, se non diversamente precisato, si intendono eseguite con mezzi meccanici adeguati alla entità della demolizione, e sono sempre compressive di qualsiasi intervento manuale necessario per il completamento dell'intervento. Le voci di piccoli interventi con prezzi riferiti a limiti volumetrici possono essere applicate solo nei limiti indicati, applicando i limiti di prezzo a ciascun intervento separato anche se operato sullo stesso elemento strutturale.</p> <p>Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche</p>							(provvisoria)
	A RIPORTARE					1.813,87		

Il Direttore dei Lavori

-----

EDIL MORE S.p.A.  
Via S. ANTONIO ARABO, 65  
81030 CIRCONIANO DI AVERSA (CE)  
Part. IVA (0328850617)

L'Appaltatore

*Stefano L...*

-----

**REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n. 1**

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO		ANNOTAZIONI
		N.	PAG.			LIQUIDATO	PAGATO	
	<p align="right">RIPORTO</p> <p>autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 0,501 a 5,01 m<sup>3</sup></p> <p align="right">Totale m<sup>3</sup></p>	1	2	1,13	213,94	1.813,87		
7 09/10/2020 1C.01.110.0020.b	<p><b>OPERE COMPIUTE</b> <b>DEMOLIZIONI - RIMOZIONI</b> <b>DEMOLIZIONE PAVIMENTI E SOTTOFONDI ESTERNI</b> Le voci relative alla demolizione di sottofondi interni non sono applicabili ai massetti esterni in calcestruzzo, di maggior spessore, ai quali devono essere applicate le voci specifiche. Disfacimento di pavimenti in masselli autobloccanti e del relativo letto di posa. Comprese le opere di protezione e segnaletica: - con carico, trasporto e scarico a deposito comunale dei masselli di recupero; carico e trasporto a discarica delle residue macerie.</p> <p>OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI DEMOLIZIONE PAVIMENTI E SOTTOFONDI ESTERNI Le voci relative alla demolizione di sottofondi interni non sono applicabili ai massetti esterni in calcestruzzo, di maggior spessore, ai quali devono essere applicate le voci specifiche. Disfacimento di pavimenti in masselli autobloccanti e del relativo letto di posa. Comprese le opere di protezione e segnaletica: - con carico, trasporto e scarico a deposito comunale dei masselli di recupero; carico e trasporto a discarica delle residue macerie.</p> <p align="right">Totale m<sup>2</sup></p>	1	3	17,50	8,28	241,75		
8 09/10/2020 1C.27.050.0100.f	<p><b>OPERE COMPIUTE</b> <b>SMALTIMENTO RIFIUTI</b> <b>CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA</b> Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010</p> <p>OPERE COMPIUTE SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero autorizzato, secondo il</p> <p align="right">A RIPORTARE</p>	1						(provvisoria)
						2.200,52		

Il Direttore dei Lavori

-----

EDIL MORE s.r.l.  
Via S. Antonio Abate 65  
81030 GRENZANO DI AVERSA (CE)  
Part. IVA 03/28650617



L'Appaltatore

-----

**REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n. 1**

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO		ANNOTAZIONI
		N.	PAG.			LIQUIDATO	PAGATO	
	RIPORTO					2.200,52		
	giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010							
	Totale 100 kg	1	3	541,60	1,10	595,76		
9 09/10/2020 1U.06.600.0010	<b>OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO MANUTENZIONE ARREDI</b> Rimozione di panchina in legno, compreso il taglio dei ferri, la demolizione dei plinti, il trasporto delle macerie alle discariche.							
	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO MANUTENZIONE ARREDI Rimozione di panchina in legno, compreso il taglio dei ferri, la demolizione dei plinti, il trasporto delle macerie alle discariche.							
	Totale Cadauno	1	4	1,00	47,64	47,64		
10 09/10/2020 Z.CVA.07	<b>Rimozione accurata di pensilina fermata autobus</b> Rimozione accurata di pensilina fermata autobus. Nel prezzo si intendono comprese le seguenti lavorazioni: - imbragatura della struttura; - corretto smontaggio della struttura in base al sistema di fissaggio della stessa a basamenti o superfici; - movimentazioni per il carico su idoneo mezzo; - eventuali riduzione in parti che non compromettano un eventuale successivo reimpiego; - trasporti a deposito comunale; - protezione della struttura; - smaltimento (presso apposite discariche autorizzate, oneri compresi) dei materiali ritenuti obsoleti o comunque danneggiati e/o non funzionanti, valutati di concerto con la D.L.. Sono compresi nel prezzo inoltre tutti gli oneri, anche non espressamente richiamati, per fornire il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte.							
	Totale a corpo	1	4	1,00	368,17	368,17		
	<b>Totale 010 - Demolizioni Euro 020 - Movimenti terra</b>					<b>3.212,09</b>		
11 09/10/2020 1U.04.010.0020	<b>OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI MANTI STRADALI</b> Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.							
	OPERE COMPIUTE A RIPORTARE					3.212,09		(provvisoria)

Il Direttore dei Lavori

L'Appaltatore **DIL MORE S.r.l.**  
Via S. ANTONIO ADAMO, 65  
81100 ORSICCIANO DI AVERSA (CE)  
P. IVA: 03103800617



**REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n. 1**

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO		ANNOTAZIONI
		N.	PAG.			LIQUIDATO	PAGATO	
	RIPORTO					3.212,09		
12 09/10/2020 1U.04.010.0030.a	URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI MANTI STRADALI Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Totale m <sup>3</sup>	1	4	23,75	11,55	274,31		(provvisoria)
	<b>OPERE COMPIUTE</b>							
	<b>URBANIZZAZIONE</b> <b>OPERE STRADALI</b> <b>DEMOLIZIONI MANTI STRADALI</b> <b>Demolizione di massicciata stradale, con mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.</b> <b>- in sede stradale</b> OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI MANTI STRADALI Demolizione di massicciata stradale, con mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. - in sede stradale Totale m <sup>3</sup>	1	5	33,14	12,76	422,87		(provvisoria)
13 09/10/2020 1C.02.050.0030.a	<b>OPERE COMPIUTE</b> <b>SCAVI - MOVIMENTI TERRE</b> <b>SCAVO GENERALE</b> <b>Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti spessori:</b> <b>- per spessore fino a 50 cm</b> OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVO GENERALE Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti spessori: - per spessore fino a 50 cm Totale m <sup>3</sup>	1	5	254,82	15,74	4.010,87		(provvisoria)
14 09/10/2020 1U.04.110.0030	<b>OPERE COMPIUTE</b> <b>URBANIZZAZIONE</b> <b>OPERE STRADALI</b> <b>MASSICCIATE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI</b> <b>Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti, attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi natura e consistenza, gradonatura da estendere per uno spessore medio</b> A RIPORTARE	1	5	254,82	15,74	4.010,87		(provvisoria)
	A RIPORTARE					7.920,14		

 Il Direttore dei Lavori
   
 -----

L'Appaltatore

 EDIL MORE s.r.l.  
 Via S. Antonio Abate, 65  
 81030 GROGGIANO DI AVERSA (CE)  
 Tel. 0824 101293/34



**REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n. 1**

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO		ANNOTAZIONI
		N.	PAG.			LIQUIDATO	PAGATO	
	RIPORTO					7.920,14		
	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI MASSICCIAE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti, attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi natura e consistenza, gradonatura da estendere per uno spessore medio non inferiore a m 0,80; compreso l'onere della formazione dei gradoni ad inclinazione verso l'interno del rilevato, a spigoli netti, di profondità massima non inferiore a m 1,30, e minima non inferiore a m 0,30, compreso ogni onere elencato per gli scavi di sbancamento; compresa la fornitura e posa di materiale da cava di tipo idoneo per la formazione del rilevato stradale, la sua stesa e compattazione ed ogni altro onere. Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano inclinato.							
	Totale m <sup>2</sup>	1	6	204,40	10,10	2.064,44		(provvisoria)
15 09/10/2020 1U.04.110.0070	<b>OPERE COMPIUTE</b> <b>URBANIZZAZIONE</b> <b>OPERE STRADALI</b> <b>MASSICCIAE - SOTTOFONDI -</b> <b>RINFORZI E DRENAGGI</b> Fornitura e posa in opera, al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del quale dispersi							
	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI MASSICCIAE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI Fornitura e posa in opera, al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del quale dispersi a protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85% - D.15%, compreso ogni onere di fornitura da qualsiasi distanza, la vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati, ed ogni altro magistero.							
	Totale m <sup>3</sup>	1	7	194,06	21,47	4.166,47		(provvisoria)
16 09/10/2020 1U.04.110.0040.a	<b>OPERE COMPIUTE</b> <b>URBANIZZAZIONE</b> <b>OPERE STRADALI</b> <b>MASSICCIAE - SOTTOFONDI -</b> <b>RINFORZI E DRENAGGI</b>							
	A RIPORTARE					14.151,05		

 Il Direttore dei Lavori
   
 -----

EDIL MORF s.r.l. L'Appaltatore

 Via S. Antonio Abate, 10  
 81020 GRICIGNANO DI AVERSA (CE)  
 Part. IVA 03129820117






**REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n. 1**

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO		ANNOTAZIONI
		N.	PAG.			LIQUIDATO	PAGATO	
	<p style="text-align: right;">RIPORTO</p> <p><b>Compattazione del piano di posa della fondazione stradale, nei tratti in trincea, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo di compressibilità M</b>  - su terreni appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>OPERE COMPIUTE  URBANIZZAZIONE  OPERE STRADALI  MASSICCIATE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI  Compattazione del piano di posa della fondazione stradale, nei tratti in trincea, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo di compressibilità ME non minore di 50 N/mm<sup>2</sup>, compresi gli eventuali inumidimenti o essiccamenti necessari nei tratti in trincea:  - su terreni appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p style="text-align: right;">Totale 100 m<sup>2</sup></p>	1	7	12,70	19,24	14.151,05	244,35	
17 09/10/2020 1U.04.110.0050.a	<p><b>OPERE COMPIUTE</b>  <b>URBANIZZAZIONE</b>  <b>OPERE STRADALI</b>  <b>MASSICCIATE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI</b>  <b>Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei provenienti anche dagli scavi, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere le densità prescritte, compreso l'eventuale inumidimento, la sagomatura e la profilatura dei cigli del</b>  - appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria</p> <p>OPERE COMPIUTE  URBANIZZAZIONE  OPERE STRADALI  MASSICCIATE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI  Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei provenienti anche dagli scavi, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere le densità prescritte, compreso l'eventuale inumidimento, la sagomatura e la profilatura dei cigli delle banchine e delle scarpate rivestite con terre vegetali, esclusa la fornitura del materiale da compensare con l'apposita voce di elenco:  - appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria</p> <p style="text-align: right;">Totale m<sup>3</sup></p>	1	7	72,83	1,73		126,00	(provvisoria)
18 09/10/2020	<p><b>OPERE COMPIUTE</b>  <b>SCAVI - MOVIMENTI TERRE</b></p> <p style="text-align: right;">A RIPORTARE</p>							(provvisoria)
						14.521,40		

Il Direttore dei Lavori

L'Appaltatore

EDIL MORFÉ s.r.l.  
Via S. Antonio Abate, 65  
81030 GROSIGNANO DI AVERSA (CE)  
Tel. 0824 101200



**REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n. 1**

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO		ANNOTAZIONI
		N.	PAG.			LIQUIDATO	PAGATO	
	RIPORTO					14.521,40		
1C.02.350.0010.d	<b>RINTERRI</b> <b>Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:</b> <b>- con fornitura di mista naturale (tout-venant)</b> OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE RINTERRI Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant)							
	Totale m <sup>3</sup>	1	8	50,75	28,08	1.425,06		
	<b>Totale 020 - Movimenti terra Euro</b>					<b>12.734,37</b>		
	<b>030 - Pavimentazioni</b>							
19 09/10/2020 Z.CVA.03	<b>Pavimentazione in battuto di cemento - spessore finito 15 cm</b> Pavimento in battuto di cemento costituito da sottofondo in calcestruzzo a 200 kg di cemento, spessore fino a 13 cm, compresa formazione di giunti a grandi riquadri, cappa superiore in malta a 500 kg di cemento spessore 2 cm e spolvero di puro cemento. Il prezzo è comprensivo della fornitura dei materiali tutti, il tracciamento, il trasporto, la movimentazione, lo stoccaggio, gli sfridi, la posa, la protezione finale nonché la pulizia e lo smaltimento del materiale di risulta con trasporto a discarica, oneri compresi. Sono compresi nel prezzo inoltre tutti gli oneri, anche non espressamente richiamati, per fornire il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte.							(provvisoria)
	Totale m <sup>2</sup>	1	8	135,40	29,80	4.034,92		
20 09/10/2020 1C.04.450.0020	<b>OPERE COMPIUTE</b> <b>OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI</b> <b>ACCIAIO PER C.A.</b> <b>Rete di acciaio elettrosaldato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con s</b> OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI ACCIAIO PER C.A. Rete di acciaio elettrosaldato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del							
	A RIPORTARE					19.981,38		

 Il Direttore dei Lavori
   
 -----

 L'Appaltatore
   
 -----
   


**REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n. 1**

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO		ANNOTAZIONI
		N.	PAG.			LIQUIDATO	PAGATO	
	RIPORTO					19.981,38		
	Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature:							
	Totale kg	1	8	277,38	1,35	374,46		(provvisoria)
21 09/10/2020 1U.04.450.0010.a	<p align="center"><b>OPERE COMPIUTE</b></p> <p><b>URBANIZZAZIONE</b></p> <p><b>OPERE STRADALI</b></p> <p><b>RIPRISTINI CHIUSINI E VARIE</b></p> <p>Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antirit - fino a 0,25 m<sup>2</sup></p> <p>OPERE COMPIUTE</p> <p>URBANIZZAZIONE</p> <p>OPERE STRADALI</p> <p>RIPRISTINI CHIUSINI E VARIE</p> <p>Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici:</p> <p>- fino a 0,25 m<sup>2</sup></p> <p align="right">Totale Cadauno</p>	1	9	11,00	44,95	494,45		(provvisoria)
22 09/10/2020 1U.04.450.0010.b	<p><b>OPERE COMPIUTE</b></p> <p><b>URBANIZZAZIONE</b></p> <p><b>OPERE STRADALI</b></p> <p><b>RIPRISTINI CHIUSINI E VARIE</b></p> <p>Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antirit - oltre a 0,25 m<sup>2</sup></p> <p>OPERE COMPIUTE</p> <p>URBANIZZAZIONE</p> <p>OPERE STRADALI</p> <p>RIPRISTINI CHIUSINI E VARIE</p> <p>Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per</p> <p align="right">A RIPORTARE</p>					20.850,29		

Il Direttore dei Lavori

L'Appaltatore

EDIL MORE  
Via S. Antonio Abate, 85  
81030 GRICIGNANO DI AVERSA (CE)  
P. IVA: 0201202061



**REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n. 1**

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO		ANNOTAZIONI
		N.	PAG.			LIQUIDATO	PAGATO	
	RIPORTO					20.850,29		
23 09/10/2020 1.4.10.29	superfici: - oltre a 0,25 m²  Totale Cadauno	1	9	4,00	99,54	398,16		(provvisoria)
	<b>OPERE DA IMPRENDITORE EDILE</b> <b>LAVORI ED OPERE COMPIUTE</b> <b>TUBI - RECINZIONI E CORDOLI</b> Fornitura e posa in opera di <b>CHIUSINI IN GHISA LAMELLARE PERLITICA a norma UNI En 124 ISO 185/UNI 5007, classe C250 (carico di rottura 25 t), classe D400 (carico di rottura 40 t)</b>							
	OPERE DA IMPRENDITORE EDILE LAVORI ED OPERE COMPIUTE TUBI - RECINZIONI E CORDOLI Fornitura e posa in opera di CHIUSINI IN GHISA LAMELLARE PERLITICA a norma UNI En 124 ISO 185/UNI 5007, classe C250 (carico di rottura 25 t), classe D400 (carico di rottura 40 t)							
24 09/10/2020 1.4.10.26.I	Totale kg	1	10	126,00	2,75	346,50		(provvisoria)
	<b>OPERE DA IMPRENDITORE EDILE</b> <b>LAVORI ED OPERE COMPIUTE</b> <b>TUBI - RECINZIONI E CORDOLI</b> Fornitura e posa in opera di <b>POZZETTO IN CEMENTO PREFABBRICATO, escluso scavo, reinterro e chiusino, ma compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di sottofondo: Anelli di prolunga per pozzetti: dimensioni interne cm 40x40x40 spessore cm 4</b>							
	OPERE DA IMPRENDITORE EDILE LAVORI ED OPERE COMPIUTE TUBI - RECINZIONI E CORDOLI Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN CEMENTO PREFABBRICATO, escluso scavo, reinterro e chiusino, ma compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di sottofondo: Anelli di prolunga per pozzetti: dimensioni interne cm 40x40x40 spessore cm 4							
	Totale cad.	1	10	1,00	39,00	39,00		
	<b>Totale 030 - Pavimentazioni Euro 040 - Sistema di raccolta delle acque meteoriche</b>					<b>5.687,49</b>		
25 09/10/2020 1U.04.050.0020.a	<b>OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI RIMOZIONE CHIUSINI - POZZETTI</b> Rimozione di chiusini in ghisa, griglie, botole e dei relativi telai in ferro, comprese opere di protezione e segnaletica. In orario normale: - con deposito nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili, compresa la movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; A RIPORTARE							(provvisoria)
						21.633,95		

 Il Direttore dei Lavori
   
 -----

L'Appaltatore

 EDIL MORE s.r.l.  
 Via S. Antonio Abate, 65  
 81030 GRICIGNANO DI AVERSA (CE)  
 Part. IVA (03) 020828



**REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n. 1**

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO		ANNOTAZIONI
		N.	PAG.			LIQUIDATO	PAGATO	
	RIPORTO					21.633,95		
	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI RIMOZIONE CHIUSINI - POZZETTI Rimozione di chiusini in ghisa, griglie, botole e dei relativi telai in ferro, comprese opere di protezione e segnaletica. In orario normale: - con deposito nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili, compresa la movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio;	1	10	2,00	28,17	56,34		(provvisoria)
26 09/10/2020 1U.04.050.0030	<b>OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI RIMOZIONE CHIUSINI - POZZETTI</b> Rimozione di elementi di pozzetti in conglomerato cementizio di qualsiasi dimensione. Compresa l'intercettazione dei condotti di afflusso, la movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segna							
	Totale Cadauno	1	11	2,00	6,74	13,48		(provvisoria)
27 09/10/2020 1.4.10.26.c	<b>OPERE DA IMPRENDITORE EDILE LAVORI ED OPERE COMPIUTE TUBI - RECINZIONI E CORDOLI</b> Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN CEMENTO PREFABBRICATO, escluso scavo, reinterro e chiusino, ma compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di sottofondo: dimensioni interne cm 50x50x50 spessore cm 5							
	OPERE DA IMPRENDITORE EDILE LAVORI ED OPERE COMPIUTE TUBI - RECINZIONI E CORDOLI Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN CEMENTO PREFABBRICATO, escluso scavo, reinterro e chiusino, ma compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di sottofondo: dimensioni interne cm 50x50x50 spessore cm 5							
	Totale cad.	1	11	8,00	103,50	828,00		
	A RIPORTARE					22.531,77		

Il Direttore dei Lavori

L'Appaltatore

**REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n. 1**

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO		ANNOTAZIONI
		N.	PAG.			LIQUIDATO	PAGATO	
28 09/10/2020 1.4.10.26.m	<p align="right">RIPORTO</p> <p><b>OPERE DA IMPRENDITORE EDILE</b>  <b>LAVORI ED OPERE COMPIUTE</b>  <b>TUBI - RECINZIONI E CORDOLI</b>                      Fornitura e posa in opera di <b>POZZETTO IN CEMENTO PREFABBRICATO, escluso scavo, reinterro e chiusino, ma compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di sottofondo:</b>  <b>Anelli di prolunga per pozzetti: dimensioni interne cm 50x50x50 spessore cm 5</b></p> <p>OPERE DA IMPRENDITORE EDILE LAVORI ED OPERE COMPIUTE TUBI - RECINZIONI E CORDOLI Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN CEMENTO PREFABBRICATO, escluso scavo, reinterro e chiusino, ma compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di sottofondo: Anelli di prolunga per pozzetti: dimensioni interne cm 50x50x50 spessore cm 5</p> <p align="right">Totale cad.</p>	1	11	11,00	49,00	22.531,77	539,00	(provvisoria)
29 09/10/2020 1.4.10.26.g	<p><b>OPERE DA IMPRENDITORE EDILE</b>  <b>LAVORI ED OPERE COMPIUTE</b>  <b>TUBI - RECINZIONI E CORDOLI</b>                      Fornitura e posa in opera di <b>POZZETTO IN CEMENTO PREFABBRICATO, escluso scavo, reinterro e chiusino, ma compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di sottofondo: dimensioni interne cm 100x100x95 spessore cm 10</b></p> <p>OPERE DA IMPRENDITORE EDILE LAVORI ED OPERE COMPIUTE TUBI - RECINZIONI E CORDOLI Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN CEMENTO PREFABBRICATO, escluso scavo, reinterro e chiusino, ma compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di sottofondo: dimensioni interne cm 100x100x95 spessore cm 10</p> <p align="right">Totale cad.</p>	1	12	1,00	209,00		209,00	
30 09/10/2020 1.4.10.26.q	<p><b>OPERE DA IMPRENDITORE EDILE</b>  <b>LAVORI ED OPERE COMPIUTE</b>  <b>TUBI - RECINZIONI E CORDOLI</b>                      Fornitura e posa in opera di <b>POZZETTO IN CEMENTO PREFABBRICATO, escluso scavo, reinterro e chiusino, ma compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di sottofondo:</b>  <b>Anelli di prolunga per pozzetti: dimensioni interne cm 100x100x50 spess. cm 10</b></p> <p>OPERE DA IMPRENDITORE EDILE LAVORI ED OPERE COMPIUTE TUBI - RECINZIONI E</p> <p align="right">A RIPORTARE</p>							
						23.279,77		

Il Direttore dei Lavori

-----

L'Appaltatore

CDR MOIRE s.r.l.  
 Via S. ANTONIO 66  
 81030 (PROVINCIA DI AVERSA) (CE)



**REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n. 1**

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO		ANNOTAZIONI
		N.	PAG.			LIQUIDATO	PAGATO	
	<p style="text-align: right;">RIPORTO</p> <p>CORDOLI Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN CEMENTO PREFABBRICATO, escluso scavo, reinterro e chiusino, ma compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di sottofondo: Anelli di prolunga per pozzetti: dimensioni interne cm 100x100x50 spess. cm 10</p> <p style="text-align: right;">Totale cad.</p>	1	12	1,00	135,00	23.279,77		
31 09/10/2020 7.3.3.18.a	<p><b>OPERE STRADALI - Qualora le forniture di cui al presente capitolo vengano affidate a Imprese o Ditte che operano in campo diverso e le cui forniture specifiche figurano negli altri capitoli della presente pubblicazione, i prezzi sottoriportati vanno FOGNATURE</b></p> <p><b>LAVORI ED OPERE COMPIUTE - Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili per lavori ed opere compiute; i prezzi sono riferiti a lavori ed opere eseguiti secondo la migliore tecnica, con l'impegno di mano d'opera idonea e materiali (prodotti naz Fornitura e posa di SOLETTA PREFABBRICATA IN C.A. PER COPERTURA POZZETTO, per carichi stradali di prima categoria: dimensioni esterne cm 120x120x20</b></p> <p>OPERE STRADALI - Qualora le forniture di cui al presente capitolo vengano affidate a Imprese o Ditte che operano in campo diverso e le cui forniture specifiche figurano negli altri capitoli della presente pubblicazione, i prezzi sottoriportati vanno maggiorati per: - compenso delle imposte - oneri - spese generali ed utili della subfornitura. Tale maggiorazione varia dal 15% al 25%. Per lavori di manutenzione e di piccola entità i prezzi dovranno essere aumentati adeguatamente onde tenere conto del maggior costo per le particolari condizioni di esecuzione FOGNATURE LAVORI ED OPERE COMPIUTE - Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili per lavori ed opere compiute; i prezzi sono riferiti a lavori ed opere eseguiti secondo la migliore tecnica, con l'impegno di mano d'opera idonea e materiali (prodotti nazionali) di ottima qualità, occorrenti per dare il manufatto compiuto e finito a regola d'arte. I prezzi si intendono riferiti a lavori che consentano una normale continuità; per lavori limitati i prezzi sottoindicati dovranno essere adeguatamente maggiorati. Fornitura e posa di SOLETTA PREFABBRICATA IN C.A. PER COPERTURA POZZETTO, per carichi stradali di prima</p> <p style="text-align: right;">A RIPORTARE</p>					135,00		
						23.414,77		

 Il Direttore dei Lavori
   
 -----

L'Appaltatore

 EDIL MORE s.r.l.  
 Via S. Annunziata, 65  
 81030 GROIGNANO DI AVERSA (CE)  
 Part. IVA 0312850076



**REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n. 1**

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO		ANNOTAZIONI
		N.	PAG.			LIQUIDATO	PAGATO	
	<p style="text-align: right;">RIPORTO</p> <p>categoria:dimensioni esterne cm 120x120x20</p> <p style="text-align: right;">Totale cad.</p>	1	12	1,00	173,00	23.414,77	173,00	(provvisoria)
32 09/10/2020 1.4.10.29	<p><b>OPERE DA IMPRENDITORE EDILE</b> <b>LAVORI ED OPERE COMPIUTE</b> <b>TUBI - RECINZIONI E CORDOLI</b> <b>Fornitura e posa in opera di CHIUSINI IN GHISA LAMELLARE PERLITICA a norma UNI En 124 ISO 185/UNI 5007, classe C250 (carico di rottura 25 t), classe D400 (carico di rottura 40 t)</b></p> <p>OPERE DA IMPRENDITORE EDILELAVORI ED OPERE COMPIUTETUBI - RECINZIONI E CORDOLI Fornitura e posa in opera di CHIUSINI IN GHISA LAMELLARE PERLITICA a norma UNI En 124 ISO 185/UNI 5007, classe C250 (carico di rottura 25 t), classe D400 (carico di rottura 40 t)</p> <p style="text-align: right;">Totale kg</p>	1	13	90,00	2,75		247,50	(provvisoria)
33 09/10/2020 1C.02.100.0010.a	<p><b>OPERE COMPIUTE</b> <b>SCAVI - MOVIMENTI TERRE</b> <b>SCAVI A SEZIONE</b> <b>Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo:</b> <b>- profondità fino a m. 1,20</b></p> <p>OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVI A SEZIONE Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo: - profondità fino a m. 1,20</p> <p style="text-align: right;">Totale m<sup>3</sup></p>	1	13	56,54	6,27		354,51	(provvisoria)
34 09/10/2020 1C.12.010.0040.b	<p><b>OPERE COMPIUTE</b> <b>TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI</b> <b>TUBI IN PVC</b> <b>Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrato, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente</b> <b>- De 125 - s = 3,2</b></p> <p>OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI TUBI IN PVC Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrato, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m<sup>2</sup>. Escluso scavo,</p> <p style="text-align: right;">A RIPORTARE</p>							(provvisoria)
							24.189,78	

 Il Direttore dei Lavori
   
 -----

L'Appaltatore

 EDIL [MACRE] s.r.l.  
 Via S. Antonio Abate, 85  
 81030 ORCIANO DI AVERSA (CE)  
 Tel. 0824 208681





**REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n. 1**

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO		ANNOTAZIONI
		N.	PAG.			LIQUIDATO	PAGATO	
	<p style="text-align: right;">RIPORTO</p> <p>piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 125 - s = 3,2</p> <p style="text-align: right;">Totale m</p>	1	13	53,05	9,55	24.189,78	506,63	
35 09/10/2020 1C.12.010.0040.c	<p><b>OPERE COMPIUTE</b> <b>TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI</b> <b>TUBI IN PVC</b> Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente <b>- De 160 - s = 4,0</b></p> <p>OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI TUBI IN PVC Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m<sup>2</sup>. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 160 - s = 4,0</p> <p style="text-align: right;">Totale m</p>	1	14	39,20	11,67		457,46	(provvisoria)
36 09/10/2020 1C.12.010.0040.d	<p><b>OPERE COMPIUTE</b> <b>TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI</b> <b>TUBI IN PVC</b> Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente <b>- De 200 - s = 4,9</b></p> <p>OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI TUBI IN PVC Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m<sup>2</sup>. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 200 - s = 4,9</p> <p style="text-align: right;">A RIPORTARE</p>							
						25.153,87		

 Il Direttore dei Lavori
   
 -----

L'Appaltatore

 EDILMOBE  
 VIA S. ANTONIO ABATE, 85  
 81030 GRIFFONANO DI AVERSA (CE)  
 P.IVA 02423880614



**REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n. 1**

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO		ANNOTAZIONI
		N.	PAG.			LIQUIDATO	PAGATO	
	RIPORTO					25.153,87		
	Totale m	1	14	19,20	15,43	296,26		
37 09/10/2020 1C.12.010.0040.e	<b>OPERE COMPIUTE</b> <b>TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI</b> <b>TUBI IN PVC</b> Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente - De 250 - s = 6,2							
	Totale m	1	14	2,05	21,15	43,36		
38 09/10/2020 1C.02.350.0010.e	<b>OPERE COMPIUTE</b> <b>SCAVI - MOVIMENTI TERRE RINTERRI</b> Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di sabbia viva di cava							(provvisoria)
	Totale m <sup>3</sup>	1	15	5,37	28,47	152,88		
39 09/10/2020 Z.CVA.05	<b>Fornitura e posa di nastro monitore per reti sottoservizi</b> Fornitura e posa di nastro monitore per reti sottoservizi, recante la scritta in funzione del servizio e secondo le indicazioni e prescrizioni del fornitore/gestore.							(provvisoria)
	Totale m	1	15	113,50	1,20	136,20		
40 09/10/2020 1C.04.010.0010.a	<b>OPERE COMPIUTE</b> <b>OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI</b> A RIPORTARE							(provvisoria)
						25.782,57		

 Il Direttore dei Lavori
   
 -----

L'Appaltatore

**REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n. 1**

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO		ANNOTAZIONI
		N.	PAG.			LIQUIDATO	PAGATO	
	RIPORTO					25.782,57		
	<b>CALCESTRUZZO CONFEZIONATO IN CANTIERE IN BETONIERA PER INTERVENTI PARZIALI E LIMITATE QUANTITA'</b> Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeg - C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3  OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI CALCESTRUZZO CONFEZIONATO IN CANTIERE IN BETONIERA PER INTERVENTI PARZIALI E LIMITATE QUANTITA' Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; resistenza: - C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3  Totale m <sup>3</sup>	1	15	14,68	99,68	1.463,30		
41 09/10/2020 1C.02.350.0020.a	<b>OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE RINTERRI</b> Rinterro di scavi eseguito a mano, compreso spianamenti, costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con materiale di scavo depositato a bordo scavo  OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE RINTERRI Rinterro di scavi eseguito a mano, compreso spianamenti, costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con materiale di scavo depositato a bordo scavo  Totale m <sup>3</sup>	1	16	19,05	25,30	481,97		(provvisoria)
42 09/10/2020 1U.01.300.0010.b	<b>OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE SPURGH</b> Rimozione di materiali grossolani di qualsiasi natura e consistenza giacenti in tombature e canali coperti, anche in presenza d'acqua. Compreso il trasporto all'esterno, il carico e il trasporto a discarica autorizzata. Esclusi solo gli oneri di s - a mano  OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE SPURGH  A RIPORTARE					27.727,84		

Il Direttore dei Lavori

-----

L'Appaltatore

CDL MORE S.p.A.  
Via S. Antonio Abate, 65  
81030 GROCCIANO DI AVERSA (CE)  
Part. IVA 032830076



**REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n. 1**

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO		ANNOTAZIONI
		N.	PAG.			LIQUIDATO	PAGATO	
	RIPORTO					27.727,84		
	Rimozione di materiali grossolani di qualsiasi natura e consistenza giacenti in tombature e canali coperti, anche in presenza d'acqua. Compreso il trasporto all'esterno, il carico e il trasporto a discarica autorizzata. Esclusi solo gli oneri di smaltimento. Eseguita: - a mano							
	Totale m <sup>3</sup>	1	16	0,50	260,59	130,30		
43 09/10/2020 1U.01.300.0120	<b>OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE SPURGH</b> <b>Disostruzione della tubazione di scarico dei pozzetti mediante l'impiego di macchina dosaturatrice, mediante iniezioni di acqua ad alta pressione.</b>							
	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE SPURGH Disostruzione della tubazione di scarico dei pozzetti mediante l'impiego di macchina dosaturatrice, mediante iniezioni di acqua ad alta pressione.							
	Totale Cadauno	1	17	1,00	100,10	100,10		
	<b>Totale 040 - Sistema di raccolta delle acque meteoriche Euro 050 - Manufatti in genere</b>					<b>6.324,29</b>		
44 09/10/2020 Z.CVA.01	<b>Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso - sezione 18/20 x 40 cm</b>							
	Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia, retti o con qualsiasi raggio di curvatura. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, il tracciamento, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica (oneri compresi) e/o a stoccaggio: - sezione 18/20 x 40.							
	Totale m	1	17	55,00	42,50	2.337,50		
45 09/10/2020 1C.04.010.0020.a	<b>OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI CALCESTRUZZO CONFEZIONATO IN CANTIERE IN BETONIERA PER INTERVENTI PARZIALI E LIMITATE QUANTITA'</b> <b>Fondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione - C25/30 - esposizione XC1 o XC2</b>							
	A RIPORTARE					30.295,74		(provvisoria)

 Il Direttore dei Lavori
   
 -----

L'Appaltatore

 EDIL MORE s.r.l.  
 Via S. Antonio Abate, 66  
 81030 ORCIANO DI AVERSA (CE)  
 Tel. 0974 332833/7



**REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n. 1**

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO		ANNOTAZIONI
		N.	PAG.			LIQUIDATO	PAGATO	
	RIPORTO					30.295,74		
	OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI CALCESTRUZZO CONFEZIONATO IN CANTIERE IN BETONIERA PER INTERVENTI PARZIALI E LIMITATE QUANTITA' Fondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm, consistenza S3, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 Totale m <sup>3</sup>	1	17	1,50	125,05	187,58		(provvisoria)
46 09/10/2020 1U.04.145.0010.a	<b>OPERE COMPIUTE</b> <b>URBANIZZAZIONE</b> <b>OPERE STRADALI</b> <b>CORDONATURE IN CALCESTRUZZO</b> <b>Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfilanco in calcestruzzo C12/15, gli adattament</b> <b>- sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025 m<sup>3</sup>/ml;</b> OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI CORDONATURE IN CALCESTRUZZO Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfilanco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025 m <sup>3</sup> /ml; Totale m	1	17	77,50	20,03	1.552,33		(provvisoria)
47 09/10/2020 1U.04.145.0020.a	<b>OPERE COMPIUTE</b> <b>URBANIZZAZIONE</b> <b>OPERE STRADALI</b> <b>CORDONATURE IN CALCESTRUZZO</b> <b>Sovrapprezzo alle cordonature in cordoli di calcestruzzo per fornitura e posa di elementi con qualsiasi tipo di curvatura:</b> <b>- sezione 12/15 x 25 cm</b> OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI CORDONATURE IN CALCESTRUZZO Sovrapprezzo alle cordonature in A RIPORTARE						32.035,65	

 Il Direttore dei Lavori
   
 -----

L'Appaltatore

 EDIL MCGP  
 Via S. ANTONIO ARABO, 95  
 81030 GRICIGNANO DI AVERSA (CE)  
 P.IVA: 0312850817



**REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n. 1**

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO		ANNOTAZIONI
		N.	PAG.			LIQUIDATO	PAGATO	
	<p style="text-align: right;">RIPORTO</p> <p>cordoli di calcestruzzo per fornitura e posa di elementi con qualsiasi tipo di curvatura: - sezione 12/15 x 25 cm</p> <p style="text-align: right;">Totale m</p>	1	18	6,55	2,29	32.035,65	15,00	
48 09/10/2020 1U.04.145.0050	<p style="text-align: center;"><b>OPERE COMPIUTE</b></p> <p><b>URBANIZZAZIONE</b></p> <p><b>OPERE STRADALI</b></p> <p><b>CORDONATURE IN CALCESTRUZZO</b></p> <p><b>Fornitura e posa cordoni in conglomerato vibrocompresso, con superficie liscia, retti o con qualsiasi raggio di curvatura, di qualsiasi dimensione, del tipo sormontabile, per aiuola spartitraffico. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambit</b></p> <p style="text-align: center;">OPERE COMPIUTE</p> <p>URBANIZZAZIONE</p> <p>OPERE STRADALI</p> <p>CORDONATURE IN CALCESTRUZZO</p> <p>Fornitura e posa cordoni in conglomerato vibrocompresso, con superficie liscia, retti o con qualsiasi raggio di curvatura, di qualsiasi dimensione, del tipo sormontabile, per aiuola spartitraffico. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfilanco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.</p> <p style="text-align: right;">Totale m</p>	1	18	36,00	27,29	982,44		
	<p style="text-align: center;"><b>Totale 050 - Manufatti in genere Euro</b></p> <p style="text-align: center;"><b>060 - Opere civili per impianti</b></p> <p><b>Ricerca rete sottoservizi esistenti</b></p> <p>Ricerca di sottoservizi anche mediante strumentazione tecnologica e realizzazione di sondaggi con mezzi meccanici.</p> <p style="text-align: right;">Totale a corpo</p>	1	18	0,50	497,88	5.074,85	248,94	(provvisoria)
49 09/10/2020 Z.CVA.27	<p style="text-align: center;"><b>OPERE COMPIUTE</b></p> <p><b>URBANIZZAZIONE</b></p> <p><b>OPERE STRADALI</b></p> <p><b>DEMOLIZIONI MANTI STRADALI</b></p> <p><b>Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore.</b></p> <p style="text-align: center;">OPERE COMPIUTE</p> <p>URBANIZZAZIONE</p> <p>OPERE STRADALI</p> <p>DEMOLIZIONI MANTI STRADALI</p> <p>Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore.</p> <p style="text-align: right;">Totale m</p>	1	18	0,50	497,88	248,94		(provvisoria)
50 09/10/2020 1U.04.010.0040	<p style="text-align: center;"><b>Plinto pozzetto per palo di illuminazione prefabbricato in c.a.v.</b></p> <p><b>- dim.100x100x100 cm</b></p> <p>Fornitura e posa di pozzetto con</p> <p style="text-align: right;">A RIPORTARE</p>	1	19	12,00	1,31	15,72		(provvisoria)
51 09/10/2020 Z.CVA.02.02						33.297,75		

 Il Direttore dei Lavori
   
 -----

L'Appaltatore

EDIR [MIGRE] s.r.l.

Via S. Ruffino 42/43, 80138

70021/ORBASSANO DI LUCANIA (CE)

Part. IVA 0312850817



**REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n. 1**

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO		ANNOTAZIONI
		N.	PAG.			LIQUIDATO	PAGATO	
	<p align="center">RIPORTO</p> <p>plinto per palo di illuminazione costituito da manufatto di tipo prefabbricato in c.a.v. con caratteristiche tecniche e dimensionali rispondenti a quanto indicato negli elaborati di progetto e comunque adeguate alla tipologia di palo da installare. Sono oneri dell'impresa e computati nel presente prezzo tutti quelli non espressamente indicati come esclusi. L'appaltatore dovrà quindi provvedere agli scavi anche in presenza di sottoservizi, provvedendo agli eventuali adeguamenti planimetrici previa autorizzazione della D.L., nonché alla individuazione delle quote di imposta in modo tale da garantire l'altezza rispetto alla pavimentazione finita del palo. Effettuato lo scavo compensato nel presente prezzo, l'impresa dovrà provvedere alla fornitura e posa del calcestruzzo magro di fondo adeguatamente livellato in modo tale da ricevere il basamento prefabbricato che una volta posizionato e centrato sarà rinfiancato in cls e reinterrato con lo stesso materiale proveniente dallo scavo, avendo cura l'impresa di procedere alla compattazione dello stesso in modo tale da evitare successivi avvallamenti, all'allontanamento del materiale di scavo eccedente, con trasporto e oneri di smaltimento. È onere dell'impresa posare il manufatto in modo tale che l'estradosso dello stesso risulti al livello finito del ciglio strada o della pavimentazione di marciapiede, aiuola o piste in genere, pronta alla sola posa del chiusino in ghisa (quest'ultimo contabilizzato a parte) nonché, a palo portalampada posizionato, alla posa di idonea guaina termo-restringente e/o collare in cls. Il prezzo è convenzionalmente esposto in €/cad di basamento ed è comprensivo di tutti gli oneri che, anche se non espressamente richiamati, risultano funzionali alla buona esecuzione dell'opera nel rispetto dei disposti progettuali.</p> <p>- dim.100x100x100 cm.</p>					33.297,75		
	Totale Cadauno	1	19	4,00	270,00	1.080,00		
52 09/10/2020 1.4.10.26.b	<p><b>OPERE DA IMPRENDITORE EDILE</b>  <b>LAVORI ED OPERE COMPIUTE</b>  <b>TUBI - RECINZIONI E CORDOLI</b>  <b>Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN CEMENTO PREFABBRICATO, escluso scavo, reinterro e chiusino, ma compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di sottofondo:</b></p> <p align="right">A RIPORTARE</p>					34.377,75		(provvisoria)

Il Direttore dei Lavori

-----

L'Appaltatore **EDIL MORE** s.r.l.

Via S. Antonio Abate, 55  
81050 GIRONIGNANO DI AVERSA (CE)  
Part. IVA (0128650611)



**REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n. 1**

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO		ANNOTAZIONI
		N.	PAG.			LIQUIDATO	PAGATO	
	<p style="text-align: right;">RIPORTO</p> <p><b>dimensioni interne cm 40x40x40 spessore cm 4</b></p> <p>OPERE DA IMPRENDITORE EDILELAVORI ED OPERE COMPIUTETUBI - RECINZIONI E CORDOLI Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN CEMENTO PREFABBRICATO, escluso scavo, reinterro e chiusino, ma compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di sottofondo: dimensioni interne cm 40x40x40 spessore cm 4</p> <p style="text-align: right;">Totale cad.</p>	1	19	1,00	69,30	34.377,75	69,30	
53 09/10/2020 1.4.10.26.I	<p><b>OPERE DA IMPRENDITORE EDILE</b> <b>LAVORI ED OPERE COMPIUTE TUBI - RECINZIONI E CORDOLI</b> Fornitura e posa in opera di <b>POZZETTO IN CEMENTO PREFABBRICATO, escluso scavo, reinterro e chiusino, ma compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di sottofondo: Anelli di prolunga per pozzetti: dimensioni interne cm 40x40x40 spessore cm 4</b></p> <p>OPERE DA IMPRENDITORE EDILELAVORI ED OPERE COMPIUTETUBI - RECINZIONI E CORDOLI Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN CEMENTO PREFABBRICATO, escluso scavo, reinterro e chiusino, ma compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di sottofondo: Anelli di prolunga per pozzetti: dimensioni interne cm 40x40x40 spessore cm 4</p> <p style="text-align: right;">Totale cad.</p>	1	20	2,00	39,00		78,00	(provvisoria)
54 09/10/2020 1C.02.100.0010.a	<p><b>OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVI A SEZIONE</b> Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo: - profondità fino a m. 1,20</p> <p>OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVI A SEZIONE Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo: - profondità fino a m. 1,20</p> <p style="text-align: right;">Totale m<sup>3</sup></p>	1	20	20,88	6,27		130,92	(provvisoria)
55 09/10/2020 1C.02.350.0010.e	<p><b>OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE RINTERRI</b> Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di sabbia viva di cava</p> <p style="text-align: right;">A RIPORTARE</p>							(provvisoria)
						34.655,97		

 Il Direttore dei Lavori
   
 -----

L'Appaltatore

 EDIL MORF s.r.l.  
 Via S. Antonio Abate, 65  
 81021 ORIGNANO DI AVERSA (CE)





**REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n. 1**

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO		ANNOTAZIONI
		N.	PAG.			LIQUIDATO	PAGATO	
	RIPORTO					34.655,97		
56 09/10/2020 1C.12.150.0040.g	<p>OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE RINTERRI Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di sabbia viva di cava</p> <p style="text-align: right;">Totale m<sup>3</sup></p>	1	20	3,48	28,47	99,08		(provvisoria)
57 09/10/2020 Z.CVA.05	<p><b>OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI TUBI PER CAVIDOTTI</b> Ogni singolo pezzo, e le barre di tubo per l'intera lunghezza, devono essere marcati con l'indicazione della società produttrice o della provenienza, con le normative di riferimento e le caratteristiche di resistenza, il diametro e Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4. <b>Escluso scavo, piano ap - De 125 - Di 107</b></p> <p>OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI TUBI PER CAVIDOTTI Ogni singolo pezzo, e le barre di tubo per l'intera lunghezza, devono essere marcati con l'indicazione della società produttrice o della provenienza, con le normative di riferimento e le caratteristiche di resistenza, il diametro e lo spessore, marchio dell'Istituto che certifica il processo di produzione con numero di concessione e data di produzione. Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4. <b>Escluso scavo, piano appoggio, rinfilanco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 125 - Di 107</b></p> <p style="text-align: right;">Totale m</p>	1	21	114,00	6,51	742,14		(provvisoria)
58	<p><b>Fornitura e posa di nastro monitore per reti sottoservizi</b></p> <p>Fornitura e posa di nastro monitore per reti sottoservizi, recante la scritta in funzione del servizio e secondo le indicazioni e prescrizioni del fornitore/gestore.</p> <p style="text-align: right;">Totale m</p>	1	21	114,00	1,20	136,80		(provvisoria)
	A RIPORTARE					35.633,99		

 Il Direttore dei Lavori
   
 -----

L'Appaltatore

 EDIL MORE s.r.l.  
 Via S. Antonio Abate, 65  
 81031 CIRIGLIANO DI AVERSA (CE)



**REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n. 1**

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO		ANNOTAZIONI
		N.	PAG.			LIQUIDATO	PAGATO	
09/10/2020 1C.04.010.0010.a	<p style="text-align: right;">RIPORTO</p> <p><b>OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI</b>  <b>CALCESTRUZZO CONFEZIONATO IN CANTIERE IN BETONIERA PER INTERVENTI PARZIALI E LIMITATE QUANTITA'</b>  <b>Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato</b>  <b>- C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3</b></p> <p>OPERE COMPIUTE            OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI            CALCESTRUZZO CONFEZIONATO IN CANTIERE IN BETONIERA PER INTERVENTI PARZIALI E LIMITATE QUANTITA'            Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; resistenza:            - C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3</p> <p style="text-align: right;">Totale m<sup>3</sup></p>	1	21	8,64	99,68	35.633,99	861,24	
59 09/10/2020 1C.02.350.0020.a	<p><b>OPERE COMPIUTE</b>  <b>SCAVI - MOVIMENTI TERRE RINTERRI</b>  <b>Rinterro di scavi eseguito a mano, compreso spianamenti, costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:</b>  <b>- con materiale di scavo depositato a bordo scavo</b></p> <p>OPERE COMPIUTE            SCAVI - MOVIMENTI TERRE RINTERRI            Rinterro di scavi eseguito a mano, compreso spianamenti, costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:            - con materiale di scavo depositato a bordo scavo</p> <p style="text-align: right;">Totale m<sup>3</sup></p>	1	22	8,76	25,30		221,63	(provvisoria)
60 09/10/2020 1.4.10.29	<p><b>OPERE DA IMPRENDITORE EDILE</b>  <b>LAVORI ED OPERE COMPIUTE TUBI - RECINZIONI E CORDOLI</b>  <b>Fornitura e posa in opera di CHIUSINI IN GHISA LAMELLARE PERLITICA a norma UNI En 124 ISO 185/UNI 5007, classe C250 (carico di rottura 25 t), classe D400 (carico di rottura 40 t)</b></p> <p>OPERE DA IMPRENDITORE EDILELAVORI ED OPERE COMPIUTETUBI - RECINZIONI E</p> <p style="text-align: right;">A RIPORTARE</p>						36.716,86	(provvisoria)

 Il Direttore dei Lavori
   
 -----

 L'Appaltatore
   
 -----

 EDIL MORF s.r.l.  
 Via S. Antonio Abate, 85  
 81020 ORSOGNANO DI AVERSA (CE)  
 Tel. 081/2865811



**REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n. 1**

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO		ANNOTAZIONI
		N.	PAG.			LIQUIDATO	PAGATO	
61 09/10/2020 1U.05.010.0070	<p>RIPORTO</p> <p>CORDOLI Fornitura e posa in opera di CHIUSINI IN GHISA LAMELLARE PERLITICA a norma UNI En 124 ISO 185/UNI 5007, classe C250 (carico di rottura 25 t), classe D400 (carico di rottura 40 t)</p> <p>Totale kg 1 22 56,00 2,75 154,00</p> <p><b>Totale 060 - Opere civili per impianti Euro 3.837,77</b></p> <p><b>090 - Segnaletica orizzontale e verticale</b></p> <p><b>OPERE COMPIUTE</b></p> <p><b>URBANIZZAZIONE</b></p> <p><b>SEGNALETICA STRADALE</b></p> <p><b>RIMOZIONI - CANCELLATURE</b></p> <p>Rimozione di complesso costituito da sostegno di qualsiasi tipo (esclusi i portali) e di tutti i segnali e targhe su esso apposti, compreso l'eventuale trasporto nei magazzini comunali, la rimozione del blocco di fondazione e le spese di smaltimento</p> <p>OPERE COMPIUTE</p> <p>URBANIZZAZIONE</p> <p>SEGNALETICA STRADALE</p> <p>RIMOZIONI - CANCELLATURE</p> <p>Rimozione di complesso costituito da sostegno di qualsiasi tipo (esclusi i portali) e di tutti i segnali e targhe su esso apposti, compreso l'eventuale trasporto nei magazzini comunali, la rimozione del blocco di fondazione e le spese di smaltimento dei materiali di risulta, la sistemazione del vuoto con materiale idoneo, il ripristino della pavimentazione con prodotti di tinta uguale alla superficie circostante:</p> <p>Totale Cadauno 1 23 4,00 46,59 186,36</p> <p><b>Totale 090 - Segnaletica orizzontale e verticale Euro 186,36</b></p>					36.716,86		(provvisoria)
SOMMANO LAVORI LORDI DEL SAL Euro						37.057,22		
SOMMANO I LAVORI LORDI A TUTTO IL 09/10/2020 Euro						37.057,22		

Il Direttore dei Lavori \_\_\_\_\_

Il Direttore dei Lavori \_\_\_\_\_

L'Appaltatore \_\_\_\_\_

EDIL [MORE] s.r.l.  
Via S. Antonio Abate, 65  
81030 GRICIGNANO DI AVERSA (CE)  
Part. IVA 0312850611

PAGAMENTI EMESSI

Certificato di pagamento n.01 del \_\_\_\_\_ per Euro \_\_\_\_\_

Sommano Euro \_\_\_\_\_

A RIPORTARE Euro 37.057,22

Il Direttore dei Lavori \_\_\_\_\_

Il Direttore dei Lavori \_\_\_\_\_

L'Appaltatore \_\_\_\_\_

EDIL [MORE] s.r.l.  
Via S. Antonio Abate, 65  
81030 GRICIGNANO DI AVERSA (CE)  
Part. IVA 0312850611

Il Direttore dei Lavori \_\_\_\_\_

EDIL [MORE] s.r.l.  
Via S. Antonio Abate, 65  
81030 GRICIGNANO DI AVERSA (CE)  
Part. IVA 0312850611

\_\_\_\_\_

L'Appaltatore \_\_\_\_\_