



# **CITTA' DI CURTATONE**

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 899 DEL 05/12/2020**

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO

**OGGETTO: “REALIZZAZIONE DI NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA VIA G. ARESI E VIA F. PARRI IN LOCALITA' SAN SILVESTRO DI CURTATONE (MN)” - CUP: H61B20000050002 - CIG: 8374256EA7 APPROVAZIONE DELLO STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI N.3 CORRISPONDENTE AL FINALE, DELLO STATO FINALE DEI LAVORI, DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO E SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA.**

### **IL DIRIGENTE DELL'AREA**

#### **PREMESSO CHE:**

- con Deliberazione di Giunta Regionale N° XI/3075 Seduta del 20/04/2020 è stata approvata una proposta di progetto di legge recante “Interventi per la ripresa economica” al fine di fronteggiare l’impatto economico derivante dall’emergenza sanitaria da COVID-19, che prevede all’articolo 1 “Misure di sostegno agli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale” attraverso lo stanziamento di risorse economiche destinate agli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche in materia di:
  1. sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di strade, scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento delle barriere architettoniche e interventi per fronteggiare il dissesto idrogeologico e per la riqualificazione urbana;
  2. efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
- il progetto di Legge è stato convertito in Legge Regionale 4 maggio 2020, n. 9 “Interventi per la ripresa economica” pubblicata sul BURL n. 19, supplemento del 04 Maggio 2020, approvando le misure eccezionali per un valore complessivo di 3 miliardi di euro, per gli interventi rivolti alla ripresa economica del sistema lombardo;
- con Deliberazione di Giunta Regionale N° XI/3113 seduta del 05/05/2020 sono state introdotte le misure/modalità per l’attuazione delle misure di sostegno agli investimenti ed allo sviluppo infrastrutturale, di cui alla Legge Regionale 4 maggio 2020, n. 9.
- secondo i disposti di cui al comma 6 dell’articolo 1 della Legge Regionale 4 maggio 2020, n. 9:



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

1. il Comune di Curtatone, sulla base del numero di abitanti, risulta beneficiario di un importo complessivo pari ad € 500.000,00;
  2. il contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti;
  3. l'esecuzione dei lavori deve iniziare entro il 31 ottobre 2020, pena la decadenza del contributo.
- con Delibera di C.C. N. 12 del 09/05/2020 è stata approvata la Variante N. 1 del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022 che prevede all'interno dell'elenco annuale 2020 i lavori di **“REALIZZAZIONE DEL RACCORDO CICLOPEDONALE TRA IL QUARTIERE DI VIA ARESI E LA CICLABILE DI VIA FERRUCCIO PARRI”** per un importo complessivo di € 150.000,00;
  - con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. N. 338 del 11/06/2020 è stato affidato l'incarico professionale a **POLARIS - Studio Associato**, avente sede in via Pietro Verri, 33 - Mantova (MN) per la progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione per l'opera pubblica di **“REALIZZAZIONE DEL RACCORDO CICLOPEDONALE TRA IL QUARTIERE DI VIA ARESI E LA CICLABILE DI VIA FERRUCCIO PARRI”**;
  - con Deliberazione di G.C. N. 120 del 16/07/2020 è stato approvato il progetto Esecutivo dei lavori di **“REALIZZAZIONE DEL RACCORDO CICLOPEDONALE TRA IL QUARTIERE DI VIA ARESI E LA CICLABILE DI VIA FERRUCCIO PARRI”** redatto dall'Ing. Luciano Corradini di POLARIS - Studio Associato, per un importo complessivo di **€ 150.000,00** di cui **€ 105.000,00** per lavori a base d'asta ed **€ 45.000,00** come somme a disposizione dell'amministrazione comunale, suddiviso come dal quadro economico sotto riportato:



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

## QUADRO ECONOMICO

**PROGETTO**

<b>A) LAVORI DA APPALTARE</b>	<b>€ 105.000,00</b>
così suddivisi:	
<b>A1) LAVORI A BASE D'ASTA</b>	
di cui:	
- Lavori soggetti al ribasso d'asta	€ 102.000,00
- Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 3.000,00
<b>Sommano lavori a base d'asta :</b>	<b>€ 105.000,00</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ -
B2) Prestazione specialistica geologica-geotecnica	€ -
B3) Spese per rilievi ed accertamenti	€ 250,00
B4) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.	€ 3.250,00
B5) Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	€ 7.875,00
B6) Occupazioni di aree ed immobili per accantieramenti, danni, etc. (IVA e Oneri previdenziali compresi)	€ -
B7) ACCANTONAMENTI	
B7.1) Accantonamenti di cui all'art. 106 c.1 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi)	€ -
B7.2) Accantonamenti di cui all'art. 113 c.2 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<2% di A)	€ -
B7.2.1) Quota riferita al personale tecnico (80%)	€ 1.680,00
B7.2.2) Quota riferita all'innovazione (20%)	€ 420,00
B8) Spese tecniche per Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed Esecuzione	€ 10.717,66
B9) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi	€ 1.500,00
B10) Spese per attività di consulenza o di supporto	€ 500,00
B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 500,00
B12) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto	€ 1.000,00
B13) Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altre eventuali certificazioni specialistiche	€ 1.500,00
B14) C.N.P.A.I.A. (4% su B2, B3, B8, B10, B11 e B13)	€ 538,71
B15) Varie ed arrotondamenti, contributo A.N.A.C.	€ 422,23
<b>Sommano per somme a disposizione:</b>	<b>€ 30.153,60</b>
<b>C) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO</b>	
C1) IVA 10% (su voce A1)	€ 10.500,00
C2) IVA 22% (su voce B1, B4, B9 e B12)	€ 1.265,00
C3) IVA 22% (su voce B2, B7, B8, B9, B10, B12, B14)	€ 3.081,40
<b>Sommano:</b>	<b>€ 14.846,40</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO DEFINITIVO</b>	<b>€ 150.000,00</b>

- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. N. 473 del 30.07.2020 è/sono stato/i:
  1. **Approvato**, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.lgs 50/2016, il Report SINTEL della procedura di aggiudicazione relativamente all'affidamento diretto, previa richiesta di 5 preventivi ai sensi di quanto



## CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

- previsto dall'articolo 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall'art. 1, comma 20, lettera h), della legge n. 55 del 2019, dei lavori di "REALIZZAZIONE DEL RACCORDO CICLOPEDONALE TRA IL QUARTIERE DI VIA ARESI E LA CICLABILE DI VIA FERRUCCIO PARRI";
2. **Aggiudicati** pertanto, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, i lavori di "REALIZZAZIONE DEL RACCORDO CICLOPEDONALE TRA IL QUARTIERE DI VIA ARESI E LA CICLABILE DI VIA FERRUCCIO PARRI", in favore della ditta **EDIL MOAF S.r.l.**, con sede in Via Sant'Antonio Abate, 65 – Gricignano di Aversa (CE) con sconto offerto del **19,38%** sull'importo a base d'appalto soggetto a ribasso di € 102.000,00, determinando in € 82.232,40 l'importo netto del contratto, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 3.000,00, per un importo complessivo imponibile di **€ 85.232,40**, oltre IVA del 10% di € 8.523,24, ed un totale lordo di € 93.755,64;
  3. **Dato atto che**, l'istruttoria ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 in ordine ai requisiti generali dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario, è in corso di svolgimento;
  4. **Dato atto che** l'efficacia dell'aggiudicazione, resta sospesa fino al positivo esito delle verifiche di cui all'art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, in conformità con il dettato di cui all'art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016;
  5. **Demandato** pertanto con atto successivo la determinazione dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione, al positivo esito della condizione sospensiva dell'acquisizione documentale che comprovi l'assenza delle condizioni ostantive già dichiarate in sede di gara, ed il conseguente impegno di spesa a favore dell'aggiudicatario.
- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. N. 527 del 18.08.2020 è stato dato atto, ai sensi dell'articolo 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione dei lavori di "REALIZZAZIONE DEL RACCORDO CICLOPEDONALE TRA IL QUARTIERE DI VIA ARESI E LA CICLABILE DI VIA FERRUCCIO PARRI", disposta con determinazione del Responsabile del Servizio n. 473 del 30.07.2020, impegnando in favore della ditta **EDIL MOAF S.r.l.**, con sede in Via Sant'Antonio Abate, 65 – Gricignano di Aversa (CE), un importo complessivo imponibile di **€ 85.232,40**, oltre IVA del 10% di € 8.523,24, ed un totale lordo di € 93.755,64; conseguentemente il quadro economico è stato così rimodulato:



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

## QUADRO ECONOMICO

	PROGETTO	POST-GARA
<b>A) LAVORI DA APPALTARE</b>	<b>€ 105.000,00</b>	
così suddivisi:		
<b>A1) LAVORI A BASE D'ASTA</b>		
di cui:		
- Lavori soggetti al ribasso d'asta	€ 102.000,00	€ 82.232,40
- Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 3.000,00	€ 3.000,00
<b>Sommano lavori a base d'asta :</b>	<b>€ 105.000,00</b>	<b>€ 85.232,40</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ -	€ -
B2) Prestazione specialistica geologica-geotecnica	€ -	€ -
B3) Spese per rilievi ed accertamenti	€ 250,00	€ 250,00
B4) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.	€ 3.250,00	€ 3.250,00
B5) Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	€ 7.875,00	€ 7.875,00
B6) Occupazioni di aree ed immobili per accantieramenti, danni, etc. (IVA e Oneri previdenziali compresi)	€ -	€ -
B7) ACCANTONAMENTI		
B7.1) Accantonamenti di cui all'art. 106 c.1 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi)	€ -	€ -
B7.2) Accantonamenti di cui all'art. 113 c.2 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<2% di A)	€ -	€ -
B7.2.1) Quota riferita al personale tecnico (80%)	€ 1.680,00	€ 1.680,00
B7.2.2) Quota riferita all'innovazione (20%)	€ 420,00	€ 420,00
B8) Spese tecniche per Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed Esecuzione	€ 10.717,66	€ 10.717,66
B9) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi	€ 1.500,00	€ 1.500,00
B10) Spese per attività di consulenza o di supporto	€ 500,00	€ 500,00
B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 500,00	€ 500,00
B12) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto	€ 1.000,00	€ 1.000,00
B13) Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altre eventuali certificazioni specialistiche	€ 1.500,00	€ 1.500,00
B14) C.N.P.A.I.A. (4% su B2, B3, B8, B10, B11 e B13)	€ 538,71	€ 538,71
B15) Varie ed arrotondamenti, contributo A.N.A.C.	€ 422,23	€ 422,23
B16) Economie derivanti da ribasso d'asta	€ -	€ 21.744,36
<b>Sommano per somme a disposizione:</b>	<b>€ 30.153,60</b>	<b>€ 51.897,96</b>
<b>C) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO</b>		
C1) IVA 10% (su voce A1)	€ 10.500,00	€ 8.523,24
C2) IVA 22% (su voce B1, B4, B9 e B12)	€ 1.265,00	€ 1.265,00
C3) IVA 22% (su voce B2, B7, B8, B9, B10, B12, B14)	€ 3.081,40	€ 3.081,40
<b>Sommano:</b>	<b>€ 14.846,40</b>	<b>€ 12.869,64</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO DEFINITIVO</b>	<b>€ 150.000,00</b>	<b>€ 150.000,00</b>

- In data **07.09.2020** è stata effettuata la consegna dei lavori sotto le riserve di legge, ai sensi dell'Art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i - Art. 5 del D.M. n. 49 del 07.03.2018 e s.m.i..
- In data **16.09.2020 – REP. N. 8819** è stato sottoscritto il contratto d'appalto tra stazione appaltante ed impresa esecutrice, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, registrato a Mantova il 17.09.2020 al N. 9902 – Serie 1T.
- Con determinazione N. 683 del 06.10.2020 la ditta EDIL MOAF S.r.l. è stata autorizzata a



## CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

subappaltare all'impresa **I.P.S. S.r.l.** con sede in Via P. Nenni, 6B – Mantova (MN), i lavori relativi alla realizzazione di impianti di illuminazione pubblica, riconducibili alla categoria SOA OG11, per un importo complessivo presunto del subappalto di **€ 10.724,20**.

- Con determinazione N. 707 del 20.10.2020 è stato approvato il **1° stato di avanzamento lavori** eseguiti a tutto il 09.10.2020, sottoscritti dall'appaltatore e dal D.L., esposto nell'importo netto comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad €. 30.965,45, e liquidato il relativo certificato di pagamento pari ad **€. 30.810,62**, oltre all'IVA del 10% di €. 3.081,06, e quindi per complessivi **€. 33.891,68**.
- Con determinazione N. 764 del 02.11.2020 la ditta EDIL MOAF S.r.l. è stata autorizzata a subappaltare all'impresa **GOVONI SEGNALETICA S.r.l.** con sede in Via Don Giuseppe Dossetti, 9 – Palidano di Gonzaga (MN), i lavori fornitura e posa della segnaletica verticale e orizzontale, per un importo complessivo presunto del subappalto di **€ 2.261,00**.
- Con determinazione N. 775 del 05.11.2020 è/sono stato/a/e:
  1. **Approvate** le modifiche e variazioni al contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b), relativamente ai lavori di "REALIZZAZIONE DEL RACCORDO CICLOPEDONALE TRA IL QUARTIERE DI VIA ARESI E LA CICLABILE DI VIA FERRUCCIO PARRI", composte degli elaborati richiamati in premessa, allegati alla presente come parte integrante e sostanziale, per un importo imponibile aggiuntivo di € 34.537,08, al netto del ribasso d'asta e comprensivo di ulteriori 750,00€ come oneri per la sicurezza, dando atto che l'importo contrattuale netto dei lavori affidati all'Impresa appaltatrice **EDIL MOAF S.r.l.**, con sede in Via Sant'Antonio Abate, 65 – Gricignano di Aversa (CE) passa da **€ 85.232,40** ad **€ 119.769,48**;
  2. **Approvato** l'atto di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezzi, allegati alla presente come parte integrante e sostanziale, sottoscritti dal Rappresentante Legale dell'Impresa appaltatrice, dal RUP e dal Direttore dei Lavori, dando mandato all'Ufficio Contratti per l'eventuale registrazione prevista dalla normativa vigente;
  3. **Dato atto che** sulla base di quanto dichiarato dal D.L. in fase di predisposizione delle modifiche e variazioni in oggetto, non è necessario prorogare il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori fissato dall'art. 5 del contratto originario, che pertanto rimane quello del **06/12/2020**, indicato nel verbale di consegna lavori;
  4. **Approvato** il nuovo quadro economico dell'opera, così rimodulato:



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

## QUADRO ECONOMICO

**VARIANTE**

<b>A) LAVORI DA APPALTARE</b>	<b>€ 105.000,00</b>
così suddivisi:	
<b>A1) LAVORI A BASE D'ASTA</b>	
di cui:	
- Lavori soggetti al ribasso d'asta	€ 116.019,48
- Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 3.750,00
<b>Sommano lavori a base d'asta :</b>	<b>€ 119.769,48</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ -
B2) Prestazione specialistica geologica-geotecnica	€ -
B3) Spese per rilievi ed accertamenti	€ -
B4) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.	€ 1.000,00
B5) Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	€ -
B6) Occupazioni di aree ed immobili per accantieramenti, danni, etc. (IVA e Oneri previdenziali compresi)	€ -
B7) ACCANTONAMENTI	
B7.1) Accantonamenti di cui all'art. 106 c.1 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi)	€ -
B7.2) Accantonamenti di cui all'art. 113 c.2 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<2% di A)	€ -
B7.2.1) Quota riferita al personale tecnico (80%)	€ 1.092,00
B7.2.2) Quota riferita all'innovazione (20%)	€ 420,00
B8) Spese tecniche per Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed Esecuzione	€ 12.217,66
B9) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi	€ -
B10) Spese per attività di consulenza o di supporto	€ -
B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -
B12) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto	€ -
B13) Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altre eventuali certificazioni specialistiche	€ -
B14) C.N.P.A.I.A. (4% su B2, B3, B8, B10, B11 e B13)	€ 488,71
B15) Varie ed arrotondamenti, contributo A.N.A.C.	€ 19,80
B16) Economie derivanti da ribasso d'asta	€ -
<b>Sommano per somme a disposizione:</b>	<b>€ 15.238,17</b>
<b>C) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO</b>	
C1) IVA 10% (su voce A1)	€ 11.976,95
C2) IVA 22% (su voce B1, B4, B9)	€ 220,00
C3) IVA 22% (su voce B2, B8, B9, B10, B12, B14)	€ 2.795,40
<b>Sommano:</b>	<b>€ 14.992,35</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 150.000,00</b>

5. **Affidate** all'impresa appaltatrice **EDIL MOAF S.r.l.**, con sede in Via Sant'Antonio Abate, 65 – Gricignano di Aversa (CE) l'esecuzione delle modifiche e variazioni di cui al punto 2, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale dell'opera.

6. **Impegnato** a favore dell'impresa appaltatrice **EDIL MOAF S.r.l.** l'importo imponibile di € 34.537,08, oltre



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

Iva del 10% di € 3.453,71, per complessivi **€ 37.990,79**;

7. **Impegnato** a favore di POLARIS Studio Associato di Mantova l'importo per le spese tecniche relative alla progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza relativamente alle modifiche e variazioni, per un importo imponibile di € 1.500,00, oltre CNPAIA del 4% di € 60,00 ed IVA di € 343,20, per complessivi **€ 1.903,20**;
8. **Imputata** la spesa complessiva di cui al punto 7 e 8, pari ad **€ 39.893,99**, con la seguente codifica al Bilancio 2020:

Mis	Prg	Tit	Mac	Capitolo/Art.
10	05	2	02	0281152

- Con determinazione N. 784 del 09.11.2020 la ditta EDIL MOAF S.r.l. è stata autorizzata a subappaltare all'impresa **SCALA SANTO S.r.l.** con sede in Via Col Fincato, 5/A – Verona (VR), l'esecuzione dei lavori di asfaltatura per un importo complessivo presunto del subappalto di **€ 34.240,00**.
- Con determinazione N. 822 del 21.11.2020 è stato approvato il **2° stato di avanzamento dei lavori** eseguiti a tutto il **10.11.2020**, sottoscritti dall'appaltatore e dal D.L., esposto nell'importo netto comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad €. 68.666,25, e liquidato il relativo certificato di pagamento pari ad **€. 37.512,30**, oltre all'IVA del 10% di €. 3.751,23, suddiviso tra appaltatore e subappaltatori, nella seguente modalità:

MANDATI DI PAGAMENTO			
1	Impresa Appaltatrice	EDIL MOAF S.r.l. - Via Sant'Antonio Abate, 65 – Gricignano di Aversa (CE)	€ 23.989,97
2	Impresa Subappaltatrice	I.P.S. S.r.l. - Via P. Nenni, 6B – Mantova (MN)	€ 4.872,91
3	Impresa Subappaltatrice	SCALA SANTO S.r.l. - Via Col Fincato, 5/A – Verona (VR)	€ 8.649,42
		IVA del 10% sul totale	€ 3.751,23

- In data **26.11.2020** veniva certificata l'ultimazione dei lavori per mezzo di verbale sottoscritto tra impresa appaltatrice, Direttore dei Lavori e RUP;

**VISTO CHE** il Direttore dei Lavori, Ing. Luciano Corradini ha trasmesso:

- la contabilità finale, assunta al protocollo dell'ente al N. 28306 in data 27.11.2020, costituita dal Libretto delle misure N.3, Registro di Contabilità N.3 e Stato di avanzamento lavori n. 3 corrispondente al Finale;
- la Relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, assunti al protocollo dell'ente al N. 28366 in data 28.11.2020.

**PRESO ATTO CHE:**

- gli elaborati sopraccitati sono stati sottoscritti digitalmente dall'impresa appaltatrice, dal Direttore dei Lavori e visti dal R.U.P., Ing. Giovanni Trombani;
- dalla contabilità finale emerge che l'impresa ha eseguito lavori per un importo netto di €





## CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

114.349,95, oltre oneri della sicurezza di € 3.750,00, per un imponibile complessivo di **€ 118.099,95**, oltre Iva di legge;

- dal Certificato di Regolare Esecuzione si evince che i lavori di “REALIZZAZIONE DEL RACCORDO CICLOPEDONALE TRA IL QUARTIERE DI VIA ARESI E LA CICLABILE DI VIA FERRUCCIO PARRI” sono stati eseguiti a perfetta regola d’arte, confermando come importo finale complessivo la somma di **€ 118.099,95**, esclusa IVA al 10%, e come credito residuo da corrispondere all’impresa una somma pari ad **€ 49.777,03**, Iva esclusa.

**RISCONTRATO CHE** sono stati acquisiti in allegato al Certificato di Regolare Esecuzione i seguenti documenti, disponibili agli atti dell'ufficio:

- Polizza Fideiussoria n. **1719652 del 30.11.2020** per un importo di **€ 49.777,03**, prestata a garanzia del pagamento della rata di saldo, da parte della ELBA Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., resa ai sensi dell'art. 103 comma 6 del Codice degli Appalti;
- Verifica di un plinto per pali di illuminazione (68x115x97)cm;
- Dichiarazione di conformità e regolare esecuzione impianto di illuminazione pubblica – DM 37/08 (spostamento e nuovo punto luce)
- Tavola as-built impianto di illuminazione pubblica;
- Pratica di collaudo n. C00063 del 2020, relativa alla presa in gestione dell’impianto di illuminazione da parte di Tea Rete Luce S.r.l.;
- Verifica di un plinto per pali di illuminazione (70x90x77)cm;
- Dichiarazione di conformità e regolare esecuzione impianto di illuminazione pubblica – DM 37/08 (attraversamento pedonale)
- Tavola as-built impianto di illuminazione pubblica attraversamento pedonale;
- Schede tecniche materiali illuminazione attraversamento pedonale;
- Certificati di conformità e schede tecniche delle tubazioni in PVC per scarichi fognari;
- Certificazioni di conformità delle tubazioni corrugate per i cavidotti elettrici;
- Certificati di prodotto di chiusini e caditoie in ghisa;
- Dichiarazione di prestazione CE dei cordoli prefabbricati;
- Dichiarazione di prestazione CE dei cordoli spartitraffico prefabbricati;
- Dichiarazione di prestazione CE del geotessuto Fioccotex;
- Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica del conglomerato bituminoso a caldo;
- Dichiarazione di prestazione del conglomerato bituminoso a caldo – tappeto 0/12;
- Dichiarazione di prestazione del conglomerato bituminoso a caldo – tappeto 0/8;
- Dichiarazione di prestazione: N. CPR-IT1/0202 – Mapegrout SV – Ditta Mapei.

**CONSIDERATO CHE** ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e del contratto, la stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti pertanto la ditta appaltatrice EDIL MOAF S.r.l., oltre alla sottoscrizione degli atti relativi allo Stato d'Avanzamento dei Lavori n. 3 corrispondente al Finale, ha trasmesso a mezzo mail in data 04.12.2020:

- proposta motivata di pagamento per un importo di **€ 5.851,29**, Iva esclusa, a favore del subappaltatore, **I.P.S. S.r.l.**, e la relativa fattura N. 412 del 30.11.2020 emessa nei confronti dell'impresa appaltatrice medesima;
- proposta motivata di pagamento per un importo di **€ 22.204,49**, Iva esclusa, a favore del subappaltatore, **SCALA SANTO S.r.l.**, e la relativa fattura N. 153/001 del 30.11.2020 emessa nei confronti dell'impresa appaltatrice medesima;



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

- proposta motivata di pagamento per un importo di € **2.261,00**, Iva esclusa, a favore del subappaltatore, **GOVONI SEGNALETICA S.r.l.**, e la relativa fattura N. 250 del 30.11.2020 emessa nei confronti dell'impresa appaltatrice medesima;

documenti allegati al presente atto come parti integranti e sostanziali.

## PRESO ATTO CHE:

- le fatture di cui sopra, emesse da ogni singolo subappaltatore, sono indicate come a saldo dei lavori eseguiti;
- l'importo complessivo dei pagamenti effettuati ad ogni singolo subappaltatore è contenuto nell'importo totale allo stesso autorizzato.
- L'impresa SCALA SANTO S.r.l., non avendo realizzato l'importo complessivo autorizzato, ha rilasciato una dichiarazione in ordine al saldo dei lavori con riferimento alla Fattura N. 153/001.

## VISTI:

- il certificato di pagamento della rata N. 3, sottoscritto dal R.U.P. dell'opera, Ing. Giovanni Trombani, pari ad € **49.777,03**, oltre all'IVA del 10% di € 4.977,70, e quindi per complessivi € **54.754,73**.
- l'allegato al Certificato di Pagamento N. 3 per il pagamento diretto dei subappaltatori, dal quale emerge la seguente suddivisione dell'importo totale del certificato:

MANDATI DI PAGAMENTO			
1	Impresa Appaltatrice	EDIL MOAF S.r.l. - Via Sant'Antonio Abate, 65 - Gricignano di Aversa (CE)	€ 19.460,25
2	Impresa Subappaltatrice	I.P.S. S.r.l. - Via P. Nenni, 6B - Mantova (MN)	€ 5.851,29
3	Impresa Subappaltatrice	SCALA SANTO S.r.l. - Via Col Fincato, 5/A - Verona (VR)	€ 22.204,49
4	Impresa Subappaltatrice	GOVONI SEGNALETICA S.r.l. - Via Don G. Dossetti 9 - Gonzaga (MN)	€ 2.261,00
		IVA del 10% sul totale	€ 4.977,70

## DATO ATTO CHE:

- non si riscontrano maggiori spese in rapporto a quelle impegnate con delibera della Giunta Comunale n. 120 del 16.07.2020, citata in premessa;
- la liquidazione della spesa sopraesposta rientra nei limiti degli impegni formalmente assunti con gli atti sopra richiamati;
- l'impresa appaltatrice **EDIL MOAF S.r.l.** ha sottoscritto i documenti contabili componenti lo Stato Finale dei Lavori e non ha iscritto alcuna riserva sul relativo registro di contabilità;
- come risulta dalla dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento, la ditta **EDIL MOAF S.r.l.**, appaltatrice dei lavori, non ha ceduto l'importo dei suoi crediti, né ha rilasciato deleghe o procure a favore di terzi, né ha comunque disposto dei crediti stessi.
- come risulta dalla dichiarazione congiunta del Direttore dei Lavori e del Responsabile Unico del Procedimento, durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere all'occupazione né temporanea, né permanente di aree di proprietà di terzi, in quanto i lavori si sono svolti esclusivamente su proprietà comunale.

**RITENUTO CHE** sussistano pertanto i presupposti normativi e contabili per procedere all'approvazione dello Stato d'Avanzamento dei lavori N. 3 corrispondente al finale, dello Stato Finale dei Lavori, della Relazione sul conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, nonché al conseguentemente pagamento della rata di saldo, come indicato nel Certificato di Pagamento N. 3 e relativo allegato.

Pagina 10 di 16 - Det. N. 899 del 05/12/2020

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Curtatone"*



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

**VERIFICATA** la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice e delle imprese subappaltatrici tramite la procedura telematica di acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 1 bis e 2, del D.L. n. 210/2002, come convertito dalla Legge n. 266/2002.

**PRESO ATTO** altresì, che con la firma della presente determinazione da parte del Responsabile è rilasciato anche parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147- bis del D.Lgs 267/2000.

## VISTI:

- la Legge 07.08.1990, n.241;
- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, nr. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Decreto Legislativo N. 56/2017 correttivo codice appalti;
- il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- la delibera di Giunta comunale n. 128 del 20/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2020/2022 (art. 151 e 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). Presentazione";
- la delibera di Consiglio comunale n. 22 del 28/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Approvazione documento unico di programmazione (D.U.P.) – anni 2020/2022";
- la delibera di Giunta comunale n. 9 del 18/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Approvazione nota di aggiornamento della proposta di documento unico di programmazione (D.U.P.) – per il periodo 2020/2022";
- la delibera di Giunta comunale n. 10 del 18/01/2020 esecutiva, avente ad oggetto:" approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 11 D.Lgs. 118/2011);
- la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 13/02/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione nota di aggiornamento della proposta di documento unico di programmazione (D.U.P.) – per il periodo 2020/2022";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 13/02/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: " Approvazione bilancio di previsione finanziario 2020-2022";
- la delibera di Giunta comunale n. 32 del 13/02/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: " Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) - Anni 2020-2022" ;
- la delibera di Giunta Comunale n. 59 del 31/03/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: " Variazioni d'Urgenza al Bilancio Finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 1 e 4 del Dlgs. 267/2000), e contestuale prelievo dal Fondo di Riserva (art. 166 del D.Lvo 267/2000) e contestuale variazione del PEG;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 09/05/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022. ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 59 del 31/03/2020 adottata ai sensi dell'art.175 comma 1 e comma 4, del d.lgs 267/2000, contestuale prelievo dal fondo di riserva (art. 166 del d.lvo 267/2000) e contestuale variazione PEG";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 09/05/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2020 ai sensi dell'art. 227 del d.lgs. n. 267/2000";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 09/05/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 2 del d.lgs n. 267/2000);
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 09/05/2020, relativo alla "Modifica assegnazione dei mezzi



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

finanziari di cui al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2020 – 2022".

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 03/07/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022".
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 03/07/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Assestamento Generale di Bilancio e Salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2020/2022 ai sensi degli artt. 175 comma 8 e 193 comma 2 del D.lgs. n. 267/2000".
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 30/07/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Variazioni d'Urgenza al Bilancio Finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 1 e 4 del Dlgs. 267/2000) e contestuale variazione del PEG;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 03/09/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Variazioni d'Urgenza al Bilancio Finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 1 e 4 del Dlgs. 267/2000) e contestuale variazione del PEG;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 29/10/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 30/07/2020 adottata ai sensi dell'art. 175 comma 1 e comma 4, del D.Lgs 267/2000 e contestuale variazione PEG";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 29/10/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 03/09/2020 adottata ai sensi dell'art. 175 comma 1 e comma 4, del D.Lgs 267/2000 e contestuale variazione PEG";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 29/10/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Variazioni al bilancio di previsione 2020/2022 (art. 175, c. 2, del D.Lgs. n. 267/2000)";
- la deliberazione di Giunta Comunale nro 182 del 29/10/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Modifica al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 03/12/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Variazioni al bilancio di previsione 2020/2022 (art. 175, c. 2, del D.Lgs. n. 267/2000)";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 211 del 03/12/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Modifica al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022".
- il Decreto Sindacale n. 13 del 23.12.2019 – Prot. n. 34067 con il quale vengono attribuite le funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
- il Decreto Sindacale n. 09 del 15.10.2020 – Prot. n. 24441 con il quale vengono prorogate le funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
- il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e nella fattispecie:
  - l'art. 151, comma 4 (copertura finanziaria);
  - l'art. 107 (funzioni e le responsabilità della dirigenza);
  - l'art. 183 (norme in materia di impegno di spesa).

## DETERMINA

1. **Di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **Di approvare** lo contabilità finale dei lavori di "REALIZZAZIONE DEL RACCORDO CICLOPEDONALE TRA IL QUARTIERE DI VIA ARESI E LA CICLABILE DI VIA FERRUCCIO PARRI", composta dal Libretto delle misure N.3, dal Registro di Contabilità N.3 e dallo Stato di avanzamento lavori n. 3



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

corrispondente al Finale, che espone un importo finale per lavori pari ad € 114.349,95, oltre oneri della sicurezza di € 3.750,00, per un imponibile complessivo di € **118.099,95**, oltre Iva di legge;

- Di approvare** la Relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione con il quale si certifica che i lavori di “REALIZZAZIONE DEL RACCORDO CICLOPEDONALE TRA IL QUARTIERE DI VIA ARESI E LA CICLABILE DI VIA FERRUCCIO PARRI”, sono stati eseguiti a perfetta regola d’arte, confermando come importo finale la somma di € **118.099,95**, esclusa IVA al 10%, e come credito residuo da corrispondere all’impresa appaltatrice una somma pari ad €. **49.777,03**, oltre all’IVA 10% di €. **4.977,70**, per complessivi €. **54.754,73**;
- Di liquidare** il credito residuo lordo di cui al punto 3, pari ad € **54.754,73**, come da Certificato di Pagamento N. 3, suddiviso nella seguente modalità tra appaltatore e subappaltatori:

MANDATI DI PAGAMENTO			
1	Impresa Appaltatrice	EDIL MOAF S.r.l. - Via Sant'Antonio Abate, 65 – Gricignano di Aversa (CE)	€ 19.460,25
2	Impresa Subappaltatrice	I.P.S. S.r.l. - Via P. Nenni, 6B – Mantova (MN)	€ 5.851,29
3	Impresa Subappaltatrice	SCALA SANTO S.r.l. - Via Col Fincato, 5/A – Verona (VR)	€ 22.204,49
4	Impresa Subappaltatrice	GOVONI SEGNALETICA S.r.l. - Via Don G. Dossetti 9 – Gonzaga (MN)	€ 2.261,00
IVA del 10% sul totale			€ 4.977,70

come da allegato al Certificato di Pagamento N. 3;

- Di svincolare** la polizza fideiussoria assicurativa n. 1684354 , depositata all’Ufficio Tecnico – Servizio Lavori Pubblici, rilasciata il 05.08.2020 da Elba Assicurazioni S.p.A. Agenzia di Milano, per €. 8.260,00 (Ottomiladuecentosessanta/00), a titolo di cauzione definitiva a garanzia della corretta esecuzione dei lavori e delle obbligazioni dedotte in contratto;
- Di dare atto che**, ai sensi di quanto previsto dall’art. 26 del Capitolato Speciale d’appalto dell’opera, risulta depositata all’Ufficio Tecnico – Servizio Lavori Pubblici la garanzia fideiussoria n. **1719652 del 30.11.2020** per un importo di € **49.777,03**, prestata a garanzia del pagamento della rata di saldo, da parte della **ELBA Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.**;
- Di dare atto che** il credito residuo da liquidare di cui al punto 3, per un importo complessivo pari ad € **54.754,73**, trova copertura con la seguente imputazione al bilancio 2020:

Mis	Prg	Tit	Mac	Capitolo/Art.
10	05	2	02	0281152

- Di dare atto che** il quadro economico finale dell'opera risulta essere il seguente:



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) - PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

## QUADRO ECONOMICO FINALE

**FINALE**

### A) LAVORI APPALTATI

così suddivisi:

#### A1) LAVORI A BASE D'ASTA

di cui:

- Lavori soggetti al ribasso d'asta

€ 114.349,95

- Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)

€ 3.750,00

**Sommano lavori a base d'asta :**

**€ 118.099,95**

### B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto

€ -

B2) Prestazione specialistica geologica-geotecnica

€ -

B3) Spese per rilievi ed accertamenti

€ -

B4) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.

€ 1.000,00

B5) Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

€ -

B6) Occupazioni di aree ed immobili per accantieramenti, danni, etc. (IVA e Oneri previdenziali compresi)

€ -

#### B7) ACCANTONAMENTI

B7.1) Accantonamenti di cui all'art. 106 c.1 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi)

€ -

B7.2) Accantonamenti di cui all'art. 113 c.2 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<2% di A)

€ -

B7.2.1) Quota riferita al personale tecnico (80%)

€ 1.092,00

B7.2.2) Quota riferita all'innovazione (20%)

€ 420,00

B8) Spese tecniche per Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed

€ 12.217,66

Esecuzione

B9) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi

€ -

B10) Spese per attività di consulenza o di supporto

€ -

B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici

€ -

B12) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto

€ -

B13) Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altre eventuali certificazioni specialistiche

€ -

B14) C.N.P.A.I.A. (4% su B2, B3, B8, B10, B11 e B13)

€ 488,71

B15) Varie ed arrotondamenti, contributo A.N.A.C.

€ -

B16) Economie derivanti da ribasso d'asta

€ -

#### **B17) ECONOMIE RESIDUE AL TERMINE DEI LAVORI**

**€ 1.856,29**

**Sommano per somme a disposizione:**

**€ 17.074,66**

### C) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO

C1) IVA 10% (su voce A1)

€ 11.810,00

C2) IVA 22% (su voce B1, B4, B9)

€ 220,00

C3) IVA 22% (su voce B2, B8, B9, B10, B12, B14)

€ 2.795,40

**Sommano:**

**€ 14.825,40**

**TOTALE COMPLESSIVO**

**€ 150.000,00**

9. Di **svincolare** la somma residua di cui alla voce B17 "Economie residue al termine dei lavori" del quadro economico finale dell'opera pari ad **€ 1.856,29**;

10. Di **trasmettere** copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti



# **CITTA' DI CURTATONE**

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

adempimenti.

\*\*\*\*\*

## **Allegati come parti integranti e sostanziali:**

- Libretto delle misure N. 3;
- Registro di Contabilità N. 3;
- Stato d'Avanzamento dei lavori n. 3 corrispondente al finale;
- Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione;
- Certificato di Pagamento n. 3 e relativo allegato per il pagamento dei subappaltatori;
- Proposta motivata di pagamento ditta IPS S.r.l.
- Proposta motivata di pagamento ditta Govoni Segnaletica S.r.l.
- Proposta motivata di pagamento ditta Scala Santo S.r.l.
- D.U.R.C. dell'Impresa appaltatrice e subappaltatrici.



## **CITTA' DI CURTATONE**

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

*DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 899 DEL 05/12/2020*

**OGGETTO: “REALIZZAZIONE DI NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA VIA G. ARESI E VIA F. PARRI IN LOCALITA' SAN SILVESTRO DI CURTATONE (MN)” - CUP: H61B20000050002 - CIG: 8374256EA7 APPROVAZIONE DELLO STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI N.3 CORRISPONDENTE AL FINALE, DELLO STATO FINALE DEI LAVORI, DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO E SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA.**

---

**In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000**

**IL RESPONSABILE - AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO  
TROMBANI GIOVANNI / INFOCERT SPA**

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)