



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 835 DEL 23/11/2023

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO

OGGETTO: INTERVENTO DI RIGENERAZIONE IMPIANTISTICA DEL CENTRO SPORTIVO BOSCHETTO MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE DEL FONDO DI GIOCO DEL CAMPO DA CALCIO A 9 CON NUOVO MANTO IN ERBA SINTETICA. CUP: H61B21005000001 CIG. 95821922FD
APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI, DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE ALL'APPALTATORE DELLE COMPETENZE A SALDO E SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA.

IL DIRIGENTE DELL'AREA

PREMESSO CHE:

- nell'ambito degli interventi di valorizzazione dei propri impianti sportivi, il Comune di Curtatone ha delineato da tempo alcune priorità. Tra queste rientra l'adeguamento funzionale del Centro Sportivo Boschetto sito in Via Ferruccio Parri – frazione Eremo;
- il Centro Sportivo Boschetto si sviluppa su un'ampia area recintata ed interamente dedicata alla pratica sportiva che contiene un palazzetto dello Sport per le attività indoor (basket, pallavolo ecc), una Pista di pattinaggio all'aperto con fondo in calcestruzzo, N. 2 campi da beach volley, N. 1 campo da basket all'aperto, N. 3 campi da calcio a 11, N. 1 campo da calcio a 9 e il blocco spogliatoi (N.4 atleti e N.2 arbitri) al servizio dei campi da calcio;
- in virtù del quadro esigenziale, delineato dal fabbisogno di potenziamento delle strutture unitamente alle limitazioni del campo di calcio a 9 in termini di tenuta del fondo, con particolare riguardo a periodi in cui si manifestano eventi piovosi periodici e ravvicinati, si è ritenuto di dare priorità all'intervento di rigenerazione dell'attuale manto erboso con un nuovo fondo in erba sintetica, anche in risposta all'elevato numero di atleti che fruiscono dell'impianto, di cui la maggioranza appartenente al settore giovanile dell'Associazione Sportiva Dilettantistica N.A.C. Curtatone.

RICHIAMATI:

- il parere di parziale conformità alle normative ed ai regolamenti del CONI e delle FSN, rilasciato dal tecnico del Comitato Regione Lombardia in data 16.11.2021 – Prot. SIS 347/21

Pagina 1 di 15 - Det. N. 835 del 23/11/2023

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Curtatone"



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

ed acquisito al protocollo dell'ente in data 17.11.2021 – Prot. N. 30947, per l'impianto sportivo riguardante il gioco del calcio;

- il parere favorevole in linea tecnico sportiva n. MN-2021-0010 rilasciato dal CONI – Comitato Regione Lombardia in data 23.11.2021 – Prot. SIS 356/21, rilasciato sul Progetto Esecutivo dell'opera pubblica avente ad oggetto “INTERVENTO DI RIGENERAZIONE IMPIANTISTICA DEL CENTRO SPORTIVO BOSCHETTO MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE DEL FONDO DI GIOCO DEL CAMPO DA CALCIO A 9 CON NUOVO MANTO IN ERBA SINTETICA”, ai sensi del R.D.L. del 2/12/1939 n. 309;
- la deliberazione di Giunta Comunale N. 224 del 18.11.2021 di approvazione del Progetto Esecutivo dell'opera pubblica avente ad oggetto “INTERVENTO DI RIGENERAZIONE IMPIANTISTICA DEL CENTRO SPORTIVO BOSCHETTO MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE DEL FONDO DI GIOCO DEL CAMPO DA CALCIO A 9 CON NUOVO MANTO IN ERBA SINTETICA”, per una spesa complessiva da quadro economico pari ad € 310.000,00, di cui € 263.095,56 per lavori a base d'asta ed € 46.904,44 come somme a disposizione dell'amministrazione comunale;
- La deliberazione di Giunta Comunale N. 202 del 24.10.2022 avente ad oggetto “INTERVENTO DI RIGENERAZIONE IMPIANTISTICA DEL CENTRO SPORTIVO BOSCHETTO MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE DEL FONDO DI GIOCO DEL CAMPO DA CALCIO A 9 CON NUOVO MANTO IN ERBA SINTETICA. RETTIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 224 DEL 18.11.2021 E di RIAPPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER AGGIORNAMENTO PREZZI, per una spesa complessiva pari ad € 350.000,00, di cui € 286.272,07 per lavori a base d'asta ed € 63.727,93 come somme a disposizione dell'amministrazione comunale, così come riportato nel seguente quadro economico:



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI A BASE D'ASTA

di cui:

A1) Lavori soggetti al ribasso d'asta

€ 283.909,75

A2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)

€ 2.362,32

Sommano lavori a base d'asta :

€ 286.272,07

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto

€ -

B2) Prestazioni accessorie

€ -

B3) Spese per rilievi ed accertamenti

€ 1.000,00

B4) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.

€ 1.000,00

B5) Attrezzatura per manutenzione

€ 4.000,00

B6) Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) Iva compresa

€ 2.343,28

B7) Acquisizione aree o immobili comprese spese notarili, occupazioni e danni

€ -

B8) Incentivi per funzioni tecniche – art. 113 D.Lgs. 50/2016 (<2% di A) (Attività R.U.P.)

€ 5.725,44

B9) Spese tecniche per Progettazione, C.S.P., D.L., contabilità, C.S.E. e attività catastali

€ 15.000,00

B10) Spese per attività di consulenza o di supporto

€ -

B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici

€ 1.000,00

B12) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto

€ -

B13) Spese per assicurazioni

€ -

B14) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi

€ 1.000,00

B14) IVA 10% sui lavori

€ 28.627,21

B15) C.N.P.A.I.A. 4% + Iva 22% su spese tecniche (Voce B9)

€ 4.032,00

Sommano per somme a disposizione:

€ 63.727,93

TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO ESECUTIVO

€ 350.000,00

- la deliberazione di Consiglio Comunale N. 40 del 07.11.2022 di approvazione della Variante N. 3 del programma triennale delle opere pubbliche relativo agli anni 2022-2023-2024, ed elenco annuale 2022, al cui interno è stato aggiornato l'importo dell'opera in oggetto per una spesa complessiva pari ad € 350.000,00, da finanziare mediante accensione di mutuo a tasso zero presso l'Istituto per il Credito Sportivo, istituito ai sensi della legge n° 1295 del 24 dicembre 1957;
- la determinazione del Responsabile del Servizio n. 796 del 06.12.2022 di mandato al Settore 9 – Centrale Unica di Committenza Mantova Sud, per l'indizione di una gara d'appalto per l'esecuzione dell'opera pubblica avente ad oggetto: "INTERVENTO DI RIGENERAZIONE IMPIANTISTICA DEL CENTRO SPORTIVO BOSCHETTO MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE DEL FONDO DI GIOCO DEL CAMPO DA CALCIO A 9 CON NUOVO MANTO IN ERBA SINTETICA", da svolgersi mediante procedura aperta (articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) con riduzione dei termini di cui all'articolo 8 comma 1 lettera c) della Legge 120/2020 secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016;



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

- la determinazione del Responsabile del Settore - Centrale Unica di Committenza n. 78 del 30.12.2022 con cui è stata indetta la procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con riduzione dei termini di cui all'articolo 8 comma 1 lettera c) della Legge 120/2020, per la scelta del contraente del contratto in oggetto;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici N. 187 del 01.04.2023 di conferimento dell'incarico professionale all'Ing. Paolo Freddi, avente studio in Strada Morante, 25 – Curtatone (MN) per la Direzione dei Lavori, contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione dell'opera in oggetto.
- la determinazione n. 38 del 20.04.2023 del Responsabile del Settore n. 9 – Centrale Unica di Committenza di approvazione del verbale di gara e della proposta dell'aggiudicazione all'operatore economico GREEN SYSTEM S.r.l. - P.I. 04058920168 con sede in Via Fornace n. 20 a Mornico al Serio (BG), che ha totalizzato con un punteggio complessivo di 91,81/100,00 punti (71,81 punteggio tecnico, 20,00 punteggio economico) a fronte di un'offerta economica complessiva di € 241.272,37 oltre Iva di legge, corrispondente ad un ribasso dello del 15,8500%.
- la determinazione del Responsabile del Servizio n. 232 del 27.04.2023 di approvazione della proposta di aggiudicazione formalizzata dall'Arch. Andrea Marchini, Responsabile della Centrale Unica di Committenza, ed aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, della procedura di gara per l'affidamento lavori dell'opera in oggetto in favore della ditta **GREEN SYSTEM S.r.l.** - P.I. 04058920168 con sede in Via Fornace n. 20 a Mornico al Serio (BG) a fronte di un ribasso dello del 15,8500%, sull'importo a base d'appalto soggetto a ribasso di € 283.909,75, determinando in € 238.910,05 l'importo netto del contratto, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.362,32, così per complessivi € 241.272,37, oltre IVA del 10% di € 24.127,24, ed un totale lordo di € 265.399,61.
- la determinazione N. 335 del 01.06.2023 di presa d'atto, ai sensi dell'articolo 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione dell'opera pubblica in oggetto disposta con determinazione del Responsabile del Servizio n. 232 del 27.04.2023, di impegno di spesa e di approvazione, in virtù dell'aggiudicazione, del seguente quadro economico aggiornato:



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

QUADRO ECONOMICO		
	PROGETTO	POST-GARA
A) LAVORI A BASE D'ASTA		
di cui:		
A1) Lavori soggetti al ribasso d'asta	€ 283.909,75	€ 283.909,75
Ribasso d'asta (15,85%)	€ -	-€ 44.999,70
A2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 2.362,32	€ 2.362,32
Sommano lavori a base d'asta :	€ 286.272,07	€ 241.272,37
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (Abbattimento piante)	€ -	€ 4.880,00
B2) Prestazioni accessorie	€ -	€ -
B3) Spese per rilievi ed accertamenti	€ 1.000,00	€ 1.000,00
B4) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.	€ 1.000,00	€ 1.000,00
B5) Attrezzatura per manutenzione	€ 4.000,00	€ 4.000,00
B6) Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) Iva compresa	€ 2.343,28	€ 6.932,96
B7) Acquisizione aree o immobili comprese spese notarili, occupazioni e danni	€ -	€ -
B8) Incentivi per funzioni tecniche – art. 113 D.Lgs. 50/2016 (<2% di A) (Attività R.U.P.)	€ 5.725,44	€ 4.122,32
B9) Spese tecniche per Progettazione, C.S.P., D.L., contabilità, C.S.E. e attività catastali	€ 15.000,00	€ 8.800,00
B10) Spese per attività di consulenza o di supporto	€ -	€ -
B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 1.000,00	€ 1.000,00
B12) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto	€ -	€ -
B13) Spese per assicurazioni	€ -	€ -
B14) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi	€ 1.000,00	€ 1.000,00
B15) IVA 10% sui lavori	€ 28.627,21	€ 24.127,24
B16) C.N.P.A.I.A. 4% + Iva 22% su spese tecniche (Voce B9)	€ 4.032,00	€ 2.365,44
B17) Economie derivanti da ribasso d'asta	€ -	€ 49.499,67
Sommano per somme a disposizione:	€ 63.727,93	€ 108.727,63
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO ESECUTIVO	€ 350.000,00	€ 350.000,00

- il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza, sottoscritto in data 12.06.2023 con scadenza per l'ultimazione lavori fissata per il 09.09.2023 (90 giorni come da Capitolato Speciale d'Appalto).
- la determinazione del Responsabile del Servizio n. 502 del 15.07.2023 di autorizzazione all'impresa appaltatrice per il subappalto all'impresa EDILSCAVIL S.r.l., con sede legale in Via Garibaldi, 55 – Pedrengo (BG) C.F. e P.IVA 01915300162 di parte dei lavori edili, per un importo complessivo presunto di € 60.000,00, da corrispondere direttamente al subappaltatore da parte della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 105, comma 13 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016.
- il contratto d'appalto sottoscritto in data 03.08.2023 – REP. 8853, registrato a Mantova in data 28.08.2023 – Serie 1T N. 10515.
- la determinazione del Responsabile del Servizio n. 599 del 30.08.2023 di approvazione del



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

1° stato di avanzamento lavori eseguiti a tutto il 31.07.2023 e di liquidazione del certificato di pagamento della rata N. 1, pari ad €. 81.782,59, oltre all'IVA del 10% di €. 8.178,26, e quindi per complessivi €. 89.960,85, secondo la seguente suddivisione tra appaltatore e subappaltatore:

MANDATI DI PAGAMENTO			
1	Impresa Appaltatrice	GREENSYSTEM S.r.l.	€ 26.775,15
2	Impresa Subappaltatrice	EDILSCAVIL S.r.l. - Via Garibaldi, 55 - 24066 Pedrengo (BG)	€ 55.007,44
3	Impresa Subappaltatrice		€ -
IVA del 10% sul totale			€ 8.178,26

- la determinazione del Responsabile del Servizio n. 605 del 04.09.2023 di approvazione delle modifiche e variazioni al contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere b) e comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., presentate dal Direttore dei Lavori nella forma di Perizia di Variante e Suppletiva, per un importo imponibile aggiuntivo di € 37.858,02, al netto del ribasso d'asta e per un importo contrattuale complessivo di € 279.130,39, oltre Iva di legge, come da quadro economico riconfigurato nella seguente modalità:



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

QUADRO ECONOMICO	
A) LAVORI A BASE D'ASTA	PERIZIA
di cui:	
A1) Lavori soggetti al ribasso d'asta	€ 328.898,49
Ribasso d'asta (15,85%)	-€ 52.130,41
A2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 2.362,32
Sommano lavori a base d'asta :	€ 279.130,39
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (Abbattimento piante)	€ 4.880,00
B2) Prestazioni accessorie	€ -
B3) Spese per rilievi ed accertamenti	€ 1.000,00
B4) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.	€ 1.000,00
B5) Attrezzatura per manutenzione	€ 3.250,00
B6) Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) Iva compresa	€ 4.000,00
B7) Acquisizione aree o immobili comprese spese notarili, occupazioni e danni	€ -
B8) Incentivi per funzioni tecniche – art. 113 D.Lgs. 50/2016 (<2% di A) (Attività R.U.P.)	€ 4.122,32
B9) Spese tecniche per Progettazione, C.S.P., D.L., contabilità, C.S.E. e attività catastali	€ 16.800,00
B10) Spese per attività di consulenza o di supporto	€ -
B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 1.000,00
B12) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto	€ -
B13) Spese per assicurazioni	€ -
B14) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi	€ 1.000,00
B15) IVA 10% sui lavori	€ 27.913,04
B16) C.N.P.A.I.A. 4% + Iva 22% su spese tecniche (Voce B9)	€ 4.515,84
B17) Economie derivanti da ribasso d'asta	€ 1.388,41
Sommano per somme a disposizione:	€ 70.869,61
TOTALE COMPLESSIVO	€ 350.000,00

- il verbale sottoscritto tra impresa appaltatrice, Direttore dei Lavori e RUP in data 29.09.2023 con il quale è stata certificata l'ultimazione dei lavori per il giorno **28.09.2023**, nei limiti previsti dal contratto, in quanto in sede di approvazione delle modifiche contrattuali fu concessa una proroga di 20 giorni.
- la determinazione del Responsabile del Servizio n. 686 del 02.10.2023 di approvazione del 2° stato di avanzamento lavori eseguiti a tutto il 15.09.2023, esposto nell'importo netto comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad €. 249.881,69, e di liquidazione del relativo certificato di pagamento per un importo imponibile di €. 166.849,69, oltre all'IVA del 10% di €. 16.684,97, e quindi per complessivi €. 183.534,66, secondo la seguente suddivisione tra appaltatore e subappaltatore:



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it - PEC comune.curtatone@legalmail.it

MANDATI DI PAGAMENTO			
1	Impresa Appaltatrice	GREENSYSTEM S.r.l.	€ 161.857,13
2	Impresa Subappaltatrice	EDIL SCAVIL S.r.l. - Via Garibaldi, 55 - 24066 Pedrengo (BG)	€ 4.992,56
3	Impresa Subappaltatrice		€ -
		IVA del 10% sul totale	€ 16.684,97

VISTO CHE il Direttore dei Lavori, Ing. Paolo Freddi ha trasmesso:

- la contabilità finale, assunta al protocollo dell'ente al N. 29665 in data 04.10.2023, costituita dal Libretto delle misure N.3, Registro di Contabilità N.3 e Stato Finale dei lavori;
- la Relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, assunti al protocollo dell'ente al N. 29759 in data 05.10.2023.

PRESO ATTO CHE:

- gli elaborati sopraccitati sono stati sottoscritti digitalmente dall'impresa appaltatrice, dal Direttore dei Lavori e visti dal R.U.P., Ing. Giovanni Trombani;
- dalla contabilità finale emerge che l'impresa ha eseguito lavori per un importo netto di € 275.664,17, oltre oneri della sicurezza di € 2.362,32, per un imponibile complessivo di € **278.026,49**, oltre Iva di legge;
- dal Certificato di Regolare Esecuzione si evince che i lavori relativi all'INTERVENTO DI RIGENERAZIONE IMPIANTISTICA DEL CENTRO SPORTIVO BOSCHETTO MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE DEL FONDO DI GIOCO DEL CAMPO DA CALCIO A 9 CON NUOVO MANTO IN ERBA SINTETICA sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte, confermando come importo finale complessivo la somma di € **278.026,49**, esclusa IVA al 10%, e come credito residuo da corrispondere all'impresa una somma pari ad € **29.394,21**, Iva esclusa.

RISCONTRATO CHE sono stati acquisiti in allegato al Certificato di Regolare Esecuzione i seguenti documenti, disponibili agli atti dell'ufficio tecnico:

- Calcoli esecutivi delle strutture ed elaborato grafico modulo di cui all'allegato F
- Certificato Laboratorio P&P LMC S.r.l. 23/1114/CS-01 Fondazioni
- Certificato Laboratorio P&P LMC S.r.l. 23/1114/FE-01 acciaio da CA Fondazioni
- Certificato di Controllo 2.2 EN10204 n.1861/T/23 tubi di acciaio S235 - Ø 60,3x2,9x7000 saldati longitudinalmente ERW - ditta ZINCHITALIA - Alfianello - BS
- Certificato di Controllo 2.2 EN10204 n.1862/T/23 tubi di acciaio S235 - Ø 76,1x2,9x7000 saldati longitudinalmente ERW - ditta ZINCHITALIA - Alfianello - BS
- Certificato di conformità n. 0398/CLS/19.006 APAVE impianto di produzione del calcestruzzo di Gazoldo degli Ippoliti - MN ditta General System S.r.l.
- Scheda tecnica canalina in cls - ditta PIRCHER S.r.l.
- Scheda tecnica canalina in cls e griglia in acciaio zincato - ditta PIRCHER S.r.l.



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

- Dichiarazione di Prestazione (DoP) n. 2018-15 canalina in cls - ditta PIRCHER S.r.l.
- Scheda tecnica geotessile non tessuto TECNOGEO TP 16 – ditta VIGANO' PAVITEX S.p.A.
- Dichiarazione di Prestazione (DoP) n. FU400STS00123 geotessile non tessuto TECNOGEO TP 16 – ditta VIGANO' PAVITEX S.p.A.
- Certificato di Conformità UNI EN 1401-1 - IIP tubo SEWER PVC-U – ditta FITT S.p.A
- Scheda tecnica TUBO PEAD doppio strato per drenaggio – ditta INDUSTRIE POLIECO – M.P.B. S.r.l.
- Dichiarazione di Conformità TUBO PEAD doppio strato per drenaggio – ditta INDUSTRIE POLIECO – M.P.B. S.r.l.
- Dichiarazione di corretta esecuzione delle opere ditta EDIL Scavil S.r.l.
- Dichiarazione di Prestazione (DoP) Marcatura CE n. 07 Ghiaia 13/25 - ditta Cave Nardi S.r.l. di Goito – MN
- Dichiarazione di Prestazione (DoP) Marcatura CE n. 09 Pietrisco 3/6 - ditta Cave Nardi S.r.l. di Goito – MN
- Dichiarazione di Prestazione (DoP) Marcatura CE n. 26 Pietrisco 20/70 - ditta Cave Nardi S.r.l. di Goito – MN
- Dichiarazione di Prestazione (DoP) Marcatura CE n. 1 Sabbia di cava 0/4 - ditta Cave Nardi S.r.l. di Goito – MN
- Dichiarazione di Prestazione (DoP) anello in cls 40x40H30-40 - ditta Manu Cem di Cavernago – BG
- Dichiarazione di Prestazione (DoP) anello in cls 50x50H50 - ditta Manu Cem di Cavernago – BG
- Dichiarazione di Prestazione (DoP) cameretta in cls 100x100H100 - ditta Manu Cem di Cavernago – BG
- Dichiarazione di Prestazione (DoP) Chiusino in cls 50x50h8 - Caditoia in cls 50x50h9 ditta Manu Cem di Cavernago – BG
- Dichiarazione di Prestazione (DoP) Cordolo in cls 12/15x100 H25 + pezzi speciali - ditta Manu Cem di Cavernago – BG
- Dichiarazione di Conformità impianto di irrigazione - ditta FRENK Irrigazione di Ranica – BG
- Scheda tecnica rete sbarramento verde - ditta LA RETE S.r.l – Monte Isola – BS
- Schema di posa cancello a battente
- Rapporto di Prova n. 355062/11740/CPR Istituto Giordano per cancello a battente – ditta C.R. RETE S.r.l. – Endine Gaiano – BG
- Scheda tecnica rete zincata plastificata – ditta C.R. RETE S.r.l. - Endine Gaiano – BG
- Caratterizzazione di prodotto n. 61535.1526 Sports Labs – manto in erba sintetica ESDY.0059.ECO Dynamic SAF 022/023 – ditta SAFITEX TURF S.r.l.
- Attestato di prodotto del sistema di incollaggio ECO-NEXT n° CHP/C-009 (EX SAF/C- 004) – ditta CHIMIVER PANSERI S.p.A
- Attestato di prodotto della fibra SAFITEX TTC MS XQ FL 2000 FGN n° SAF/C – 005/1 – ditta SAFITEX TURF S.r.l
- Attestato di prodotto della fibra SAFITEX TTC MS XQ SP OLIVE GREEN n° SAF/C - 006/1 – ditta SAFITEX TURF S.r.l
- Scheda Tecnica ESDY.0059.ECO DYNAMIC SAF 022/023 – ditta SAFITEX TURF S.r.l
- Attestato di prodotto dell'intaso di stabilizzazione QUARZO 12/25 n° ING/C - 006 – ditta INTERNATIONAL GROUP S.r.l
- Attestato di prodotto dell'intaso prestazionale GOMMAMICA NATURFILL PURE n° ELA - 007 – ditta ELASTRADE S.r.l
- Scheda tecnica Shock Pad Trocellen 5010 XC – Cut Plus – ditta TROCELLEN GmbH – Toisdorf – Germania
- Scheda tecnica Sistema alzavere porte da calcio in alluminio ditta GAMMASPORT
- Scheda tecnica Porta calcio con bossole e paletti reggirete secondo EN 748:2013 – tipo 1 - ditta GAMMASPORT
- Scheda tecnica Panchine allenatori con fianchi in policarbonato - ditta GAMMASPORT
- Rapporto prova di carico su piastra circolare CNR BU 146/1992 PLT 1 – 3 terreno
- Rapporto prova di carico su piastra circolare CNR BU 146/1992 PLT 2 – 4 massiciata
- Dichiarazione di corretta esecuzione delle opere ditta GREEN System S.r.l.

Pagina 9 di 15 - Det. N. 835 del 23/11/2023

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Curtatone"



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

- Scheda tecnica Mattoncino 10x20 H 6 quarzo filtrante - ditta Manu Cem di Cavernago– BG
- Dichiarazione di Prestazione (DoP) Mat. 20x10 H 6 quarzo grigio-colorato filtrante - ditta Manu Cem di Cavernago – BG
- Attestato di conformità impronta ambientale di prodotto tappeto ECO NEXT ditta SAFITEX
- Dichiarazione inerente il riutilizzo delle terre e rocce da scavo ditta EDIL Scavil S.r.l.

VISTO CHE ad integrazione di quanto sopra in data 20.10.2023 – Prot. N. 31374 sono stati acquisiti i seguenti documenti:

- Polizza Fideiussoria n. **6001412839 del 19.10.2023** per un importo di € **32.333,64**, prestata a garanzia del pagamento della rata di saldo, da parte della HDI Assicurazioni S.p.A. - Agenzia 6001/A8310 Roma Monteverde - 6001, resa ai sensi dell'art. 103 comma 6 del Codice degli Appalti;
- Polizza Fideiussoria n. **40100891000049 del 28.09.2023** rilasciata da TUA ASSICURAZIONI S.p.a. - Agenzia Bovisio Masciago – 401008 a garanzia dell'attività di manutenzione straordinaria triennale da eseguire sul campo con cadenza semestrale, quantificato in € 12.000,00 come da tabella B dell'articolo 16 del Disciplinare di gara;
- Attestazione di congruità della manodopera rilasciata dalla Cassa Edile di Mantova, avente N. 202301328MN00/3 di protocollo del 10.10.2023.

DATO ATTO CHE:

- non si riscontrano maggiori spese in rapporto a quelle impegnate con delibera della Giunta Comunale N. 202 del 24.10.2022, citata in premessa;
- la liquidazione della spesa sopraesposta rientra nei limiti degli impegni formalmente assunti con gli atti sopra richiamati;
- l'impresa appaltatrice **GREEN SYSTEM S.r.l.** ha sottoscritto i documenti contabili componenti lo Stato Finale dei Lavori e non ha iscritto alcuna riserva sul relativo registro di contabilità;
- come risulta dalla dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento, la ditta **GREEN SYSTEM S.r.l.**, appaltatrice dei lavori, non ha ceduto l'importo dei suoi crediti, né ha rilasciato deleghe o procure a favore di terzi, né ha comunque disposto dei crediti stessi.
- come risulta dalla dichiarazione congiunta del Direttore dei Lavori e del Responsabile Unico del Procedimento, durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere all'occupazione né temporanea, né permanente di aree di proprietà di terzi, in quanto i lavori si sono svolti esclusivamente su proprietà comunale.

VISTA infine la fattura N. 184 del 21.11.2023 emessa dall'impresa appaltatrice GREEN SYSTEM S.r.l., per un importo imponibile pari ad €. 29.394,21, oltre Iva di legge.

RITENUTO CHE sussistano pertanto i presupposti normativi e contabili per procedere all'approvazione dello Stato Finale dei Lavori, della Relazione sul conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, nonché al conseguentemente pagamento della rata di saldo.



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

VERIFICATA la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice tramite la procedura telematica di acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 1 bis e 2, del D.L. n. 210/2002, come convertito dalla Legge n. 266/2002 (Protocollo INAL_41074808, con validità a tutto il 01/03/2024).

PRESO ATTO altresì, che con la firma della presente determinazione da parte del Responsabile è rilasciato anche parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147- bis del D.Lgs 267/2000.

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 134 in data 09/07/2022, immediatamente eseguibile, con la quale è stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2023-2025;
- la delibera di Consiglio comunale n. 30 del 25/07/2022, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2023/2025 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000)";
- la delibera di Giunta comunale n. 45 del 23/02/2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2023/2025 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). Presentazione";
- la delibera di Consiglio comunale n. 7 del 17/03/2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2023/2025 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000)";
- la delibera di Giunta comunale n.46 del 23/02/2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2023-2025 (art. 11 D.Lgs. 118/2011)";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 17/03/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione bilancio di previsione finanziario 2023-2025";
- la delibera di Giunta Comunale n. 65 del 17/03/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - (P.E.G.) - Anni 2023-2025;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28/04/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2022 ai sensi dell'art. 227 del d.lgs. n. 267/2000";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28/04/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (art. 175, comma 2 del d.lgs n. 267/2000);
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 28/04/2023, relativo alla "Modifica piano esecutivo di gestione (P.E.G.) anni 2023-2025";



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29/05/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (art. 175, comma 2 del d.lgs n. 267/2000);
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 29/05/2023, relativo alla "Modifica piano esecutivo di gestione (P.E.G.) anni 2023-2025";
- la deliberazione di Giunta comunale n. 143 del 26/06/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:" Variazioni d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (art. 75, comma1 e 4 del D.Lgs 267/2000) e contestuale variazione PEG";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 26/06/2023, immediatamente eseguibile, avente ad ogetto: "Variazioni d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 e contestuale variazione del PEG" ratificata con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 31/07/2023, immediatamente eseguibile;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 31/07/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:" Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli per l'esercizio 2023/2025 ai sensi degli artt. 175 comma 8 e 193 comma 2 del D. Lgs n. 267/2000";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 31/07/2023, relativo alla "Modifica piano esecutivo di gestione (P.E.G.) anni 2023-2025";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.38 del 27/09/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (art. 175, comma 2 del d.lgs n. 267/2000);
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 27/09/2023, relativo alla "Modifica piano esecutivo di gestione (P.E.G.) anni 2023-2025".

VISTI:

- la Legge 07.08.1990, n.241;
- Il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (TUEL Testo Unico Enti Locali) e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Decreto Legislativo 31 Marzo 2023, n. 36;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- Il vigente Regolamento Comunale recante norme per la ripartizione del fondo di incentivazione per le funzioni tecniche;
- il Decreto Sindacale n. 05 del 02.01.2023 – Prot. n. 51 con il quale vengono attribuite le funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
- il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e nella fattispecie:
 - l'art. 151, comma 4 (copertura finanziaria);
 - l'art. 107 (funzioni e le responsabilità della dirigenza);



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

- l'art. 183 (norme in materia di impegno di spesa).

DETERMINA

1. **Di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di approvare** la contabilità finale dei lavori relativi all'INTERVENTO DI RIGENERAZIONE IMPIANTISTICA DEL CENTRO SPORTIVO BOSCHETTO MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE DEL FONDO DI GIOCO DEL CAMPO DA CALCIO A 9 CON NUOVO MANTO IN ERBA SINTETICA", composta dal Libretto delle misure N.3, dal Registro di Contabilità N.3 e dallo Stato Finale dei Lavori, che espone un importo finale per lavori pari ad € 275.664,17, oltre oneri della sicurezza di € 2.362,32, per un imponibile complessivo di **€ 278.026,49**, oltre Iva di legge;
3. **Di approvare** la Relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione con il quale si certifica che i lavori di cui al punto 2 sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte, confermando come importo finale complessivo la somma di **€ 278.026,49**, esclusa IVA al 10%, e come credito residuo da corrispondere all'impresa appaltatrice una somma pari ad **€ 29.394,21**, Iva esclusa;
4. **Di liquidare** la fattura **N. 184 del 21.11.2023** emessa dall'impresa appaltatrice GREEN SYSTEM S.r.l., per un importo imponibile pari ad €. 29.394,21, oltre all'IVA 10% di €. 2.939,42, per complessivi €. 32.333,63, corrispondente al credito residuo finale di cui al punto 3;
5. **Di svincolare** la polizza fideiussoria assicurativa n. 6001408684, depositata all'Ufficio Tecnico – Servizio Lavori Pubblici, rilasciata il 05.05.2023 da HDI Assicurazioni SPA, avente sede legale in Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma, per **€ 15.296,67** (euro quindicimiladuecentonovantasei/67), a titolo di cauzione definitiva a garanzia della corretta esecuzione dei lavori e delle obbligazioni previste in contratto;
6. **Di dare atto che**, ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 del Capitolato Speciale d'appalto dell'opera, risulta depositata all'Ufficio Tecnico – Servizio Lavori Pubblici la garanzia fideiussoria **n 6001412839** del 19.10.2023 per un importo di **€ 32.333,64**, prestata a garanzia del pagamento della rata di saldo, da parte della HDI Assicurazioni S.p.A. - Agenzia 6001/A8310 Roma Monteverde - 6001;
7. **Di dare atto che** il credito residuo lordo da liquidare di cui al punto 3, per un importo complessivo pari ad **€ 32.333,63**, trova copertura alla seguente codifica del Bilancio di previsione pluriennale 2023/2025 - Esercizio finanziario 2023:

Mis	Prg	Tit	Mac	Capitolo/Art.
06	01	2	02	0262128



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

8. **Di demandare** ad atto successivo l'approvazione del quadro economico finale dell'opera e lo svincolo delle somme residue risultanti al termine del completamento delle attività espletate nell'ambito delle somme a disposizione dell'amministrazione comunale;
9. **Di dare atto che** il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs. 33/2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente oltre che all'albo pretorio on line;
10. **Di trasmettere** copia della presente al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario per il visto di regolarità contabile art. 151 – 4° comma del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. approvato con D.L.vo 267/2000.

Allegati come parti integranti e sostanziali:

- Libretto delle misure N. 3;
- Registro di Contabilità N. 3;
- Stato Finale dei Lavori;
- Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione;
- Fattura N. 184 del 21.11.2023 ditta Green System S.r.l..



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 835 DEL 23/11/2023

OGGETTO: INTERVENTO DI RIGENERAZIONE IMPIANTISTICA DEL CENTRO SPORTIVO BOSCHETTO MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE DEL FONDO DI GIOCO DEL CAMPO DA CALCIO A 9 CON NUOVO MANTO IN ERBA SINTETICA. CUP: H61B21005000001 CIG. 95821922FD
APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI, DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE ALL'APPALTATORE DELLE COMPETENZE A SALDO E SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA.

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE - AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO
TROMBANI GIOVANNI / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)