



# **CITTA' DI CURTATONE**

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 928 DEL 14/12/2018**

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO

**OGGETTO: “REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE  
AL P.L. CASA DEL SOLE (EX PL 405) IN LOCALITÀ EREMO”  
APPROVAZIONE DEL 1° STATO D'AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE DEL  
CERTIFICATO DI PAGAMENTO  
CUP: H69J17000160004 - CIG: 7311210959**

---

### **IL DIRIGENTE DELL'AREA**

#### **Premesso che:**

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 263 del 29.11.2017 è stato approvato il Progetto Esecutivo dell'opera in oggetto, consegnato in data data 28.10.2017 – Prot. n. 25733 dal Progettista, una spesa complessiva di **€ 193.984,96** di cui **€ 145.000,00** per lavori a base d'asta ed **€ 48.984,96** come somme a disposizione dell'amministrazione comunale, così come riportato nel quadro economico:



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

## QUADRO ECONOMICO

<b>A) LAVORI DA APPALTARE</b>	<b>€ 145.000,00</b>	
così suddivisi:		
<b>A1) LAVORI A BASE D'ASTA</b>		
di cui:		
- Lavori soggetti al ribasso d'asta	€ 138.718,59	
- Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 6.281,41	
<b>Sommano lavori a base d'asta :</b>	<b>€ 145.000,00</b>	<b>€ 145.000,00</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		
B1.1) Accantonamenti a favore di TEA RETE LUCE S.r.l. per implementazioni telecontrollo	€ 2.075,00	
B2) Prestazione specialistica geologica-geotecnica	€ -	
B3) Spese per rilievi ed accertamenti	€ -	
B4) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.	€ 1.000,00	
B5) Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	€ 500,00	
B6) Occupazioni di aree ed immobili per accantonamenti, danni, etc. (IVA e Oneri previdenziali compresi)	€ -	
B7) ACCANTONAMENTI		
B7.1) Accantonamenti di cui all'art. 106 c.1 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi)	€ 1.500,00	
B7.2) Accantonamenti di cui all'art. 113 c.2 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<2% di A) (Attività R.U.P.)	€ 2.900,00	
B8) Spese tecniche per Progettazione, C.S.P., D.L., contabilità, C.S.E. e attività catastali	€ 15.200,00	
B9) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi	€ 819,67	
B10) Spese per attività di consulenza o di supporto	€ 3.000,00	
B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -	
B12) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto	€ 500,00	
B13) Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altre eventuali certificazioni specialistiche	€ -	
B14) C.N.P.A.I.A. (4% su B2, B3, B8 e B13)	€ 608,00	
B15) Varie ed arrotondamenti, contributo A.N.A.C.	€ 1.277,70	
<b>Sommano per somme a disposizione:</b>	<b>€ 29.380,37</b>	<b>€ 29.380,37</b>
<b>C) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO</b>		
C1) IVA 10% (su voce A1)	€ 14.500,00	
C2) IVA 22% (su voce B1, B4, B9 e B12)	€ 966,83	
C3) IVA 22% (su voce B2, B7, B8, B9, B10, B12, B14)	€ 4.137,76	
<b>Sommano:</b>	<b>€ 19.604,59</b>	<b>€ 19.604,59</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO ESECUTIVO</b>		<b>€ 193.984,96</b>

- con nota avente Prot. N. 25338 del 25 Ottobre 2017 è stato pubblicato un avviso di preinformazione al fine di espletare un'indagine di mercato, ai sensi dell'art 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 ed individuare le ditte da invitare alla relativa procedura negoziata, da indire ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) e art 63 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.
- Con determinazione del Responsabile del Servizio **n. 971 del 12.12.2017** è stato deciso:
  1. **Di procedere** all'appalto dell'opera pubblica denominata "REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL P.L. CASA DEL SOLE (EX PL 405) IN LOCALITÀ EREMO", mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera b) e dell'art. 63 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per un importo a base d'asta di € 138.718,59 a cui aggiungere €



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

- 6.281,41 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge.
2. **Di indire** la procedura di gara, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. mediante il sistema di intermediazione telematica (piattaforma di e-procurement) di Regione Lombardia denominato "Sintel" di A.R.C.A. Lombardia, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL [www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it).
  3. **Di approvare** la lettera d'invito completa degli allegati.
  4. **Di invitare** alla procedura negoziata di cui sopra, previo verifica della sussistenza dei requisiti richiesti nell'avviso di preinformazione, tutte le imprese che hanno presentato manifestazione di interesse entro il tempo utile previsto dall'avviso stesso.
- Con determinazione del Responsabile del Servizio **n. 100 del 21.02.2018** è stata/o:
    1. **Approvata**, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs 50/2016 la proposta di aggiudicazione formalizzata, a seguito dell'esito delle sedute di gara, dall'Ing. Giovanni Trombani in data 20.02.2018 – Prot. 7466, relativamente alla procedura negoziata telematica senza previa pubblicazione del bando di gara, per l'affidamento lavori dell'opera pubblica denominata *"REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL P.L. CASA DEL SOLE (EX PL 405) IN LOCALITÀ EREMO"*;
    2. **Aggiudicata** pertanto, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs 50/2016, la procedura negoziata telematica senza previa pubblicazione del bando di gara di cui al punto 1, in favore della ditta **TRIDELLO GENNI**, avente sede legale in Via Valdentro, 145 - Lendinara (RO) con sconto offerto del **17,976%** sull'importo a base d'appalto soggetto a ribasso di € 138.718,59, determinando in € 113.782,54 l'importo netto del contratto, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 6.281,41, per un importo complessivo imponibile di € 120.063,95, oltre IVA del 10%, ed un totale lordo di € 132.070,35;
    3. **Dato atto** dell'avvio dell'istruttoria ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 in ordine ai requisiti generali dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario provvisorio.
  - Con determinazione del Responsabile del Servizio **n. 191 del 22.03.2018** è stata/o:
    1. **Dato atto**, ai sensi dell'articolo 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione dei lavori relativi all'opera pubblica denominata *"REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL P.L. CASA DEL SOLE (EX PL 405) IN LOCALITÀ EREMO"*, disposta con determinazione del Responsabile del Servizio n. 100 del 21.02.2018.
    2. **Approvato**, in virtù dell'aggiudicazione, il seguente nuovo quadro economico:



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

## QUADRO ECONOMICO

	PROGETTO	POST-GARA
<b>A) LAVORI DA APPALTARE</b>	<b>€ 145.000,00</b>	
così suddivisi:		
<b>A1) LAVORI A BASE D'ASTA</b>		
di cui:		
- Lavori soggetti al ribasso d'asta	€ 138.718,59	€ 113.782,54
- Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 6.281,41	€ 6.281,41
<b>Sommario lavori a base d'asta :</b>	<b>€ 145.000,00</b>	<b>€ 120.063,95</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		
B1.1) Accantonamenti a favore di TEA RETE LUCE S.r.l. per implementazioni telecontrollo	€ 2.075,00	€ 2.075,00
B2) Prestazione specialistica geologica-geotecnica	€ -	€ -
B3) Spese per rilievi ed accertamenti	€ -	€ -
B4) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.	€ 1.000,00	€ 1.000,00
B5) Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	€ 500,00	€ 500,00
B6) Occupazioni di aree ed immobili per accantieramenti, danni, etc. (IVA e Oneri previdenziali compresi)	€ -	€ -
B7) ACCANTONAMENTI		
B7.1) Accantonamenti di cui all'art. 106 c.1 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi)	€ 1.500,00	€ 1.500,00
B7.2) Accantonamenti di cui all'art. 113 c.2 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<2% di A) (Attività R.U.P.)	€ 2.900,00	€ 2.900,00
B8) Spese tecniche per Progettazione, C.S.P., D.L., contabilità, C.S.E. e attività catastali	€ 15.200,00	€ 15.200,00
B9) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi	€ 819,67	€ 819,67
B10) Spese per attività di consulenza o di supporto	€ 3.000,00	€ 3.000,00
B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -	€ -
B12) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto	€ 500,00	€ 500,00
B13) Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altre eventuali certificazioni specialistiche	€ -	€ -
B14) C.N.P.A.I.A. (4% su B2, B3, B8 e B13)	€ 608,00	€ 608,00
B15) Varie ed arrotondamenti, contributo A.N.A.C.	€ 1.277,70	€ 1.277,70
B16) Economie derivanti dal ribasso d'asta di gara (17,976%)	€ -	€ 24.936,05
<b>Sommario per somme a disposizione:</b>	<b>€ 29.380,37</b>	<b>€ 54.316,42</b>
<b>C) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO</b>		
C1) IVA 10% (su voce A1)	€ 14.500,00	€ 12.006,40
C2) IVA 22% (su voce B1, B4, B9 e B12)	€ 966,83	€ 966,83
C3) IVA 22% (su voce B2, B7, B8, B9, B10, B12, B14)	€ 4.137,76	€ 4.137,76
C4) IVA 10% (su voce B16)	€ -	€ 2.493,61
<b>Sommario:</b>	<b>€ 19.604,59</b>	<b>€ 19.604,59</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO ESECUTIVO</b>	<b>€ 193.984,96</b>	<b>€ 193.984,96</b>

3. **Impegnato** conseguentemente a favore della ditta **TRIDELLO GENNI**, avente sede legale in Via Valdentro, 145 - Lendinara (RO), un importo netto contrattuale di € 113.782,54, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 6.281,41, per un importo complessivo imponibile di € 120.063,95, oltre IVA del 10%, ed un totale lordo di **€ 132.070,35**.

4. **Dato atto che** l'importo complessivo di **€ 132.070,35** trova copertura finanziaria al bilancio 2018 con la codifica **10 05 2 02 0281142**.

- in data **18.05.2018** è stato sottoscritto il contratto n. 8775 di Rep., per l'importo di netti €. **120.063,95**, oltre all'IVA di legge;
- La consegna dei lavori, è stata effettuata in data **23.05.2018** con scadenza per l'ultimazione lavori fissata per il **19.09.2018** (120 giorni come da Capitolato Speciale d'Appalto).



## CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

- Con determinazione del responsabile del Servizio N. 528 del 26.07.2018 la ditta appaltatrice è stata autorizzata a subappaltare all'impresa **AQUA VERDE S.N.C. di Cavaletti G. e C.** avente sede in Strada Mirabella, Sn – Cavriana (MN), i lavori riconducibili alla Categoria OG6: realizzazione impianto di irrigazione ed infissione pozzo, per un importo imponibile presunto di €. **27.500,00**;
- Con determinazione del responsabile del Servizio N. 646 del 17.09.2018 la ditta appaltatrice è stata autorizzata a subappaltare all'impresa **MARTINI & MARTINI DI MARTINI VITTORIO E GINO S.N.C.** avente sede in Via Giliola, 43 – Magnacavallo (MN), i lavori riconducibili alla Categoria OG10: fornitura e posa in opera di impianto di illuminazione, per un importo imponibile presunto di €. **11.900,00**;
- In data 19.09.2018 – Prot. N. 27483 è stata concessa una proroga di 40 giorni per il completamento delle opere a verde, con nuova scadenza per l'ultimazione lavori fissata per il **29.10.2018**;
- In data **26.10.2018** il Direttore Lavori, Ing. Giorgio Mossini, ha sospeso i lavori in virtù delle condizioni climatiche non favorevoli alla piantumazione degli alberi ed alla semina del prato.

**Visto che** il Direttore dei Lavori, Ing. Giorgio Mossini, ha presentato gli atti relativi al **1° stato di avanzamento lavori** eseguiti a tutto il 20.11.2018, assunti con Prot. N. 33502 in data 24.11.2018, sottoscritti dall'appaltatore e dal D.L., esposto nell'importo netto comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad €. **94.602,08**, ed il relativo certificato di pagamento pari ad €. **75.200,00**, oltre all'IVA del 10% di €. **7.520,00**, e quindi per complessivi €. **82.720,00**.

**Considerato che** ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e del contratto, la stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti pertanto la ditta appaltatrice **TRIDELLO GENNI**, oltre alla sottoscrizione degli atti relativi allo Stato d'Avanzamento dei Lavori, ha trasmesso:

1. Nota pervenuta a mezzo mail in data 30.11.2018, con allegato la proposta motivata di pagamento per un importo di € 24.750,00, Iva esclusa, a favore del subappaltatore, **AQUA VERDE S.N.C. di Cavaletti G. e C.**, e la relativa fattura N. 486 del 30.11.2018 emessa nei confronti dell'impresa appaltatrice medesima;
2. Nota pervenuta a mezzo mail in data 01.12.2018, con allegato la proposta motivata di pagamento per un importo di € 11.900,00, Iva esclusa, a favore del subappaltatore, **MARTINI & MARTINI DI MARTINI VITTORIO E GINO S.N.C.**, e la relativa fattura N. 000034-2018-P del 30.11.2018 emessa nei confronti dell'impresa appaltatrice medesima;

documenti allegati al presente atto come parti integranti e sostanziali.

**Dato atto che** in data 13.12.2018 la stazione appaltante ha acquisito, tramite procedura telematica, il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 1 bis e 2, del D.L. n. 210/2002, come convertito dalla Legge n. 266/2002, sia dell'impresa appaltatrice sia delle imprese subappaltatrici, Aqua Verde S.n.c. e Martini & Martini di Martini Vittorio e Gino S.n.c., allegati alla presente come parti integranti e sostanziali.

**Ritenuto che** sussistano pertanto i presupposti normativi e contabili per procedere all'approvazione del **1° Stato d'Avanzamento Lavori** a favore della ditta appaltatrice **TRIDELLO GENNI**, avente sede legale in Via Valdentro, 145 - Lendinara (RO), e più precisamente liquidare il relativo certificato di pagamento nella

Pagina 5 di 9 - Det. N. 928 del 14/12/2018

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Curtatone"



## CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

segunte modalità:

- per € **38.550,00**, Iva esclusa a favore dell'impresa appaltatrice, ditta **TRIDELLO GENNI**
- per € **24.750,00**, Iva esclusa a favore dell'impresa subappaltatrice, ditta **AQUA VERDE S.N.C. di Cavaletti G. e C.**
- per € **11.900,00**, Iva esclusa a favore dell'impresa subappaltatrice, ditta **MARTINI & MARTINI DI MARTINI VITTORIO E GINO S.N.C.**

Visti:

- il D.lgs. 50/2016;
- il D.P.R. 207/10 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice (solo gli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del D.lgs. 50/2016);
- Il Capitolato Speciale d'Appalto;
- il Decreto Sindacale n. 11 del 30.12.2017 – Prot. n. 30771 con il quale vengono attribuite le funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
- la delibera di Giunta comunale n. 146 del 19/07/2017, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2018/2020 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). Presentazione";
- la delibera di Consiglio comunale n. 24 del 25/07/2017, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Approvazione documento unico di programmazione (D.U.P.) – anni 2018/2020";
- la delibera di Giunta comunale n. 29 del 08/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Approvazione nota di aggiornamento della proposta di documento unico di programmazione (D.U.P.) – per il periodo 2018/2020";
- la delibera di C.C. n. 16 del 28/02/2018, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione della nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2018-2020";
- la delibera di C.C. n. 17 del 28/02/2018, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione bilancio di previsione finanziario 2018-2020";
- la delibera di G.C. n. 49 del 28/02/2018, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione(P.E.G.)- Anni 2018-2020";
- la delibera di G.C. n. 120 del 19/05/2018, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Variazioni d'urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 (art. 175, comma 1 e 4 del d.lgs. 267/2000)";
- la delibera di G.C. n. 125 del 25/05/2018, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Modifica del piano esecutivo di gestione(P.E.G.)- Anni 2018-2020";
- la Delibera di G.C. n. 146 del 13/06/2018, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "VARIAZIONI D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 (ART. 175, COMMA 1 E 4 DEL D.LGS. 267/2000) E CONTESTUALE PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA";
- la Delibera di G.C. n. 147 del 13/06/2018, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Modifica piano esecutivo PEG anni 2018/2020";

Pagina 6 di 9 - Det. N. 928 del 14/12/2018

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Curtatone"*



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 16/07/2018 ad oggetto “Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2018/2020 ai sensi degli art. 175 comma 8 e del D.lgs. n. 267/2000”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 16/07/2018, immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Modifica piano esecutivo (PEG) anni 2018/2020”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 26/09/2018, immediatamente eseguibile, ad oggetto “Variazioni di bilancio di previsione finanziario 2018//2020 (art. 175, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000)”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 26/09/2018, immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Modifica piano esecutivo (PEG) anni 2018/2020”;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 237 del 17/11/2018, immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2018/202 (art. 175, comma 1 e 4 del D.lgs. 267/2000)";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 240 del 17/11/2018, immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Modifica piano esecutivo (PEG) anni 2018/2020”;
- il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e nella fattispecie:
  - l'art. 151, comma 4 (copertura finanziaria);
  - l'art. 107 (funzioni e le responsabilità della dirigenza);
  - l'art. 183 (norme in materia di impegno di spesa).

## DETERMINA

1. **Di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di approvare il 1° Stato di Avanzamento dei lavori** dell'opera pubblica denominata “*REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL P.L. CASA DEL SOLE (EX PL 405) IN LOCALITÀ EREMO*”, esposto nell'importo netto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad €. 94.602,08 ed il relativo certificato di pagamento pari ad € 75.200,00, oltre all'IVA del 10% di €. 7.520,00, e quindi per complessivi €. **82.720,00**.
3. **Di liquidare** il certificato di pagamento, sulla scorta delle considerazioni citate in premessa, nella seguente modalità:
  - a favore dell'Impresa appaltatrice **TRIDELLO GENNI**, avente sede legale in Via Valdentro, 145 - Lendinara (RO), la somma di € **38.550,00**, oltre Iva di legge.
  - a favore dell'Impresa subappaltatrice **AQUA VERDE S.N.C. di Cavaletti G. e C.** avente sede in Strada Mirabella, Sn – Cavriana (MN), la somma di € **27.450,00**, oltre Iva di legge.
  - a favore dell'Impresa subappaltatrice **MARTINI & MARTINI DI MARTINI VITTORIO E GINO S.N.C.** avente sede in Via Giliola, 43 – Magnacavallo (MN), la somma di € **11.900,00**, oltre Iva di legge.
4. **Di imputare** la spesa di complessivi €. **82.720,00**, con la seguente codifica al Bilancio 2018:

Mis	Prg	Tit	Mac	Capitolo/Art.
10	05	2	02	0281142

5. **Di trasmettere** copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza.



# **CITTA' DI CURTATONE**

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

\*\*\*\*\*

**Allegati come parti integranti e sostanziali:**

- Libretto delle misure S.a.l. n. 1;
- Registro di Contabilità S.a.l. n. 1;
- Stato d'Avanzamento dei lavori n. 1 a tutto il 20.11.2018;
- Certificato di Pagamento n. 1;
- Proposte motivate di pagamento alla ditte subappaltatrici.
- D.U.R.C. dell'Impresa appaltatrice e delle imprese subappaltatrici





# **CITTA' DI CURTATONE**

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) - PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 928 DEL 14/12/2018**

**OGGETTO: "REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE  
AL P.L. CASA DEL SOLE (EX PL 405) IN LOCALITÀ EREMO"  
APPROVAZIONE DEL 1° STATO D'AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE DEL  
CERTIFICATO DI PAGAMENTO  
CUP: H69J17000160004 - CIG: 7311210959**

---

**In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza  
dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000**

**IL RESPONSABILE - AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO  
TROMBANI GIOVANNI / INFOCERT SPA**

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)