



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 725 DEL 23/10/2020

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI NELLE FRAZIONI. CUP: H67H20000540002 - CIG: 83745755E9 APPROVAZIONE DEL 1° STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 22.10.2020

IL DIRIGENTE DELL'AREA

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Giunta Regionale N° XI/3075 Seduta del 20/04/2020 è stata approvata una proposta di progetto di legge recante “Interventi per la ripresa economica” al fine di fronteggiare l’impatto economico derivante dall’emergenza sanitaria da COVID-19, che prevede all’articolo 1 “Misure di sostegno agli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale” attraverso lo stanziamento di risorse economiche destinate agli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche in materia di:
 1. sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di strade, scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento delle barriere architettoniche e interventi per fronteggiare il dissesto idrogeologico e per la riqualificazione urbana;
 2. efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
- il progetto di Legge è stato convertito in Legge Regionale 4 maggio 2020, n. 9 “Interventi per la ripresa economica” pubblicata sul BURL n. 19, supplemento del 04 Maggio 2020, approvando le misure eccezionali per un valore complessivo di 3 miliardi di euro, per gli interventi rivolti alla ripresa economica del sistema lombardo;
- con Deliberazione di Giunta Regionale N° XI/3113 seduta del 05/05/2020 sono state introdotte le misure/modalità per l’attuazione delle misure di sostegno agli investimenti ed allo sviluppo infrastrutturale, di cui alla Legge Regionale 4 maggio 2020, n. 9.
- secondo i disposti di cui al comma 6 dell’articolo 1 della Legge Regionale 4 maggio 2020, n. 9:
 1. il Comune di Curtatone, sulla base del numero di abitanti, risulta beneficiario di un importo complessivo pari ad € 500.000,00;
 2. il contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti;
 3. l’esecuzione dei lavori deve iniziare entro il 31 ottobre 2020, pena la decadenza del contributo.
- con Delibera di C.C. N. 12 del 09/05/2020 è stata approvata la Variante N. 1 del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022 che prevede all’interno dell’elenco annuale 2020 i lavori di “**REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI NELLE FRAZIONI**” per un importo complessivo di € 150.000,00;



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

- con Delibera di G.C. N. 119 del 16/07/2020 è stato approvato il progetto Esecutivo dei lavori di “**REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI NELLE FRAZIONI**” redatto dall'Ing. Giovanni Trombani, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici, per un importo complessivo di € **150.000,00** di cui € **116.000,00** per lavori a base d'asta ed € **34.000,00** come somme a disposizione dell'amministrazione comunale, suddiviso come dal quadro economico sotto riportato:

| QUADRO ECONOMICO | |
|---|---------------------|
| A) LAVORI A BASE D'ASTA | |
| di cui: | |
| - Lavori soggetti al ribasso d'asta | € 113.947,06 |
| - Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) | € 2.052,94 |
| Sommano lavori a base d'asta : | € 116.000,00 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | |
| B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto | |
| B2) Prestazione specialistica geologica-geotecnica | |
| B3) Spese per rilievi ed accertamenti | |
| B4) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc. | € 500,00 |
| B5) Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) | € 1.800,00 |
| B6) Occupazioni di aree ed immobili per accantieramenti, danni, etc. (IVA e Oneri previdenziali compresi) | |
| B7) ACCANTONAMENTI | |
| B7.1) Accantonamenti di cui all'art. 106 c.1 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi) | € 1.000,00 |
| B7.2) Accantonamenti di cui all'art. 113 c.2 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<2% di A) (Attività R.U.P.) | € 2.320,00 |
| B8) Spese tecniche per Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed Esecuzione | € 2.000,00 |
| B9) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi | € 500,00 |
| B10) Spese per attività di consulenza o di supporto | € - |
| B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici | € - |
| B12) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto | € - |
| B13) Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altre eventuali certificazioni specialistiche | € - |
| B14) C.N.P.A.I.A. (4% su B2, B3, B8 e B13) | € 80,00 |
| B15) Varie ed arrotondamenti, contributo A.N.A.C. | € 152,40 |
| B16) Economie derivanti dal ribasso d'asta di gara | € - |
| Sommano per somme a disposizione: | € 8.352,40 |
| C) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO | |
| C1) IVA 22% (su voce A1) | € 25.520,00 |
| C3) IVA 22% (su voce B2, B9, B10, B12, B14) | € 127,60 |
| Sommano: | € 25.647,60 |
| TOTALE QUADRO ECONOMICO | € 150.000,00 |

- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. N. 472 del 30.07.2020 è/sono stato/i:
 1. **Approvato**, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.lgs 50/2016, il Report SINTEL della procedura di aggiudicazione



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

- relativamente all'affidamento diretto, previa richiesta di 5 preventivi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall'art. 1, comma 20, lettera h), della legge n. 55 del 2019, dei lavori di "REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI NELLE FRAZIONI";
2. **Aggiudicati** pertanto, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, i lavori di "REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI NELLE FRAZIONI", in favore della ditta **F.lli AZZONI S.r.l.**, con sede in n Via Cà Diciotto, 12 – Goito (MN) con sconto offerto del 10,838% sull'importo a base d'appalto soggetto a ribasso di € 113.947,06, determinando in € 101.597,48 l'importo netto del contratto, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.052,94, per un importo complessivo imponibile di € 103.650,42, oltre IVA del 22% di € 22.803,09, ed un totale lordo di € 126.453,51;
 3. **Dato atto che**, l'istruttoria ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 in ordine ai requisiti generali dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario, è in corso di svolgimento;
 4. **Dato atto che** l'efficacia dell'aggiudicazione, resta sospesa fino al positivo esito delle verifiche di cui all'art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, in conformità con il dettato di cui all'art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016;
 5. **Demandato** pertanto con atto successivo la determinazione dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione, al positivo esito della condizione sospensiva dell'acquisizione documentale che comprovi l'assenza delle condizioni ostative già dichiarate in sede di gara, ed il conseguente impegno di spesa a favore dell'aggiudicatario.
- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. N. 524 del 18.08.2020 è/sono stato/i:
1. **Dato atto**, ai sensi dell'articolo 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione dei lavori di "REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI NELLE FRAZIONI", disposta con determinazione del Responsabile del Servizio n. 472 del 30.07.2020.
 2. **Approvato**, in virtù dell'aggiudicazione, il seguente nuovo quadro economico:



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

| QUADRO ECONOMICO | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---------------------|---------------------|
| | | | | | ESECUTIVO | POST-GARA |
| A) LAVORI A BASE D'ASTA | | | | | | |
| di cui: | | | | | | |
| - Lavori soggetti al ribasso d'asta | | | | | € 113.947,06 | € 101.597,48 |
| - Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) | | | | | € 2.052,94 | € 2.052,94 |
| Sommario lavori a base d'asta : | | | | | € 116.000,00 | € 103.650,42 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | | | | | |
| B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto | | | | | € - | € - |
| B2) Prestazione specialistica geologica-geotecnica | | | | | € - | € - |
| B3) Spese per rilievi ed accertamenti | | | | | € - | € - |
| B4) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc. | | | | | € 500,00 | € 500,00 |
| B5) Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) | | | | | € 1.800,00 | € 1.800,00 |
| B6) Occupazioni di aree ed immobili per accantieramenti, danni, etc. (IVA e Oneri previdenziali compresi) | | | | | € - | |
| B7) ACCANTONAMENTI | | | | | € - | |
| B7.1) Accantonamenti di cui all'art. 106 c.1 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi) | | | | | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| B7.2) Accantonamenti di cui all'art. 113 c.2 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<2% di A) (Attività R.U.P.) | | | | | € 2.320,00 | € 2.320,00 |
| B8) Spese tecniche per Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed Esecuzione | | | | | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| B9) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi | | | | | € 500,00 | € 500,00 |
| B10) Spese per attività di consulenza o di supporto | | | | | € - | € - |
| B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici | | | | | € - | € - |
| B12) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto | | | | | € - | € - |
| B13) Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altre eventuali certificazioni specialistiche | | | | | € - | € - |
| B14) C.N.P.A.I.A. (4% su B2, B3, B8 e B13) | | | | | € 80,00 | € 80,00 |
| B15) Varie ed arrotondamenti, contributo A.N.A.C. | | | | | € 152,40 | € 152,40 |
| B16) Economie derivanti dal ribasso d'asta di gara | | | | | € - | € 15.066,49 |
| Sommario per somme a disposizione: | | | | | € 8.352,40 | € 23.418,89 |
| C) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO | | | | | | |
| C1) IVA 22% (su voce A1) | | | | | € 25.520,00 | € 22.803,09 |
| C3) IVA 22% (su voce B2, B9, B10, B12, B14) | | | | | € 127,60 | € 127,60 |
| Sommario: | | | | | € 25.647,60 | € 22.930,69 |
| TOTALE QUADRO ECONOMICO | | | | | € 150.000,00 | € 150.000,00 |

- Impegnato** conseguentemente a favore della ditta **F.lli AZZONI S.r.l.**, con sede in n Via Cà Diciotto, 12 – Goito (MN) un importo netto contrattuale di € 101.597,48, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.052,94, per un importo complessivo imponibile di € 103.650,42, oltre IVA del 22% di € 22.803,09, ed un totale lordo di € **126.453,51**.
- Dato atto che** l'importo complessivo di € **126.453,51** trova copertura finanziaria al bilancio 2020 con la seguente codifica:



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

| Mis | Prg | Tit | Mac | Capitolo/Art. |
|-----|-----|-----|-----|---------------|
| 10 | 05 | 2 | 02 | 0281149 |

- In data **24.08.2020** è stata effettuata la consegna dei lavori sotto le riserve di legge, ai sensi dell'Art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i - Art. 5 del D.M. n. 49 del 07.03.2018 e s.m.i.;
- In data **07.09.2020 – REP. N. 8817** è stato sottoscritto il contratto d'appalto tra stazione appaltante ed impresa esecutrice, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e smi;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. N. 706 del 20.10.2020 è/sono stato/i:
 1. **Approvate** le modifiche e variazioni al contratto, di cui all'art. 106 comma 1 e 2 lett. B), relativamente ai lavori di "REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI NELLE FRAZIONI", composte degli elaborati richiamati in premessa, allegati alla presente come parte integrante e sostanziale, per un importo imponibile aggiuntivo di **€ 15.759,24**, al netto del ribasso d'asta e dell'Iva di legge, dando atto che l'importo contrattuale complessivo netto dei lavori affidati all'Impresa appaltatrice **F.lli AZZONI S.r.l.**, con sede in n Via Cà Diciotto, 12 – Goito (MN) passa da **€ 103.650,42** ad **€ 119.409,66**;
 2. **Approvato** l'atto di sottomissione, allegato alla presente come parte integrante e sostanziale, sottoscritti dal Rappresentante Legale dell'Impresa appaltatrice, dal RUP e dal Direttore dei Lavori, dando mandato all'Ufficio Contratti per la necessaria registrazione prevista dalla normativa vigente;
 3. **Prorogato** conseguentemente i termini contrattuali di 20 giorni naturali consecutivi, cosicché il tempo utile fissato dal contratto per l'ultimazione dei lavori passa da 45 giorni a 65 giorni complessivi;
 4. **Approvato** il nuovo quadro economico dell'opera, così rimodulato:



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

| QUADRO ECONOMICO | |
|---|-----------------------|
| A) LAVORI A BASE D'ASTA | VARIANTE |
| di cui: | |
| - Lavori soggetti al ribasso d'asta | € 131.621,90 |
| - Ribasso d'asta 10,838% | -€ 14.265,18 |
| - Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) | € 2.052,94 |
| Sommano lavori a base d'asta : | € 119.409,66 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | |
| B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto | € - |
| B2) Prestazione specialistica geologica-geotecnica | € - |
| B3) Spese per rilievi ed accertamenti | € - |
| B4) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc. | € - |
| B5) Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) | € - |
| B6) Occupazioni di aree ed immobili per accantieramenti, danni, etc. (IVA e Oneri previdenziali compresi) | € - |
| B7) ACCANTONAMENTI | € - |
| B7.1) Accantonamenti di cui all'art. 106 c.1 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi) | € - |
| B7.2) Accantonamenti di cui all'art. 113 c.2 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<2% di A) (Attività R.U.P.) | € 2.320,00 |
| B8) Spese tecniche per Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed Esecuzione | € 1.900,00 |
| B9) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi | € - |
| B10) Spese per attività di consulenza o di supporto | € - |
| B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici | € - |
| B12) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto | € - |
| B13) Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altre eventuali certificazioni specialistiche | € - |
| B14) C.N.P.A.I.A. (4% su B2, B3, B8 e B13) | € 76,00 |
| B15) Varie ed arrotondamenti, contributo A.N.A.C. | € 24,22 |
| B16) Economie derivanti dal ribasso d'asta di gara | € - |
| Sommano per somme a disposizione: | € - € 4.320,22 |
| C) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO | |
| C1) IVA 22% (su voce A1) | € 26.270,12 |
| C3) IVA 22% (su voce B2, B9, B10, B12, B14) | € - |
| Sommano: | € 26.270,12 |
| TOTALE QUADRO ECONOMICO | € 150.000,00 |

- Affidati all'impresa appaltatrice **F.lli AZZONI S.r.l.**, con sede in n Via Cà Diciotto, 12 – Goito (MN) l'esecuzione delle modifiche e variazioni di cui al punto 2, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale dell'opera;
- Impegnato a favore dell'impresa appaltatrice **F.lli AZZONI S.r.l.** l'importo imponibile di € 15.759,24, oltre Iva del 22% di € 3.467,03, per complessivi € 19.226,27;
- Imputata la spesa complessiva di cui al punto 7, pari ad € 19.226,27, con la seguente codifica al Bilancio 2020:

| Mis | Prg | Tit | Mac | Capitolo/Art. |
|-----|-----|-----|-----|---------------|
| 10 | 05 | 2 | 02 | 0281149 |

VISTO CHE il Direttore dei Lavori, Ing. Giovanni Trombani, ha predisposto gli atti relativi al **1° stato di avanzamento lavori** eseguiti a tutto il 22.10.2020, sottoscritti dall'appaltatore e dal D.L., esposto nell'importo netto comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad €. 98.532,21, ed il relativo certificato di



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

pagamento pari ad €. **98.047,00**, oltre all'IVA del 22% di €. 21.570,34, e quindi per complessivi €. **119.617,34**.

DATO ATTO CHE la stazione appaltante ha acquisito, tramite procedura telematica, il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 1 bis e 2, del D.L. n. 210/2002, come convertito dalla Legge n. 266/2002, relativo all'impresa appaltatrice, allegato alla presente come parte integrante e sostanziale.

RITENUTO CHE sussistano pertanto i presupposti normativi e contabili per procedere all'approvazione del **1° Stato d'Avanzamento Lavori** a favore della ditta appaltatrice **F.lli AZZONI S.r.l.**, con sede in n Via Cà Diciotto, 12 – Goito (MN), e liquidare il relativo certificato di pagamento pari ad €. **98.047,00**, oltre all'IVA del 22% di €. 21.570,34, e quindi per complessivi €. **119.617,34**.

PRESO ATTO altresì, che con la firma della presente determinazione da parte del Responsabile è rilasciato anche parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147- bis del D.Lgs 267/2000;

VISTI:

- la Legge 07.08.1990, n.241;
- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, nr. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Decreto Legislativo N. 56/2017 correttivo codice appalti;
- il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- la delibera di Giunta comunale n. 128 del 20/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2020/2022 (art. 151 e 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). Presentazione";
- la delibera di Consiglio comunale n. 22 del 28/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Approvazione documento unico di programmazione (D.U.P.) – anni 2020/2022";
- la delibera di Giunta comunale n. 9 del 18/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Approvazione nota di aggiornamento della proposta di documento unico di programmazione (D.U.P.) – per il periodo 2020/2022";
- la delibera di Giunta comunale n. 10 del 18/01/2020 esecutiva, avente ad oggetto:" approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 11 D.Lgs. 118/2011);
- la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 13/02/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione nota di aggiornamento della proposta di documento unico di programmazione (D.U.P.) – per il periodo 2020/2022";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 13/02/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: " Approvazione bilancio di previsione finanziario 2020-2022";
- la delibera di Giunta comunale n. 32 del 13/02/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: " Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) - Anni 2020-2022" ;
- la delibera di Giunta Comunale n. 59 del 31/03/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: " Variazioni d'Urgenza al Bilancio Finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 1 e 4 del Dlgs. 267/2000), e contestuale prelievo dal Fondo di Riserva (art. 166 del D.Lvo 267/2000) e contestuale variazione del PEG;



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 09/05/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022. ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 59 del 31/03/2020 adottata ai sensi dell'art.175 comma 1 e comma 4, del d.lgs 267/2000, contestuale prelievo dal fondo di riserva (art. 166 del d.lvo 267/2000) e contestuale variazione PEG”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 09/05/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2020 ai sensi dell'art. 227 del d.lgs. n. 267/2000”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 09/05/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 2 del d.lgs n. 267/2000);
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 09/05/2020, relativo alla "Modifica assegnazione dei mezzi finanziari di cui al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2020 – 2022".
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 03/07/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022”.
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 03/07/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Assestamento Generale di Bilancio e Salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2020/2022 ai sensi degli artt. 175 comma 8 e 193 comma 2 del D.lgs. n. 267/2000”.
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 30/07/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Variazioni d’Urgenza al Bilancio Finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 1 e 4 del Dlgs. 267/2000) e contestuale variazione del PEG;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 03/09/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Variazioni d’Urgenza al Bilancio Finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 1 e 4 del Dlgs. 267/2000) e contestuale variazione del PEG;
- il Decreto Sindacale n. 13 del 23.12.2019 – Prot. n. 34067 con il quale vengono attribuite le funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e nella fattispecie:
 - l'art. 151, comma 4 (copertura finanziaria);
 - l'art. 107 (funzioni e le responsabilità della dirigenza);
 - l'art. 183 (norme in materia di impegno di spesa).

DETERMINA

1. **Di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **Di approvare il 1° Stato di Avanzamento dei lavori** relativamente ai “REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI NELLE FRAZIONI”, esposto nell'importo netto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad €. 98.532,21, ed il relativo certificato di pagamento pari ad €. **98.047,00**, oltre all'IVA del 22% di €. 21.570,34, e quindi per complessivi €. **119.617,34**.
3. **Di liquidare** il certificato di pagamento e pagare all'impresa appaltatrice **F.lli AZZONI S.r.l.**, con sede in n Via Cà Diciotto, 12 – Goito (MN) la somma lorda complessiva di €. **119.617,34**;
4. **Di imputare** la spesa di complessivi €. **119.617,34**, con la seguente codifica al Bilancio 2020:

| Mis | Prg | Tit | Mac | Capitolo/Art. |
|-----|-----|-----|-----|---------------|
| 10 | 05 | 2 | 02 | 0281149 |

5. **Di trasmettere** copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

Allegati come parti integranti e sostanziali:

- Libretto delle misure S.a.l. n. 1;
- Registro di Contabilità S.a.l. n. 1;
- Stato d'Avanzamento dei lavori n. 1 a tutto il 22.10.2020;
- Certificato di Pagamento n. 1;
- D.U.R.C. dell'Impresa appaltatrice.



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it - PEC comune.curtatone@legalmail.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 725 DEL 23/10/2020

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI NELLE FRAZIONI. CUP: H67H20000540002 - CIG: 83745755E9 APPROVAZIONE DEL 1° STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 22.10.2020

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE - AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO
TROMBANI GIOVANNI / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)