



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 888 DEL 06/12/2023

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO

OGGETTO: "INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTISTICA, EDILE E DI SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI ALCUNI FABBRICATI SCOLASTICI - SCUOLA PRIMARIA DI LEVATA" PNRR, MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2: “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”. CUP: H68H21000070001- CIG: 9555814B2A APPROVAZIONE DEL 1° STATO D'AVANZAMENTO LAVORI A TUTTO IL 15.11.2023 E LIQUIDAZIONE DEL RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.

IL DIRIGENTE DELL'AREA



Finanziato
dall'Unione europea

NextGenerationEU

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università
Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”

RICHIAMATI:

- la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 recante “*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*” e, in particolare, l'articolo 24, relativo alla progettazione di scuole innovative;
- il regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 ed in particolare la Missione 4, Componente 1 – Istruzione



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

- e ricerca – Investimento 1.2 – “Piano di estensione del tempo pieno”;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
 - il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021), tramite il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l’attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni centrali e corrispondenti milestone e target;
 - il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito nella legge 29 Dicembre 2021 n. 233;
 - il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 343 del 02-12-2021 per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi;
 - l’Avviso pubblico prot. 48038 del 2 dicembre 2021 del Ministero dell’Istruzione, pubblicato in attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione 2 dicembre 2021 n. 343, per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”;
 - la Determinazione N. 302 del 29.04.2021 di incarico allo studio C.O.P.R.A.T., COOPERATIVA DI PROGETTAZIONE E RICERCA ARCHITETTONICA, TERRITORIALE E TECNOLOGICA SOCIETA' COOPERATIVA, con sede in Via Corridoni, 56 – Mantova (MN) per la progettazione Definitiva ed Esecutiva relativamente agli “Interventi di ristrutturazione impiantistica, edile e di superamento delle barriere architettoniche di alcuni fabbricati scolastici”, con l’indicazione fornita dall’Amministrazione Comunale di concentrare l’attività progettuale per la Scuola Primaria di Levata.
 - la deliberazione di G.C. N. 250 del 09.12.2021 di approvazione del progetto Definitivo/Esecutivo dell’opera pubblica avente ad oggetto: “INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTISTICA, EDILE E DI SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI ALCUNI FABBRICATI SCOLASTICI - SCUOLA PRIMARIA DI LEVATA” , per un importo complessivo di € 750.000,00 di cui € 523.700,80 per lavori a base d’asta ed € 226.299,20 come somme a disposizione dell’amministrazione comunale;
 - la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 28.02.2022 avente per oggetto “APPROVAZIONE CANDIDATURA PROGETTO “INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTISTICA, EDILE E DI SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI ALCUNI FABBRICATI SCOLASTICI - SCUOLA PRIMARIA DI LEVATA” NELL’AMBITO DELL’AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PER LA MESSA IN SICUREZZA E/O REALIZZAZIONE DI MENSE SCOLASTICHE - PNNR, MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA –



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.2: “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”. CUP: H68H21000070001.

DATO ATTO CHE:

- per l'opera di cui sopra il Comune di Curtatone è risultato ammesso a finanziamento, a seguito dello scioglimento della riserva, come da nota del Ministero dell'Istruzione avente Protocollo N.0023310/2022 del 10.08.2022;
- con nota del Ministero N. 85460 del 11.10.2022, acquisita al protocollo in data 13.10.2022 – Prot. N. 29576, sono state inviate le indicazioni operative per la sottoscrizione dell'accordo di concessione;
- in data 24.10.2022 è stato sottoscritto l'accordo di concessione tra il Sindaco del Comune di Curtatone e il Direttore generale e coordinatrice dell'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'Istruzione, avente protocollo ministeriale N. 89918 - del 24.10.2022 e protocollo dell'ente N. 30735 del 25.10.2022.
- tra le varie clausole dell'accordo figurano le seguenti:
 1. **Importo finanziato di € 460.000,00, pari all'importo richiesto nella scheda di candidatura (massimo ammissibile in base ai mq di nuovo intervento);**
 2. **Aggiudicazione dei lavori (Determina di aggiudicazione) entro il 31 Marzo 2023 pena la decadenza del finanziamento;**
 3. **Avvio dei lavori (Verbale di consegna) entro il 30 Giugno 2023;**
 4. **Conclusione dei lavori entro il termine del 31 dicembre 2025 pena la decadenza del finanziamento.**

VISTA la Deliberazione di G.C. N. 208 del 07.11.2022 con la quale è stato/a:

- rettificata la Deliberazione di G.C. N. 250 del 09.12.2021 di approvazione del progetto Definitivo/Esecutivo avente ad oggetto: “INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTISTICA, EDILE E DI SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI ALCUNI FABBRICATI SCOLASTICI - SCUOLA PRIMARIA DI LEVATA” in conseguenza all'aggiornamento dei prezzi avvenuto ai sensi della Legge 15 luglio 2022, n. 91 ed in ottemperanza ai disposti di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 di cui in particolare la Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 1.2 – “Piano di estensione del tempo pieno”.
- riapprovato il progetto Definitivo/Esecutivo avente ad oggetto: “INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTISTICA, EDILE E DI SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI ALCUNI FABBRICATI SCOLASTICI - SCUOLA PRIMARIA DI LEVATA”, revisionato dallo studio C.O.P.R.A.T. di Mantova, per un importo complessivo di €



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

880.000,00 di cui € 658.579,93 per lavori a base d'asta ed € 221.420,07 come somme a disposizione dell'amministrazione comunale, così come riportato nel quadro economico:

QUOTE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO			
NUOVO REFETTORIO SCUOLA PRIMARIA DI LEVATA			
		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A	LAVORI		
	così suddivisi		
A1	LAVORI A BASE D'ASTA		
	Opere edili ed affini	€ 323.037,56	
	Opere strutturali	€ 168.846,80	
	Impianti meccanici	€ 80.842,47	
	Impianti elettrici e speciali	€ 60.870,40	
	Totale per lavori soggetti a ribasso	€ 633.597,23	
	Oneri per adempimenti in materia di sicurezza anti-Covid19 (non soggetti a ribasso)	€ 24.982,70	
	SOMMANO LAVORI	€ 658.579,93	
	SOMMANO COMPLESSIVAMENTE LAVORI DA APPALTARE	€	658.579,93
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	Lavori in economia in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 1.500,00	
B2	Prestazione specialistica geologica-geotecnica compresi oneri previdenziali	€ 0,00	
B3	Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.	€ 8.000,00	
B3.1	Spese per indagini e prelievi sui materiali (rilievi, accertamenti, diagnostiche, materiche, sperimentazioni ed accertamenti di laboratorio, oltrechè accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche)	€ 500,00	
B4	Imprevisti 5% comprensivi di IVA (10% di A)	€ 36.221,90	
B5	Occupazione di aree ed immobili per accantieramenti, danni, spese notarile etc (imposte, IVA e Oneri previdenziali compresi)	€ 0,00	
B6	Somme a disposizione per arredi ed attrezzature terinale di porzionamento comprensivo IVA	€ 21.980,00	
B7	Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e contabilità, eventuale validazione 8,43% (massimo 10% di A)	€ 52.370,08	
B7.1	Spese tecniche per oneri art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2,0% su A)	€ 13.171,60	
B8	Assicurazione dei dipendenti	€ 0,00	
B9	Spese per attività di consulenza e supporto al RUP compresi oneri previdenziali	€ 0,00	
B10	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici (IVA inclusa)	€ 0,00	
B11	Spese per pubblicità, ANAC e spese d'appalto	€ 375,00	
B12	Spese per collaudo statico, tecnico amministrativo ed altri eventuali collaudi, pratiche catastali e certificazioni specialistiche	€ 4.000,00	
B13	Oneri previdenziali B7 B7.1 B12	€ 2.254,80	
B14	Varie ed arrotondamenti	€ 8,73	
	SOMMANO PER SOMME A DISPOSIZIONE	€ 140.382,11	140.382,11
C	IMPOSTA VALORE AGGIUNTO		
C1	IVA 10% (su voce A)	€ 65.857,99	
C3	IVA 22% (su voce B1, B3, B11)	€ 2.282,50	
C4	IVA 22% (su voce B2, B7, B9, B10, B12, B12.1 e B13)	€ 12.897,47	
	SOMMANO	€ 81.037,97	81.037,97
		IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	880.000,00

- dato atto che il finanziamento dell'opera è previsto nella seguente modalità:
 - per € **460.000,00** come finanziamento dall'Unione Europea – Next Generation EU nell'ambito delle risorse previste dal PNRR Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

- 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido all'Università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”;
2. per € **420.000,00** mediante accensione di mutuo ordinario presso la Cassa Depositi e Prestiti, ricomprensivo anche la somma di € 46.000,00 preassegnata ai sensi dell'articolo 7 del DPCM del 28 luglio 2022, che verrà eventualmente decurtata qualora l'ente risulterà effettivamente beneficiario tenuto conto dell'obbligo di avvio della procedura di affidamento dei lavori entro il 31 Dicembre 2022 e che ai sensi del punto 3 dell'articolo 8 dell'accordo di concessione sottoscritto con il Ministero dell'Istruzione risulta che “Le economie derivanti dalle procedure di gara sia di lavori sia di servizi (anche in caso di affidamento diretto) non sono nella disponibilità dell'ente locale”.

CONSIDERATO CHE:

- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 732 del 22.11.2022 è stato dato mandato al Settore 9 – Centrale Unica di Committenza Mantova Sud, per l'indizione di una gara d'appalto per l'esecuzione dell'opera pubblica in oggetto, da svolgersi mediante procedura aperta (articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) con riduzione dei termini di cui all'articolo 8 comma 1 lettera c) della Legge 120/2020 secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016;
- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 124 del 28.02.2023 è stata approvata la proposta di aggiudicazione formalizzata dall'Arch. Andrea Marchini, Responsabile della Centrale Unica di Committenza, ed aggiudicata pertanto, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la procedura di gara per l'affidamento lavori dell'opera in oggetto in favore della ditta **TMC TECHNOLOGY S.r.l.** con sede in via Campo Sportivo 1° trv. n.8 - Marigliano (NA) - P.I. 06265001211 con sconto offerto del **23,012%** sull'importo a base d'appalto soggetto a ribasso di € 633.597,23, determinando in € 487.793,84 l'importo netto del contratto, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 24.982,70, così per complessivi € 512.776,54, oltre IVA del 10% di € 51.277,65, ed un totale lordo di € 564.054,19.
- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 198 del 11.04.2023 è stato:
 1. Dato atto, ai sensi dell'articolo 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione dell'opera pubblica in oggetto disposta con determinazione del Responsabile del Servizio n. 124 del 28.02.2023.
 2. Approvato, in virtù dell'aggiudicazione, il seguente quadro economico aggiornato:



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI A BASE D'ASTA

di cui:

A1) Lavori soggetti al ribasso d'asta € 633.597,23

A1) Ribasso d'asta pari al 23,012% -€ 145.803,39

A2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) € 24.982,70

Sommano lavori a base d'asta : € 512.776,54

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, Iva compresa. € 3.700,00

B2) Prestazione specialistica geologica-geotecnica compresi oneri previdenziali € -

B3) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc. € 6.600,00

B3.1) Spese per indagini e prelievi sui materiali (rilievi, accertamenti di laboratorio, ecc.) € 500,00

B4) Imprevisti- art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) € 36.221,90

B5) Occupazioni di aree ed immobili per accantieramenti, danni, spese notarili, ecc. € -

B6) Somme a disposizione per arredi ed attrezzature di porzionamento, Iva compresa € 19.000,00

B7) Spese tecniche per Progettazione, C.S.P., D.L., contabilità, C.S.E. E C.R.E. € 48.464,26

B7.1) Incentivi per funzioni tecniche – art. 113 D.Lgs. 50/2016 (<2% di A) (Attività R.U.P.) € 9.483,55

B8) Assicurazioni dipendenti € -

B9) Spese per attività di consulenza o di supporto € 2.500,00

B10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici € -

B11) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto € 2.075,00

B12) Spese per collaudo statico ed eventuali altri collaudi, certificazioni e pratiche catastali € 5.000,00

B13) C.N.P.A.I.A. 4% su spese tecniche (Voce B7 e B12) € 2.138,57

B14) Economie derivanti dal ribasso di gara € 160.383,73

B15) Varie ed arrotondamenti € 650,17

B.1) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO

B.1.16) IVA 22% su spese tecniche (Voce B1, B3, B6, B7, B9 e B12 e B.13) € 19.228,62

B.1.17) IVA 10% su lavori € 51.277,65

Sommano per somme a disposizione: € 367.223,46

TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO ESECUTIVO

€ 880.000,00

3. Impegnato conseguentemente a favore della ditta TMC TECHNOLOGY S.r.l. con sede in via Campo Sportivo I° trv. n.8 a Marigliano (NA) - P.I. 06265001211 un importo netto contrattuale di € 487.793,84, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 24.982,70, per un importo complessivo imponibile di € 512.776,54, oltre IVA del 10% di € 51.277,65, ed un totale lordo di € 564.054,19;

- in data 20.06.2023 è stato sottoscritto il contratto n. 8851 di Rep., per l'importo di netti €. 512.776,54, oltre all'IVA di legge, registrato a Mantova Serie 1T Numero 8837 del 17.07.2023;



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

- la consegna dei lavori in via d'urgenza, è stata effettuata in data 14.06.2023 con scadenza per l'ultimazione lavori fissata per il giorno 08.04.2024 (300 giorni come da Capitolato Speciale d'Appalto).
- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 499 del 14.07.2023 è stata autorizzata la ditta TMC TECHNOLOGY S.r.l., appaltatrice dei lavori in oggetto, a subappaltare all'impresa GONZAGA MOVITER DI CINEFRA ANNIBALI FRANCESCO, con sede legale in Gonzaga (MN) via Argine 2/M, C.F. CNFNBL72D07Z112Z - P.IVA 02613110200, l'esecuzione dei lavori di scavo demolizione, reinterro ed opere strutturali, riconducibili alla categoria OG1, per un importo complessivo presunto del subappalto di € 148.291,11.
- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 576 del 11.08.2023 è stata liquidata la fattura n. 62/FE del 14.07.2023 dell'importo di € 102.553,31 oltre del IVA 10% pari ad € 10.255,33, per un totale di € 112.808,64 emessa dalla ditta TMC TECHNOLOGY S.r.l., a titolo di anticipazione del 20% del valore economico del Contratto d'Appalto ai sensi dell'art. 35 c.18 del D. lgs 50/2016 e s.m.i..

VISTO CHE il Direttore dei Lavori incaricato, Arch. Andrea Carcereri dello Studio C.O.P.R.A.T., ha redatto gli atti relativi al **1° stato di avanzamento lavori** eseguiti a tutto il 15.11.2023 (Libretto delle Misure, Registro di contabilità, Sommario del registro di contabilità e Stato d'avanzamento lavori), sottoscritti dall'appaltatore e dal D.L. ed acquisiti in data 02.12.2023 – Prot. N. 35588, che ammonta ad un importo imponibile netto comprensivo degli oneri per la sicurezza di **€ 171.791,20**.

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e del contratto, la stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti pertanto la ditta appaltatrice TMC TECHNOLOGY S.r.l., oltre alla sottoscrizione degli atti relativi allo Stato d'Avanzamento dei Lavori n. 1, ha trasmesso, con nota pervenuta in data 05.12.2023 – Prot. N. 35814, proposta motivata di pagamento per un importo di **€ 77.464,90**, Iva esclusa, a favore del subappaltatore, **GONZAGA MOVITER DI CINEFRA ANNIBALI FRANCESCO**, e la relativa fattura N. 36-FE del 30.11.2023 emessa nei confronti dell'impresa appaltatrice medesima, allegati al presente atto.

VISTI:

- il certificato di pagamento della rata N. 1, sottoscritto digitalmente dal R.U.P. dell'opera, Ing. Giovanni Trombani, pari ad **€ 136.574,00**, oltre all'IVA del 10% di € 13.657,40, e quindi per complessivi **€ 150.231,40**;
- l'allegato al Certificato di Pagamento N. 1 per il pagamento diretto dei subappaltatori, dal quale emerge la seguente suddivisione dell'importo totale del certificato:



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

MANDATI DI PAGAMENTO			
1	Impresa Appaltatrice	TMC TECHNOLOGY S.r.l.	€ 59.109,10
2	Impresa Subappaltatrice	GONZAGA MOVITER - Via Argine 2/M - Gonzaga (MN)	€ 77.464,90
3	Impresa Subappaltatrice		€ -
		IVA del 10% sul totale	€ 13.657,40

DATO ATTO CHE la stazione appaltante ha acquisito, tramite procedura telematica, i D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 1 bis e 2, del D.L. n. 210/2002, come convertito dalla Legge n. 266/2002, relativi sia all'impresa appaltatrice (Protocollo INPS_38036836 con validità fino al 13/02/2024) sia alla subappaltatrice (Protocollo INAIL_41261265 con validità fino al 09/03/2024).

RITENUTO CHE sussistano pertanto i presupposti normativi e contabili per procedere all'approvazione del **1° Stato d'Avanzamento Lavori** a favore della ditta appaltatrice TMC TECHNOLOGY S.r.l. con sede in via Campo Sportivo I° trv. n.8 a Marigliano (NA) - P.I. 06265001211, e liquidare il relativo certificato di pagamento n. 1.

VERIFICATO altresì che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto Responsabile di P.O. elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti approvato dall'Amministrazione comunale.

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 134 in data 09/07/2022, immediatamente eseguibile, con la quale è stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2023-2025 ;
- la delibera di Consiglio comunale n. 30 del 25/07/2022, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2023/2025 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200). ";
- la delibera di Giunta comunale n. 45 del 23/02/2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2023/2025 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200). Presentazione";
- la delibera di Consiglio comunale n. 7 del 17/03/2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2023/2025 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000)";
- la delibera di Giunta comunale n.46 del 23/02/2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

oggetto: “ Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2023-2025 (art. 11 D.Lgs. 118/2011)”

- la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 17/03/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “ Approvazione bilancio di previsione finanziario 2023-2025”;
- la delibera di Giunta Comunale n. 65 del 17/03/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: " Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - (P.E.G.) - Anni 2023-2025.
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28/04/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2022 ai sensi dell’art. 227 del D.lgs. n. 267/2000”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28/04/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (art. 175, comma 2 del D.lgs n. 267/2000);
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 28/04/2023, relativo alla "Modifica piano esecutivo di gestione (P.E.G.) anni 2023-2025";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29/05/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (art. 175, comma 2 del D.lgs n. 267/2000);
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 29/05/2023, relativo alla "Modifica piano esecutivo di gestione (P.E.G.) anni 2023-2025";
- la deliberazione di Giunta comunale n. 143 del 26/06/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:" Variazioni d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (art. 75, comma1 e 4 del D.Lgs 267/2000) e contestuale variazione PEG"
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 26/06/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto : “Variazioni d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 e contestuale variazione del Peg" ratificata con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 31/07/2023, immediatamente eseguibile;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 31/07/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:" Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli per l'esercizio 2023/2025 ai sensi degli artt. 175 comma 8 e 193 comma 2 del D. Lgs n. 267/2000";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 31/07/2023, relativo alla "Modifica piano esecutivo di gestione (P.E.G.) anni 2023-2025".
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.38 del 27/09/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (art. 175, comma 2 del d.lgs n. 267/2000);
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 27/09/2023, relativo alla "Modifica piano esecutivo di gestione (P.E.G.) anni 2023-2025".
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.45 del 30/11/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (art. 175,



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

comma 2 del d.lgs n. 267/2000);

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 248 del 30/11/2023, relativo alla "Modifica piano esecutivo di gestione (P.E.G.) anni 2023-2025";
- la deliberazione di Giunta comunale n. 250 del 30/11/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Variazioni d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (art. 75, comma 1 e 4 del D.Lgs 267/2000) e contestuale variazione PEG".

VISTI:

- la Legge 07.08.1990, n.241;
- l'articolo 226 comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo 31 Marzo 2023, N. 36;
- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, N. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Decreto Legislativo N. 56/2017 correttivo codice appalti;
- il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- la Legge 29 luglio 2021, n. 108;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Decreto Sindacale n. 05 del 02.01.2023 – Prot. n. 51 con il quale vengono attribuite le funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
- il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e nella fattispecie:
 - l'art. 151, comma 4 (copertura finanziaria);
 - l'art. 107 (funzioni e le responsabilità della dirigenza);
 - l'art. 183 (norme in materia di impegno di spesa).

DETERMINA

1. **Di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **Di approvare** il 1° Stato di Avanzamento dei lavori a tutto il 15.11.2023 relativamente all'opera pubblica avente ad oggetto: "INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTISTICA, EDILE E DI SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI ALCUNI FABBRICATI SCOLASTICI - SCUOLA PRIMARIA DI LEVATA", esposto nell'importo netto comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad €. 171.791,20, ed il relativo certificato di pagamento pari ad €. **136.574,00**, oltre all'IVA del 10% di €. 13.657,40, e quindi per complessivi €. **150.231,40**.
3. **Di liquidare** il certificato di pagamento N. 1 secondo la seguente suddivisione tra appaltatore e subappaltatore:



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

MANDATI DI PAGAMENTO			
1	Impresa Appaltatrice	TMC TECHNOLOGY S.r.l.	€ 59.109,10
2	Impresa Subappaltatrice	GONZAGA MOVITER - Via Argine 2/M - Gonzaga (MN)	€ 77.464,90
3	Impresa Subappaltatrice		€ -
IVA del 10% sul totale			€ 13.657,40

come indicato nell'allegato al Certificato di Pagamento N.1.

4. **Di dare atto che** la somma di complessivi € **150.231,40** è stata già impegnata con la Determinazione N. 198/2023 (Impegno 727/2023 – Impegno padre 1720/2022) e trova copertura finanziaria alla seguente codifica al Bilancio pluriennale di previsione 2023/2025 – Esercizio Finanziario 2023:

Mis	Prg	Tit	Mac	Capitolo/Art.
04	02	2	02	0245120

5. **Di trasmettere** copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.
6. **Di dare atto che** il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs. 33/2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente oltre che all'albo pretorio on line.

Allegati:

- Libretto delle misure S.a.l. n. 1;
- Registro di Contabilità S.a.l. n. 1;
- Sommario Registro di Contabilità S.a.l. n. 1;
- Stato d'Avanzamento dei lavori n. 1 a tutto il 15.11.2023;
- Proposta motivata pagamento subappaltatore;
- Certificato di Pagamento n. 1;
- Allegato al Certificato di Pagamento per il pagamento del subappaltatore;
- Fattura N. 36-FE del 30.11.2023 emessa dal subappaltatore;
- Tracciabilità flussi finanziari subappaltatore.



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 888 DEL 06/12/2023

OGGETTO: "INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTISTICA, EDILE E DI SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI ALCUNI FABBRICATI SCOLASTICI - SCUOLA PRIMARIA DI LEVATA" PNRR, MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2: “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”. CUP: H68H21000070001- CIG: 9555814B2A APPROVAZIONE DEL 1° STATO D'AVANZAMENTO LAVORI A TUTTO IL 15.11.2023 E LIQUIDAZIONE DEL RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE - AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO
TROMBANI GIOVANNI / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)