

Al **Comune di Curtatone**  
**comune.curtatone@legalmail.it**  
**Responsabile del Servizio OOPP**  
**Ing. Giovanni Trombani**

**OGGETTO: Disposizione del RUP sulla richiesta di proroga dei termini contrattuali espressa dalla ditta appaltatrice (Art 107 c.5 D.Lgs. 50/2016)- Interventi di potenziamento della prestazione strutturale del Polo dell'infanzia di Buscoldo" - CUP H61E16000300004**

Lavori:

Interventi di potenziamento della prestazione strutturale del Polo dell'infanzia di Buscoldo" - CUP H61E16000300004 - "PROGRAMMAZIONE NAZIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA PER IL TRIENNIO 2018-2020";

Impresa:

Consorzio Stabile Ventimaggio Societa' Consortile ARL con sede in Via Canape', a Patti (ME) – c.f. e P.I.V.A. 03509710830

Importo lavori: € 194.856,71 + € 15.137,50 di costi della sicurezza = €. 209.994,21 oltre Iva;

Contratto: in data 09.07.2020 n° 8815 di rep.

Il sottoscritto Ing. Giovanni Trombani, in qualità di Responsabile unico del procedimento dei lavori sopra specificati, in riferimento alla richiesta di proroga espressa dalla ditta appaltatrice in data 09.09.2020 e pervenuta in data 09.09.2020, prot. 21268;

Visto il parere espresso dalla D.L., Ing. Ugo Ziggiotto DL in data 10.09.2020, prot 21347/2020 preso atto che:

- 1) la richiesta di proroga è pervenuta entro i termini previsti dall'art. 26 del Capitolato Generale d'Appalto e dall'art 17 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- 2) le motivazioni addotte dall'impresa richiedente si ritengono fondate in quanto nel corso dei lavori di scavo pali si sono intercettate tratte di sottoservizi non segnalate nei documenti reperiti agli atti relativi all'edificazione del plesso;
- 3) le cause sopra specificate non sono ascrivibili a fatto proprio dell'appaltatore;
- 4) si ritengono condivisibili le considerazioni espresse dal DL nel parere di competenza sulla proroga in questione,

**concede**

**una proroga di 15 giorni** del termine contrattuale alla ditta Consorzio Stabile Ventimaggio Societa' Consortile ARL per i lavori in oggetto fermo restando che l'appaltatore non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali;

Si precisa che la proroga dei termini contrattuali implica la seguente conseguenza sui patti contrattuali: spostamento del termine di esecuzione dei lavori al 27.09.2020

Curtatone, lì 10.09.2020

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Giovanni Trombani  
(documento firmato digitalmente a norma di legge)