



COMUNE DI CURTATONE

Provincia di Mantova

Piazza Corte Spagnola, 3 – Cap. 46010
Tel. 0376/358103 – Fax 0376/358049 – email: tecnico@curtatone.it
C.F. 80001910209 – P.IVA 00427640206
Sito internet: www.curtatone.it

- SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, ECOLOGIA E AMBIENTE -

Prot. n. 7389

Curtatone, 21 Marzo 2019

Spett.

DUGONI FACILITY MANAGEMENT

Viale Veneto, 11/H

46100 – Mantova

dugoni@registerpec.it

OGGETTO: *Gestione dei Servizi Cimiteriali - Applicazione penali.*

Vista l'autorizzazione del 18.10.2018 – Prot. N. 30099 per l'esecuzione dei lavori di rifacimento dell'intonaco della porzione di parete prospiciente il parcheggio del cimitero comunale di Montanara, con termine previsto per l'ultimazione degli stessi entro e non oltre il **30.11.2018**;

Vista la nota di diffida inviata a mezzo di posta elettronica in data **11.12.2018** con la quale si sollecitava il completamento dei lavori, riscontrando sospensioni ingiustificate durante i giorni in cui sussistevano le condizioni atmosferiche idonee alla stesura dell'intonaco.

Vista la documentazione fotografica allegata, che rileva lo stato dei lavori in data **21.03.2019**.

Dato atto che si ritiene ingiustificato il mancato completamento delle lavorazioni a tutt'oggi, riscontrando da oltre un mese e mezzo temperature più che sufficienti per la stesura dell'intonaco a perfetta regola d'arte.

Tutto ciò premesso:

- Si procede pertanto ai sensi dell'art. 30 del Capitolato Speciale d'appalto, all'applicazione delle seguenti penali:

Mancato, ritardato o insufficiente riscontro alle richieste del Responsabile Unico del Procedimento	€ 150,00
Comportamenti in contrasto con il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Capitolato.	€ 250,00

L'importo complessivo delle penali applicate è pari ad **€ 400,00**, che saranno decurtati dalla prossima fatturazione.

- Si invita la S.V. al completamento delle opere in oggetto **entro e non oltre 7 giorni naturali e consecutivi**, a partire dalla data di ricevimento della presente, precisando che in difetto si provvederà all'applicazione di ulteriori penali ed alla decurtazione dell'intero importo lavori autorizzato.

Cordiali Saluti.

Il Responsabile dell'Area tecnica

Servizio Lavori Pubblici

Ing. Giovanni Trombani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa