

## REGISTRO DI CONTABILITÀ S.A.L. 3

Foglio N. 10

N.ro ord.	DATA della misura	Articolo dell'elenco	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	LIB.TO		PRODOTTI POSITIVI E NEGATIVI	PREZZO unitario	IMPORTO		Annotazioni
				N.	pag			LIQUIDATO	PAGATO	
31	30/06/2020	8	RIPORTO Euro Scarifica di massiciata stradale mediante fresatura eseguita con mezzi meccanici, spessore cm. 3, con obbligo di mantenere/riposare i dossi, le delimitazioni e le cordolature naturali ove esistenti, compreso allontanamento del materiale di risulta e pulizie, compreso l'onere di trasporto e smaltimento alle discariche autorizzate. SCARIFICA MASSICIATA MEDIANTE FRESATURA  Totale mq	1	15	5.883,16	2,30	116.739,92	0,00	
32	30/06/2020	9	Pulizia di strada preventiva alla stesa di tappeto mediante rimozione del materiale depositatosi, soffiatura e lavaggio con impiego di mezzi idonei. SPAZZATURA E PULIZIA SEDE STRADALE  Totale mq	1	15	5.883,16	0,20	13.531,27		
33	30/06/2020	10	Tappeto di conglomerato bituminoso tipo usura, costituito da graniglia in due distinte granulazioni, sabbia, additivo minerale (filler) e bitume secondo la seguente formula: passante dal crivello 10 UNI 2334 e trattenuto dal crivello 5 UNI 2334: 20-30%; passante dal crivello 5 UNI 2334 e trattenuto dal setaccio 10 ASTM: 20-40%; passante al setaccio 10 ASTM e trattenuto dal setaccio 200 ASTM: 20-40%; additivo 5-7%; bitume 5/6.5% in peso; impasti a caldo previo essiccamento e riscaldamento degli aggregati e del bitume. In opera compreso: la fornitura e stesa con vibrofinitrice, previo ancoraggio con emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,8 kg al mq; la cilindratura con rullo a tandem da 6/8 tonnellate a rapida inversione di marcia, la rifilatura dei bordi secondo linea regolare, la sagomatura del tappeto secondo le pendenze previste in progetto e tutto quanto possa occorrere per finire l'opera a regola d'arte. spessore 3 cm compresso (pezzatura 0-12 mm); Compreso ricarica preliminare di buche e avvallamenti presenti anche dopo l'intervento di fresatura, per ottenere il lavoro eseguito a regola d'arte. TAPPETO CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO USURA - 3 cm compresso  Totale mq	1	15	5.883,16	5,50	1.176,63	32.357,38	
SOMMANO I LAVORI DEL S.A.L. Euro								47.065,28		
SOMMANO I LAVORI A TUTTO IL 20/05/2020 Euro								163.805,20		
A RIPORTARE Euro								163.805,20	0,00	