

REGIONE LOMBARDIA  
PROVINCIA DI MANTOVA  
CITTA' DI CURTATONE

**Realizzazione di nuovo percorso  
ciclopedonale di collegamento  
tra Via G. Aresi e Via F. Parri  
in località San Silvestro di Curtatone (MN)**

**PROGETTO DEFINITIVO**

ELABORATO: **Cronoprogramma dei lavori**

SCALA: -

DATA: Ottobre 2019

Il responsabile del procedimento:

PROGETTO N°:

CIG:

CUP:

Il Progettista:

Ing. Giovanni Trombani

AGGIORNAMENTI		OGGETTO	DATA
	A		
	B		
	C		
	D		
	E		



**CITTÀ DI  
CURTATONE**

Area Lavori pubblici, gestione e manutenzione  
patrimonio immobiliare, ambiente e servizi territoriali  
Piazza Corte Spagnola, 3 - 46010 Curtatone (MN)  
P.IVA 00427640206  
PEC: comune.curtatone@legalmail.it

7

# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
<b>Preparazione delle aree</b>						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	2	2	02/03/2020	03/03/2020
	1	E	36	52	01/04/2020	22/05/2020
Realizzazione della viabilità del cantiere	1	E	1	1	03/03/2020	03/03/2020
	1	E	36	52	01/04/2020	22/05/2020
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	1	E	7	9	02/04/2020	10/04/2020
<b>Apprestamenti del cantiere</b>						
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	1	1	04/03/2020	04/03/2020
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	1	1	04/03/2020	04/03/2020
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	E	1	1	04/03/2020	04/03/2020
<b>Impianti del cantiere</b>						
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	05/03/2020	05/03/2020
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	05/03/2020	05/03/2020
<b>Scavi e demolizioni</b>						
Rimozione di segnaletica verticale	1	E	1	1	06/03/2020	06/03/2020
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	1	E	1	1	06/03/2020	06/03/2020
Rimozione di pavimento in battuto	1	E	4	4	09/03/2020	12/03/2020
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte	1	E	4	4	09/03/2020	12/03/2020
Asportazione di strato di usura e collegamento	1	E	1	1	13/03/2020	13/03/2020
Scavo di sbancamento	1	E	3	3	16/03/2020	18/03/2020
<b>Sede stradale</b>						
Formazione di fondazione stradale	1	E	9	11	14/04/2020	24/04/2020
Formazione di rilevato stradale	1	E	4	4	27/04/2020	30/04/2020
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	5	5	06/04/2020	10/04/2020
	1	E	9	11	18/05/2020	28/05/2020
<b>Opere d'arte</b>						
Cordoli, zanelle e opere d'arte	1	E	5	7	19/03/2020	25/03/2020
	1	E	10	12	04/05/2020	15/05/2020
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali	1	E	4	4	23/03/2020	26/03/2020
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	1	E	2	2	26/03/2020	27/03/2020
	1	E	6	8	11/05/2020	18/05/2020
Realizzazione di marciapiedi	1	E	5	5	30/03/2020	03/04/2020
<b>Impianto acque meteo</b>						
Posa di condotta fognaria in materie plastiche	1	E	9	11	14/04/2020	24/04/2020
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	1	E	9	11	14/04/2020	24/04/2020
<b>Impianto di illuminazione</b>						
Posa di condotta elettrica	1	E	9	11	14/04/2020	24/04/2020
Posa di pali per pubblica illuminazione	1	E	2	2	25/05/2020	26/05/2020
Montaggio di apparecchi illuminanti	1	E	3	3	26/05/2020	28/05/2020
<b>Opere complementari</b>						

**Tabella Analitica Gantt**

Pulizia di sede stradale	1	E	1	1	27/05/2020	27/05/2020
Posa di segnaletica verticale	1	E	1	1	28/05/2020	28/05/2020
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	E	1	1	29/05/2020	29/05/2020
<b>Smobilizzo del cantiere</b>						
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1	29/05/2020	29/05/2020

**LEGENDA:**

Z = ZONA

*Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:*

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

*Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:*

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	Mese 1					Mese 2				Mese 3				Mese 4				Mese 5				Mese 6				Mese 7				Mese 8				Mese 9				Mese 10										
		s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23	s24	s25	s26	s27	s28	s29	s30	s31	s32	s33	s34	s35	s36	s37	s38	s39	s40	s41	s42						
<b>Preparazione delle aree</b>	58 g	▶																																															
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	38 g	Z1					Z1																																										
Realizzazione della viabilità del cantiere	37 g	Z1					Z1																																										
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	7 g						Z1																																										
<b>Apprestamenti del cantiere</b>	1 g	▶																																															
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	1 g	Z1																																															
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g	Z1																																															
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1 g	Z1																																															
<b>Impianti del cantiere</b>	1 g	▶																																															
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g	Z1																																															
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g	Z1																																															
<b>Scavi e demolizioni</b>	9 g	▶																																															
Rimozione di segnaletica verticale	1 g	Z1																																															
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	1 g	Z1																																															
Rimozione di pavimento in battuto	4 g	Z1																																															
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte	4 g	Z1																																															
Asportazione di strato di usura e collegamento	1 g		Z1																																														
Scavo di sbancamento	3 g		Z1																																														
<b>Sede stradale</b>	37 g	▶																																															
Formazione di fondazione stradale	9 g					Z1																																											
Formazione di rilevato stradale	4 g						Z1																																										
Formazione di manto di usura e collegamento	14 g					Z1					Z1																																						
<b>Opere d'arte</b>	41 g	▶																																															
Cordoli, zanelle e opere d'arte	15 g		Z1								Z1																																						
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori	4 g		Z1																																														
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	8 g		Z1								Z1																																						
Realizzazione di marciapiedi	5 g			Z1																																													
<b>Impianto acque meteo</b>	9 g	▶																																															
Posa di condotta fognaria in materie plastiche	9 g					Z1																																											
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	9 g					Z1																																											
<b>Impianto di illuminazione</b>	32 g	▶																																															
Posa di condotta elettrica	9 g					Z1																																											
Posa di pali per pubblica illuminazione	2 g											Z1																																					
Montaggio di apparecchi illuminanti	3 g											Z1																																					
<b>Opere complementari</b>	3 g	▶																																															

Nome attività	Durata	Mese 1				Mese 2				Mese 3				Mese 4				Mese 5				Mese 6				Mese 7				Mese 8				Mese 9				Mese 10									
		s-1	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23	s24	s25	s26	s27	s28	s29	s30	s31	s32	s33	s34	s35	s36	s37	s38	s39	s40	s41	s42			
Pulizia di sede stradale	1 g												Z1																																		
Posa di segnaletica verticale	1 g												Z1																																		
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1 g												Z1																																		
<b>Smobilizzo del cantiere</b>	1 g																																														
Smobilizzo del cantiere	1 g																																														
<b>LEGENDA Zona:</b>																																															
Z1 = ZONA UNICA																																															