



**IL PROGETTISTA  
E DIRETTORE DEI  
LAVORI**

Ing. Giovanni Trombani

## **COMUNE DI CURTATONE**

**Piazza Corte Spagnola 3  
46010 Curtatone (MN)**

**MODIFICHE E VARIAZIONI CONTRATTUALI**

**Settembre  
2020**

**Lavori di rifacimento del tappeto d'usura  
di alcune strade comunali - 1° Lotto**

**ATTO DI SOTTOMISSIONE**

**Elab. M06**

**[www.curtatone.it](http://www.curtatone.it)**

**IL RESPONSABILE  
(PER L'AMMINISTRAZIONE)**



## STAZIONE APPALTANTE

Comune di Curtatone - Piazza Corte Spagnola, 3 - 46010 Curtatone (MN) - P.IVA 00427640206  
PEC: [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

## LAVORI

“LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TAPPETO D’USURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI – 1° LOTTO”  
– CUP: H67H18001090004 - CIG: 8374464A4E

## IMPRESA

MANTOVANI COSTRUZIONI STRADALI, con sede in Via G. di Vittorio, 18/A - Marmirolo (MN) – C.F. MNTMTT80R21E897M e P.IVA 01875590208

**IMPORTO** dei lavori a base d’asta € 115.819,13 di cui € 113.122,47 per lavori ed € 2.696,66 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed al netto dell’IVA.

**CONTRATTO** in data 08.09.2020 n. di rep. 8818 registrato a Mantova.

## IMPORTO CONTRATTUALE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI:

Le opere sono appaltate a misura, ai sensi dell’art. 59 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016.

Il corrispettivo, dovuto all’impresa in qualità di aggiudicataria, per i lavori di cui sopra è di € 115.819,13 (diconsi euro centoquindicimilaottocentodiciannove/13) IVA esclusa, di cui € 113.122,47 (diconsi euro centotredicimilacentotrentadue/47) per lavori e € 2.696,66 (diconsi euro duemilaseicentonovantasei/66) per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, così ottenuto a seguito del ribasso offerto, nella procedura di affidamento diretto previa consultazione di cinque operatori economici ai sensi di quanto previsto dall’articolo 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall’art. 1, comma 20, lettera h), della legge n. 55 del 2019, nella misura del 23,10% sull’importo dei lavori posto a base di gara, e fatta salva la liquidazione finale che farà il Direttore dei Lavori.



## **ATTO DI SOTTOMISSIONE**

*(ai sensi dell'art. 8, comma 4 del D.M. 07 marzo 2018, n. 49 e s.m.i.)*

L'anno duemilaventi (2020) il giorno 25 del mese di Settembre in Curtatone,

### **PREMESSO**

- che con contratto n. 8818 di rep. del 08.09.2020, l'impresa MANTOVANI COSTRUZIONI STRADALI, con sede in Via G. di Vittorio, 18/A - Marmirolo (MN) – C.F. MNTMTT80R21E897M e P.IVA 01875590208, ha assunto l'esecuzione dei "LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TAPPETO D'USURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI – 1° LOTTO" per l'importo di € 115.819,13 IVA esclusa, al netto del ribasso d'asta del 23,10%, di cui € 113.122,47 per lavori e € 2.696,66 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- che durante l'esecuzione delle opere di cui al Progetto Esecutivo approvato con Delibera di G.C. n. 105 del 18.06.2020, sono emerse necessità di variazione dei lavori riconducibili a:
  1. modifiche sulla tipologia d'intervento che hanno variato alcune quantità delle lavorazioni già previste in contratto;
  2. lavori supplementari di rifacimento del tappeto d'usura che l'amministrazione comunale ha deciso di intraprendere mediante l'utilizzo delle risorse disponibili all'interno del quadro economico dell'opera, con particolare riferimento a quelle derivanti dal ribasso d'asta ottenuto in sede della procedura di affidamento.
- che gli oneri di sicurezza vengono mantenuti inalterati secondo quanto previsto in progetto;
- che tali modifiche contrattuali trovano copertura finanziaria per l'importo di € 42.642,96, oltre Iva di legge, nelle somme a disposizione dell'Amministrazione inserite nel quadro economico;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

il Sig. Matteo Mantovani nella qualità di Rappresentante Legale dell'impresa MANTOVANI COSTRUZIONI STRADALI, con sede in Via G. di Vittorio, 18/A - Marmirolo (MN), presa visione della predetta relazione sulle modifiche contrattuali,

### **DICHIARA E SI OBBLIGA**

di adempiere a quanto segue:

#### **Art. 1**

L'Impresa accetta le modifiche apportate al progetto originario secondo quanto previsto nella relazione sulle modifiche contrattuali e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori suppletivi contemplati nella relazione stessa predisposta agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto n. 8818 di rep. del 08.09.2020, per l'importo complessivo dei lavori a misura di € 42.642,96 al netto del ribasso d'asta del 23,10%, rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo. Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del



contratto originario e del capitolato speciale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto per relationem.

## **Art. 2**

I lavori oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati per stati di avanzamento secondo le modalità previste dall'art. 12 del contratto principale.

## **Art. 3**

I lavori relativi al presente atto di sottomissione comportano un aumento di spesa di netti € 42.642,96 rispetto a quelli contrattuali, per lavori a misura, il tutto pari ad un complessivo incremento percentuale del 36,8185 %, contenuto nel 50% dell'importo contrattuale e pertanto conforme ai disposti dell'art. 106, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

## **Art. 4**

Per effetto dei lavori suppletivi di cui alla relazione sulle modifiche contrattuali in disamina, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori previsto contrattualmente, pari a 45 giorni, viene prorogato di giorni **15 (quindici)** naturali e consecutivi. La penale pecuniaria per ritardata ultimazione dei lavori resta stabilita nella misura del 1‰ così come stabilito dall'art. 6 del contratto originario, ma con riferimento al nuovo importo netto dei lavori di € 158.462,09.

## **Art. 5**

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.

De che si è redatto il presente atto che previa lettura e conferma viene sottoscritto in segno di accettazione.

IL DIRETTORE LAVORI E R.U.P.  
**(Ing. Giovanni Trombani)**

L'APPALTATORE  
**MANTOVANI MATTEO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.